



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२३—२०२४

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
(महाराष्ट्र शासन अंगीकृत)



शासकीय मुद्रणालय, नागपूर

२०२३

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२३—२०२४

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
(महाराष्ट्र शासन अंगीकृत)

अनुक्रमणिका

| अ. क्र. | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|---------|--|---------------------|
| (१) | (२) | पासून पर्यंत (३) |
| १ | प्रस्तावना | १ ते १६ |
| २ | मोठे, मध्यम, लघु प्रकल्प उपसा सिंचन योजनांची सद्यःस्थिती | १७ ते २८ |
| ३ | २०२२-२३ व २०२३-२४ मोठे, मध्यम, ल.पा.उ.सिं. योजना वाढविस्तार प्रकल्पवार तरतूद | २९ ते ३४ |
| ४ | सन २०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये प्रकल्पांवर खर्च | ३५ ते ४० |
| ५ | मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना | ४१ ते ४४ |
| ६ | मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्प कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा | ४५ ते ५९ |
| ७ | मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा | ६० ते ६१ |
| ८ | मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांची सिंचन क्षमता | ६२ व ६३ |
| ९ | लघु पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता | ६४ व ६५ |
| १० | पूर्ण होणा-या ल.पा. योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता | ६६ व ६७ |
| ११ | वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता (उर्ध्व तापी टप्पा-१, टप्पा-२, निम्नतापी, वाघूर, पुनंद) | ६८ ते ७३ |
| १२ | मध्यम प्रकल्पांचा वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता | ७४ ते ७७ |
| १३ | तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत जळगांव जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना | ७८ |
| १४ | वित्तीय आवश्यकता जळगांव जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना दर्शविणारा तक्ता क्र. २ | ७९ व ८० |
| १५ | वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता, जळगांव जिल्ह्यातील ल.पा. योजना | ८१ व ८२ |
| १६ | प्रपत्र-क वित्तीय आवश्यकता जनजाती क्षेत्र उपयोजना | ८३ व ८४ |
| १७ | मोठे व मध्यम प्रकल्प आस्थापनेवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद दर्शविणारा तक्ता (धुळे, नंदूरबार व नाशिक जिल्हा) | ८५ व ८६ |
| १८ | लघु प्रकल्प-आस्थापनेवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद दर्शविणारा तक्ता (धुळे, नंदूरबार व नाशिक जिल्हा) | ८७ व ८८ |
| १९ | सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मंजूर पदांचा तपशील दर्शविणारा तक्ता | ८९ व ९० |

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव

प्रस्तावना

१.०० तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक १ जानेवारी १९९८ रोजी च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४ अन्वये झालेली आहे. महामंडळाचे कार्यक्षेत्र तापी खो-यातील जळगांव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक अंशतः या चार जिल्ह्यात येते.

१.१० आस्थापना

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातील सिंचन प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी महामंडळात जळगांव मुख्यालयी जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ व धुळे मुख्यालयी धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ अशी एकूण २ मंडळ कार्यालये कार्यरत आहेत. तसेच दिनांक १७-११-२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापनासाठी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव या मंडळ कार्यालयाचे नियंत्रण महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणांतर्गत ३ विभाग व १९ उपविभाग जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत ७ विभाग व ३३ उपविभाग, तसेच धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत ६ विभाग व २८ उपविभाग असे एकूण ३ मंडळ १६ विभाग व ८० उपविभाग महामंडळांतर्गत कार्यरत आहेत.

१.२० भौगोलिक क्षेत्र व लागवडीलायक क्षेत्र —

महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येणारे भौगोलिक क्षेत्र २९.५८ लक्ष हेक्टर आहे. खानदेशातील तापी खो-यातील जळगांव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक अंशत या चार जिल्ह्यांचे लागवडीलायक क्षेत्र एकूण १९,६५,२६२ हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी ८,४७,७३६ हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्मित करणे शक्य आहे. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.—

| अ.क्र. | जिल्हा | लागवडीलायक क्षेत्र (हेक्टर) | अंतिम सिंचन क्षमता (हेक्टर) |
|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| १ | जळगांव | ८,७४,३६७ | ५,१२,८५२ |
| २ | धुळे | ४,३७,६०० | १,७७,५८४ |
| ३ | नंदुरबार | ३,११,९०० | ९१,१५७ |
| ४ | नाशिक | ३,४९,३९५ | ६६,१४३ |
| | | एकूण | ८,४७,७३६ |

१.३० महामंडळ स्थापनेपूर्वी पूर्ण झालेले प्रकल्प व निर्मित सिंचन क्षमता —

महामंडळ स्थापनेपूर्वी एकूण ३ मोठे, १६ मध्यम व १९७ लघु प्रकल्प असे एकूण २१६ प्रकल्प पूर्ण झालेले असून त्याद्वारे २,९०,०२६ हेक्टर सिंचन क्षमता व १४८२.२३६ दलघमी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे. —

| अ. क्र. | जिल्हा | लागवडीलायक क्षेत्र (हेक्टर) | अंतिम सिंचन क्षमता (हेक्टर) |
|---------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| १ | जळगांव | ६२ | १,४९,३३७ |
| २ | धुळे | ७१ | ६५,६७५ |
| ३ | नंदुरबार | ४९ | २६,९०८ |
| ४ | नाशिक (अंशतः) | ३४ | ४८,१०६ |
| | | एकूण | २,९०,०२६ |

१.४० महामंडळ स्थापनेनंतर पूर्ण झालेले प्रकल्प व जून - २०२२ अखेर निर्मित सिंचन क्षमता -

महामंडळ स्थापनेनंतर ४ मध्यम, ६४ लघू प्रकल्प असे एकूण ६८ प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाद्वारे ३४,९७२ हेक्टर सिंचन क्षमता व ५.३१ अधफु (१५०.३३ दलघमी) पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. जून-२०२२ अखेर २९ प्रगतीपथावरील प्रकल्प व ४६ अवशिष्ट कामांद्वारे व २६ सिंचन व्यवस्थापनास हस्तांतरणाच्या प्रगतीत असलेल्या अशा एकूण १०१ प्रकल्पांवर एकूण १,८०,५३१ हेक्टर सिंचन क्षमता व ४७.३० अधफु (१३३९.५४ दलघमी) पाणीसाठा निर्माण झाला असून महामंडळ स्थापनेनंतर पूर्ण झालेल्या, प्रगतीपथावरील व अवशिष्ट कामांद्वारे माहे जून-२०२२ अखेर एकूण २,१५,५०३ हेक्टर सिंचन क्षमता व ५२.६१ अधफु १४८९.९२ दलघमी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.

बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ३,४२,२०७ हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होईल. त्याचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. निर्मित सिंचन क्षेत्राची लागवडीलायक क्षेत्राची टक्केवारी २५.७२% एवढी येते. तसेच अंतिम क्षमतेची लागवडीलायक क्षेत्राची टक्केवारी ४३.१४% एवढी अपेक्षित आहे.—

| अ. क्र. | जिल्हा | सिंचन क्षमता | |
|----------|----------|--------------|----------|
| | | निर्मित | उर्वरित |
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| १ | जळगाव | २,८५,६१८ | २,२७,२३४ |
| २ | धुळे | ९३,८२१ | ९३,७६३ |
| ३ | नंदुरबार | ६२,०८७ | २९,०७० |
| ४ | नाशिक | ६४,००३ | २,१४० |
| एकूण . . | | ५,०५,५२९ | ३,४२,२०७ |

अशा प्रकारे तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत लागवडीलायक क्षेत्र. निर्मित सिंचन क्षमता व उर्वरित सिंचन क्षमता याचा जिल्हानिहाय गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे.—

| अ. क्र. | जिल्हा | लागवडी लायक क्षेत्र (हेक्टर) | निर्मित सिंचन क्षमता (हेक्टर) | | | अंतिम सिंचन क्षमता | महामंडळांतर्गत तापी खो-यात निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता लागवडीलायक क्षेत्राशी टक्केवारी (४+५+६) | उर्वरित निर्माण होणारी सिंचन क्षमता (हेक्टर) (७-८) |
|---------|----------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|
| | | | महामंडळ स्थापनेपूर्वी पूर्ण झालेले | महामंडळ स्थापनेनंतर (जून २०२२ अखेर) | | | | |
| | | | | पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांद्वारे | बांधकामाधीन प्रकल्पांद्वारे | | | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | जळगाव | ८,७४,३६७ | १,४९,३३७ | १,२४,००४ | १२,२७७ | २,८५,६१८ | २,२७,२३४ | ५१,२८५२ |
| २ | धुळे | ४,३७,६०० | ६५,६७५ | १६,१९१ | ११,९५५ | ९३,८२१ | ८३,७६३ | १,७७,५८४ |
| ३ | नंदुरबार | ३,११,९०० | २६,९०८ | २७,७८७ | ७,३९२ | ६२,०८७ | २९,०७० | ९१,१५७ |
| ४ | नाशिक | ३,४१,३९५ | ४८,१०६ | १२,५४९ | ३,३४८ | ६४,००३ | २,१४० | ६६,१४३ |
| | एकूण . . | १९,६५,२६२ | २,९०,०२६ | १,८०,५३१ | ३४,९७२ | ५,०५,५२९ | ३,४२,२०७ | ८,४७,७३६ |

२.०० महामंडळ स्थापनेपासून प्राप्त निधीचा तपशिल :-

महामंडळ स्थापनेपासून (दिनांक १-१-१९९८) पासून माहे १/२०२३ अखेर खालीलप्रमाणे निधी प्राप्त झालेली आहे.

| (रु.कोटी) | |
|---|---------------------|
| तपशिल (१) | प्राप्त निधी (२) |
| (अ) कर्जरोखे, शासकीय भाग भांडवल अंशदान व इ. माध्यमाद्वारे | १४०३४.३३६५ |
| (ब) कर्जरोखे परतफेड, व्याज प्रदान, वेतन इ. साठी | ३६७८.५५९५ |
| एकूण प्राप्त निधी . . १७७१२.८९६० | |

सन २००३-०४ पासून मा. राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार सरासरी भारीत गुणकानुसार शासनाच्या जलसंपदा विभागास मिळणा-या निधीच्या ७.०४% निधी (जळगाव ३.६७%, धुळे व नंदुरबार २.७६% व नाशिक ०.९१% असे एकूण ७.०४%) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास प्राप्त झाला आहे.

सन २०२२-२३ च्या वार्षिक योजना आखणीनुसार माहे १/२०२३ अखेर महामंडळास शासन अंशदान, एआबीपी इ. स्त्रोतांद्वारे रु. ९७४.७६४१ कोटी इतक्या प्राप्त निधीतून महामंडळाने रु. ८६२.६१३८ कोटी निधी वितरीत केला असून याबाबतचा सविस्तर तपशिल जोडपत्र क्र.-२(अ) वर जोडला आहे.

२.१० महामंडळ स्थापनेपासून माहे ११-२०२१ अखेर झालेल्या खर्चाचा तपशील-

महामंडळ स्थापनेनंतर आजपावेतो एकूण रु.१६९२८.८९ कोटी खर्च (बांधकाम + मुद्दल परतफेड + व्याज प्रदान) झालेला आहे. वर्षनिहाय झालेला खर्च पुढीलप्रमाणे आहे.—

(रु. कोटी)

| वर्ष | कामावरील खर्च | आस्थापना, कर्जरोखे व्याज, मुद्दल परतफेड व परिरक्षण दुरुस्तीवरील खर्च | एकूण |
|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| महामंडळ स्थापनेपासून ते | | | |
| २०२१-२२ अखेर | १२२३५.४२ | ३५२०.९४ | १५७५६.३६ |
| २०२२-२३ अखेर | ११६८.४४ | ५७.२२ | १२२५.६६ |
| (११/२०२२ अखेर) | | | |
| एकूण . . | १३४०३.८६ | ३५७८.१६ | १६९८२.०२ |

वरील खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.—

(रु. कोटी)

| अ.क्र. | तपशील | कामासाठी | आस्थापना | कर्जरोखे व्याज व मुद्दल परतफेड | परिरक्षण व दुरुस्ती खर्च | इतर (रोखे उभारणी खर्च इ.) | एकूण |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| १ | १९९७-९८ | १२.२२ | ०.०० | ०.०० | १.९१ | ०.०० | १४.१३ |
| २ | १९९८-९९ | ९२.९८ | ३३.२७ | १०.०० | ११.५१ | २.१४ | १४९.९० |
| ३ | १९९९-२००० | २१९.८७ | ३९.१४ | ३३.०५ | २२.९८ | २२.८५ | ३३७.८९ |
| ४ | २०००-०१ | २८२.८८ | ४३.४८ | ३३.८८ | १२.२९ | १३.८९ | ३८६.४२ |
| ५ | २००१-०२ | २४४.४१ | ४२.५४ | ७१.०५ | १३.९६ | १७.४९ | ३८९.४५ |
| ६ | २००२-०३ | २१७.९० | ३९.२५ | १२१.१७ | १६.६६ | १.२४ | ३९६.२२ |
| ७ | २००३-०४ | १२३.६७ | ४२.७० | ३८८.२८ | ११.०७ | ०.२९ | ५६६.०१ |
| ८ | २००४-०५ | ११५.९९ | ४२.९९ | १३१.९६ | ११.९१ | ०.४५ | ३०३.३० |
| ९ | २००५-०६ | २०४.४३ | २६.७९ | ३६३.२६ | ३.७७ | ०.१९ | ५९८.४४ |
| १० | २००६-०७ | ३६२.६७ | २५.८० | ३११.०९ | ०.६४ | ०.८७ | ७०१.०७ |
| ११ | २००७-०८ | ३०५.१२ | २५.६७ | ४४०.०१ | ०.८५ | ०.४३ | ७७२.०८ |
| १२ | २००८-०९ | ५६९.४७ | २८.१५ | ६१.५० | ०.७४ | ०.०० | ६५९.८६ |
| १३ | २००९-१० | ६८४.८२ | ३६.९४ | ४१.७९ | ०.७८ | ०.१५ | ७६४.४८ |
| १४ | २०१०-११ | ६१६.९८ | ३१.८२ | ७३.३१ | १.४६ | ०.०० | ७२३.५७ |
| १५ | २०११-१२ | ५९२.३६ | ४६.५९ | १७६.०९ | १.२४ | ०.०० | ८१६.२८ |
| १६ | २०१२-१३ | ४६५.४३ | ४७.१५ | ३२.७५ | ०.५८ | ०.०० | ५४५.९१ |
| १७ | २०१३-१४ | ४५१.२१ | ४६.९६ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४९८.१७ |
| १८ | २०१४-१५ | ४२७.९१ | ४९.३३ | ०.०० | ०.६२ | ०.०० | ४७७.८६ |
| १९ | २०१५-१६ | ५४४.६० | ४९.८३ | ०.०० | ०.३३ | ०.०० | ५९४.७६ |
| २० | २०१६-१७ | ५०६.२७ | ४९.९३ | ०.०० | ०.९३ | ०.०० | ५५७.१३ |
| २१ | २०१७-१८ | ६१६.६८ | ४८.५३ | ०.०० | २.८२ | ०.०० | ६६८.०३ |
| २२ | २०१८-१९ | ८६७.५९ | ४९.७३ | ०.०० | ०.७५ | ०.०० | ९१८.०७ |
| २३ | २०१९-२० | १२४०.१८ | ५३.७६ | ०.०० | ०.४३ | ०.०० | १२९४.३७ |
| २४ | २०२०-२१ | १४३०.६७ | ७१.१९ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १५०१.८६ |
| २५ | २०२१-२२ | १०३९.११ | ८१.९९ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ११२१.११ |
| २६ | २०२२-२३ | ११६८.४४ | ५७.२२ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ११२५.६६ |
| | (११/२०२२ अखेर) | | | | | | |
| एकूण सर्व . . | १३४०३.८६ | १११०.७५ | २२८९.१९ | ११८.२३ | ५९.९९ | १६९८२.०२ | |

२.२० प्रकल्पांच्या कामावरील (Work portion) माहे ७/२०२० अखेर जिल्हानिहाय खर्चाचा तपशील-

(रु. कोटी)

| अ.क्र. (१) | तपशील (२) | जळगांव (३) | धुळे (४) | नंदुरबार (५) | नाशिक (६) | एकूण (७) |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| १ | महामंडळ स्थापनेपासून २०२१-२२ पर्यंत | ७९१३.४७ | २२६३.६१ | १४५७.७४ | ६००.६० | १२२३५.४२ |
| २ | २०२१-२२ मधील खर्च (११/२०२२ अखेर) | ७३४.२४ | ३४५.२६ | ६१.६० | २७.३४ | ११६८.४४ |
| | एकूण सर्व | ८६४७.७१ | २६०८.८७ | १५१९.३४ | ६२७.९४ | १३४०३.८६ |

वरील खर्चाचा वर्षानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.-

(रु.कोटी)

| अ.क्र. (१) | वर्ष (२) | जळगांव (३) | धुळे (४) | नंदुरबार (५) | नाशिक (६) | एकूण (७) |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| १ | १९९७-९८ | ७.९७ | १.१० | १.४१ | १.७४ | १२.२२ |
| २ | १९९८-९९ | ६४.७० | ११.६१ | ७.८४ | ८.८३ | ९२.९८ |
| ३ | १९९९-२००० | १०३.५२ | ४५.२३ | ४९.४२ | २१.७० | २१९.८७ |
| ४ | २०००-०१ | १३६.७७ | ५६.४५ | ७०.३२ | १९.३४ | २८२.८८ |
| ५ | २००१-०२ | ९८.४९ | ६०.५९ | ७६.८२ | ८.५१ | २४४.४१ |
| ६ | २००२-०३ | १२३.९६ | ३५.९६ | ४६.६२ | ११.३७ | २१७.९० |
| ७ | २००३-०४ | ७५.३८ | २५.९३ | १६.५९ | ५.७७ | १२३.६७ |
| ८ | २००४-०५ | ४५.३५ | १९.८२ | ३०.०८ | २०.७४ | ११५.९९ |
| ९ | २००५-०६ | १०७.२७ | ४८.१२ | ४२.६२ | ६.४२ | २०४.४३ |
| १० | २००६-०७ | १०२.४७ | १२३.३० | ११४.३५ | २२.५५ | ३६२.६७ |
| ११ | २००७-०८ | १०७.३७ | ७०.८१ | ११३.१२ | १३.८२ | ३०५.१२ |
| १२ | २००८-०९ | ३५६.५५ | ७८.१६ | १००.७६ | ३४.०० | ५६९.४७ |
| १३ | २००९-१० | ४५१.७१ | ६६.९७ | ९१.०६ | ७५.०८ | ६८४.८२ |
| १४ | २०१०-११ | ३९६.५३ | ७७.०७ | ९१.८७ | ५१.५१ | ६१६.९८ |
| १५ | २०११-१२ | ४११.५२ | ७१.८२ | ७७.६१ | ३१.४१ | ५९२.३६ |
| १६ | २०१२-१३ | २८१.२२ | ६९.४९ | ७४.९३ | ३९.७९ | ४६५.४३ |
| १७ | २०१३-१४ | ३३४.४९ | ४०.५३ | ४१.७९ | ३४.४० | ४५१.२१ |
| १८ | २०१४-१५ | २९४.२० | ५५.०२ | ५२.३६ | २६.३३ | ४२७.९१ |
| १९ | २०१५-१६ | ३७३.३९ | ९७.१४ | ४७.३६ | २६.७१ | ५४४.६० |
| २० | २०१६-१७ | ३६५.६६ | ७५.७३ | ४३.०१ | २१.८७ | ५०६.२७ |
| २१ | २०१७-१८ | ४७६.२६ | ६५.७९ | ५९.०८ | १५.५५ | ६१६.६८ |
| २२ | २०१८-१९ | ७५१.०३ | ४९.०८ | ४१.८३ | २५.६५ | ८६७.५९ |
| २३ | २०१९-२० | ११०२.६७ | ३४.३६ | ६६.५३ | ३६.६१ | १२४०.१७ |
| २४ | २०२०-२१ | ६०३.५० | ७४६.०६ | ५४.६२ | २६.४९ | १४३०.६७ |
| २५ | २०२१-२२ | ७४१.४९ | २३७.४७ | ४५.७४ | १४.४१ | १०३९.११ |
| २६ | २०२२-२३ | ७३४.२४ | ३४५.२६ | ६१.६० | २७.५४ | ११६८.४४ |
| | (११/२०२३ अखेर) | | | | | |
| | एकूण सर्व | ८६४७.७१ | २६०८.८७ | १५१९.३४ | ६२७.९४ | १३४०३.८६ |

३.०० वार्षिक योजना सन २०२१-२२ ची आखणी रु. ११४९.५८०५ कोटी-

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी शासन पत्र क्र. पीएलएन-२०२०/प्रक्र-२२५/निवसं-१, दिनांक ८-१२-२०१९ रोजीच्या पत्रातील निर्देशानुसार शासन अंशदान, एआयबीपी, नाबार्ड व आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण रु. ११४९.५८०५ कोटी निधीचे नियोजन करण्यात आले असून त्याचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.—

| क्र. | जिल्हा | अंशदान | एआयबीपी | BJSY | नाबार्ड | आदिवासी | एकूण |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| १ | जळगाव-१५ | ३७३.३६०० | ७७.१८३० | १८५.०००० | ९.९००० | ०.०००० | ६४५.४४३० |
| २ | धुळे-२ | १२.१००० | ०.०००० | २६५.०००० | ०.०००० | ०.०००० | २७७.१००० |
| ३ | नंदुरबार-१० | ८०.६०५१ | ०.०००० | ०.०००० | १०.०००० | ०.०००० | ९०.६०५१ |
| ४ | नाशिक-२ | १५.१७१२ | ०.०००० | ०.०००० | १४.८९३८ | ०.०००० | ३०.०६५० |
| | एकूण-२९ | ४८१.२३६३ | ७७.१८३० | ४५०.०००० | ३४.७९३८ | ०.०००० | १०४३.२१३१ |
| | अवशिष्ट कामे (३१) | ४४.५५३४ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ४४.५५३४ |
| | भूसंपादन न्यायालीन प्रकरणे | २३.७१३७ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | २३.७१३७ |
| | RRR | ०.००११ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.००११ |
| | विस्तार सुधारणा | | | ०.०००० | | | |
| | मोटे व मध्यम | २७.०७५८ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | २७.०७५८ |
| | लघु प्रकल्प | ०.४४०० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.४४०० |
| | धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प तप्पा-२ | ०.०००२ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००२ |
| | महसूल आस्थापना | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० |
| | यांत्रिकीसाठी ठोक तरतूद | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ३.३००० |
| | आदीवासी ठोक तरतूद | ३.३००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०९२४ | ०.०९२४ |
| | सवेक्षण | ७.१९०८ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ७.१९०८ |
| | एकूण ठोक तरतूद | १०६.२७५० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०९२४ | १०६.३६७४ |
| | एकूण सर्व | ५८७.५११३ | ७७.१८३० | ४५०.०००० | ३४.७९३८ | ०.०९२४ | ११४९.५८०५ |

३.१० सन २०२०-२१ मधील प्रगतीपथावरील प्रकल्प, जिल्हानिहाय तरतूद, सिंचन क्षमता व पाणी साठा निर्मितीचे उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहे.

(रु.कोटी, सिंचन-हेक्टर, पाणीसाठा-हेक्टर)

| अ.क्र. | जिल्हा | प्रकल्प संख्या | सन २०२१-२२ मधील | | |
|---|----------|----------------|-------------------------------|---|--|
| | | | प्रस्तावित तरतूद (रु.कोटी) | सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट (हेक्टर) | पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट (दलघमी) |
| १ | जळगाव | १५ | ६४५.४४३० | ३८४९ | ४०.००० |
| २ | धुळे | २ | २७७.१००० | ९०० | ०.००० |
| ३ | नंदुरबार | १० | १०.६०५१ | २५५५ | ७.६७० |
| ४ | नाशिक | २ | ३०.०६५० | १०५५ | ०.००० |
| एकूण | | २९ | १०४३.२१३१ | ८३५९ | ४७.६७० |
| अवशिष्ट कामे (३१) | | - | ४४.५५३४ | ११३३ | - |
| भूसंपादन न्यायालीन प्रकरणे (कलम-१८,२८-अ व लोक अदालत प्रकरणांची टोक तरतूद) | | - | २३.७१३७ | - | - |
| RRR | | | ०.००११ | - | - |
| विस्तार सुधारणा | | | ०.०००० | - | - |
| मोठे व मध्यम प्रकल्प | | | २७.०७५८ | - | - |
| लघु प्रकल्प | | | ०.४४०० | - | - |
| धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प तप्पा-२ | | - | ०.०००२ | - | - |
| महसूल आस्थापना | | | ०.०००० | - | - |
| यांत्रिकीसाठी टोक तरतूद | | | ३.३००० | - | - |
| आदिवासी टोक तरतूद | | | ०.०९२४ | - | - |
| सर्वक्षेण, टोक तरतूद | | | ७.१९०८ | - | - |
| एकूण टोक तरतूद | | - | १०६.३६७४ | ११३३ | - |
| एकूण सर्व | | २९ | ११४९.५८०५ | ९४९२ | ५०.२८० |

३.२० : (अ) सन २०२१-२२ या वर्षात मंजूर अनुदानातून ईच्छागव्हाण, रामपूर व भेगू असे एकूण ३ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

(ब) २ मध्यम प्रकल्प (शेळगाव व वरखेड लोंढे) आणि ३ लघु प्रकल्प (ईच्छागव्हाण, पानबारा व रामपूर) या ५ प्रकल्पांद्वारे ४७.६७० दलघमी पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

(क) २ मोठे (वाघुर व पुनंद), ३ मध्यम (वाडी शेवाडी, देहली, नागन) तसेच ६ लघु प्रकल्प (कांग, मुंदखेडा, ईच्छागव्हाण, पानबारा, रामपूर व भेगू) असे ११ बांधकामाधीन प्रकल्प व १ अवशिष्ट (माणिकपुंज) अशा एकूण १२ प्रकल्पांद्वारे ९,४९२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

४.०० वार्षिक योजना सन २०२२-२३ ची आखणी-

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी शासन पत्र क्र. आखणी-२०२१-प्र.क्र.१६२-निवसं-१, दिनांक ११-११-२०२१ रोजीच्या पत्रातील मुद्दा क्र. ३(१) मधील निर्देशानुसार शासन अंशदान, PMKSY, नाबार्ड प्रकल्प व आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण रु. १०२५.८३५३ कोटी निधी तरतूद करण्यात आली असून त्याचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

| क्र. | जिल्हा | अंशदान | PMKSY | BJSY | नाबार्ड | आदिवासी | एकूण |
|----------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| (अ) बांधकामाधीन प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | जळगाव-१५ | ३३८.५००३ | ९०.०००० | १५८.०००० | १०.०००० | ०.०००० | ५९६.५००३ |
| २ | धुळे-२ | ५.०००० | ०.०००० | १८०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | १८५.०००० |
| ३ | नंदुरबार-१० | ६१.१००४ | ०.०००० | ०.०००० | १.०००० | ०.०००० | ६२.१००४ |
| ४ | नाशिक-२ | १३.०००० | ०.०००० | ०.०००० | १३.०००० | ०.०००० | २६.०००० |
| एकूण (अ) २९ | | ४१७.५००७ | ९०.०००० | ३३८.०००० | २४.०००० | ०.०००० | ८६९.५००७ |
| (ब) ठोक तरतूद | | | | | | | |
| १ | अवशिष्ट प्रकल्प (४६) | ५७.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ५७.०००० |
| २ | भूसंपादन न्यायालयीन प्रकरणे | ४०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ४०.०००० |
| ३ | दुरुस्तीपुर्नस्थापना व नुतनीकरण (RRR) | ०.०००१ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००१ |
| ४ विस्तार व सुधारणा (ERM) | | | | | | | |
| (i) मोठे व मध्यम | | ४८.७८४२ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ४८.७८४२ |
| (ii) लघु प्रकल्प | | १.९५०० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | १.९५०० |
| ५ | धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ (DRIP-2) | ०.०००२ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००२ |
| ६ | महसूल आस्थापना | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० |
| ७ | यांत्रिकीसाठी ठोक तरतूद | १.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | १.०००० |
| ८ | आदिवासी उपयोजना ठोक तरतूद | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००१ | ०.०००१ |
| ९ | सर्वेक्षण ठोक तरतूद | ७.५००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ७.५००० |
| एकूण ठोक तरतूद (ब) | | १५६.२३४५ | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००० | ०.०००१ | १५६.२३४५ |
| एकूण तरतूद | | ५७३.७३५२ | ९०.०००० | ३३८.०००० | २४.०००० | ०.०००१ | १०२५.८३५३ |

४.१० सन २०२२-२३ मधील प्रगती पथावरील प्रकल्प, जिल्हा निहाय तरतूद, सिंचन क्षमता व पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहे.

(रु. कोटी, सिंचन-हेक्टर, पाणीसाठा-दलघमी)

| अ.क्र. | जिल्हा | प्रकल्प संख्या | सन २०२२-२३ मधील | | |
|--------|---|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | प्रस्तावित तरतूद | सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट | पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट |
| १ | जळगाव-१५ | १५ | ५९६.५००३ | ५८०० | २०.००० |
| २ | धुळे-२ | २ | १८५.०००० | ०.००० | ०.००० |
| ३ | नंदुरबार-१० | १० | ६२.१००४ | ३९६ | २५.२३०० |
| ४ | नाशिक-२ | २ | २६.०००० | ७७७ | ०.००० |
| | एकूण (अ) | २७ | ८६९.५००७ | ६९७३ | ४५.२३०० |
| १ | अवशिष्ट कामे (४६) | ४६ | ५७.०००० | १६१० | २.७६००० |
| २ | भूसंपादन न्यायालयीन प्रकरणे | .. | ४०.०००० | .. | .. |
| ३ | दुरुस्ती पुर्नस्थापना व नुतनीकरण (RRR) | .. | ०.०००१ | .. | .. |
| ४ | विस्तार व सुधारणा (ERM) | .. | .. | .. | .. |
| | (i) मोठे व मध्यम | .. | ४८.७८४२ | .. | .. |
| | (ii) लघु प्रकल्प | .. | १.९५०० | .. | .. |
| ५ | धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ (DRIP-2) | .. | ०.०००२ | .. | .. |
| ६ | महसूल आस्थापना | .. | .. | .. | .. |
| ७ | यांत्रिकीसाठी ठोक तरतूद | .. | १.०००० | .. | .. |
| ८ | आदीवासी उपयोजना ठोक तरतूद | .. | ०.०००१ | .. | .. |
| ९ | सर्वेक्षण ठोक तरतूद | .. | ७.५००० | .. | .. |
| | एकूण ठोक तरतूद (ब) | .. | १५६.३३४५ | १६१० | २.७६० |
| | एकूण तरतूद | ७५ | १०२५.८३५३ | ८५८३ | ४७.९९० |

४.० (अ) सन २०२२-२३ या वर्षातील रु. १०२५.८३५३ कोटी रकमेच्या प्रस्तावित तरतूदीतून शेळगांव, ईच्छागव्हाण, भेगू लघु प्रकल्प असे एकूण ३ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

(ब) सन २०२२-२३ या वर्षातील प्रस्तावित तरतूदीतून १ मध्यम प्रकल्प (शेळगाव) आणि ३ लघु प्रकल्प (देहली, ईच्छागव्हाण व रामपूर) तसेच २ अवशिष्ट अशा एकूण ६ प्रकल्पांद्वारे ४७.९९० दलघमी पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

(क) सन २०२२-२३ या वर्षातील प्रस्तावित तरतूदीतून २ मोठे (वाघूर व वरणगाव-तळवेल उर्सियो), २ मध्यम (अंजनी, नागन) व २ लघु प्रकल्प (मुंदखेडा, भेगू) तसेच २ अवशिष्ट अशा एकूण ६ बांधकामाधीन प्रकल्पांद्वारे ८५८३ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

४.१ सन २०२२-२३ या प्रस्तावित अनुदानातून शेळगाव बॅरेज व वरखेड लॉडे बॅरेज मध्यम प्रकल्प तसेच इच्छागव्हाण लघु प्रकल्पाची घळभरणी प्रस्तावित आहे.

५.०० केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता-

महामंडळांतर्गत एकूण ९ मोठे (उ.सि.योजनांसह), २० मध्यम मिळून एकूण २९ प्रकल्प सुरु आहेत. त्यापैकी खालील प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेची सद्यःस्थिती पुढीलप्रमाणे.

| अ.क्र. | प्रकल्प प्रकार | प्रकल्प संख्या | प्रकल्पांची नावे | के.ज.मान्यतेची सद्यः स्थिती |
|--------|----------------|----------------|---|-----------------------------|
| १ | मोठे प्रकल्प | ६ | नाशिक जिल्हा पुनंद, जळगाव जिल्हा वाघूर, हतनूर, बोदवड, उर्सियो, सुलवाडे निम्न तापी, धुळे जिल्हा जामफळकनोली उर्सियो | मान्यता प्राप्त |
| | एकूण म. प्र.- | ६ | | |
| २ | मध्यम प्रकल्प | १४ | जळगाव जिल्हा गुळ, बहुळा, मोर, मंगरुळ, शेळगांव, कमानी तांडा, वरखेड लोंढे, गिरणा नदीवर सात बलुन बंधारे, धुळे जिल्हा सुलवाडे, सारंगखेडा, निम्नपांझरा (अक्कलपाडा), नंदुरबार जिल्हा प्रकाशा, देहली, अमरावती, | मान्यता प्राप्त |
| | एकूण - म.प्र. | १४ | | |
| | एकूण सर्व | २० | | |

वाघूर, पुनंद, सुलवाडे, सारंगखेडा, प्रकाशा, अक्कलपाडा, सुलवाडे-जामफळ-कनोली उर्सियो, गुळ बोदखेड उर्सियो व शेळगाव मध्यम प्रकल्पांना केंद्रशासनाच्या नियोजन विभागाची गुंतवणूक विषयक मान्यता प्राप्त झाली. उर्वरित ९ प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेण्याचे प्रस्तावित आहे व त्यानुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे.

६.०० PMKSY/AIBP अंतर्गत-

६.१० पूर्ण झालेले प्रकल्प-

PMKSY/AIBP अंतर्गत- १ मोठा (हतनूर प्रकल्पांतर्गत अनवर्दे-भवाळे वितरीका), ७ मध्यम (गुळ, बहुळा अमरावती, सुलवाडे बॅरेज, प्रकाशा बॅरेज, सारंगखेडा बॅरेज व निम्न पांझरा म. प्र.) व ९ लघु (दिघी-३, लोहाराचिंचाटी, रंकानाला, चौपाळे, ओढरे, गोंडखेड-२, शेंदुर्णी, सुर, देव्हारी) अशा एकूण १७ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली असून ५३५६१ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती व ४१८.०६ दलघमी पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

६.२० प्रगती पथावरील प्रकल्प-

PMKSY/AIBP अंतर्गत- २ मोठे (वाघूर, पुनंद) व ३ लघु (हातगाव-२ उंचीवाढ, कांग, नशिराबाद (मुर्दापूर) उंची वाढ) अशा एकूण ५ प्रकल्पांची कामे प्रगती पथावर असून त्याद्वारे ४८,७१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती व २९८.९९ दलघमी पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

६.३० बळीराजा जल संजीवनी योजना (BJSY)--

महामंडळातील १ मोठा प्रकल्प (सुलवाडे जामफळ उर्सियो) व २ मध्यम प्रकल्प (शेळगाव, वरखेड लोंढे) सन २०१७-१८ मध्ये बळीराजा जल संजीवनी योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले.

७.०० वन विभागाची मान्यता-३९ प्रकल्पांना वन विभागाची मान्यता आवश्यक असून त्यापैकी ३२ प्रकल्पांना वन विभागाची अंतिम मान्यता प्राप्त झालेली आहे. ७ प्रकल्पांना वन विभागाची मान्यता मिळणे बाकी असून त्याची कार्यवाही प्रगतीत आहे.

(अ) अंतिम मान्यता प्राप्त प्रकल्प - (१) वाघूर, (२) कांग, (३) चिंचपाणी, (४) हरीपुरा, (५) जोंधरलखेडा, (६) वरणगावतळवेल उर्सियो, (७) बोदवडपरीसर उर्सियो, (८) कु-हावढोदा उर्सियो, (९) शेळगाव बॅरेज, (१०) निम्न पांझरा (अक्कलपाडा), (११) चिरडा, (१२) प्रकाशा बुराई उर्सियो, (१३) धनपूर, (१४) पानबारा, (१५) भुरीवेल, (१६) हरीमहू, (१७) दरा, (१८) पिंप्राणे, (१९) झेंडे अंजन उर्सियो, (२०) सुलवाडे-जामफळ-कनोली उर्सियो, (२१) दह्याणे, (२२) खामखेडा, (२३) वकवाड, (२४) जळोद, (२५) राणीपूर, (२६) शहाणे, (२७) पुनंद, (२८) हरणबारी डावा कालवा, (२९) माणिकपुंज, (३०) पांझण डावा कालवा (नविन मोरदड, खोरदड वितरिका), (३१) वरखेड लोंढे बॅरेज, (३२) इच्छागव्हाण ल. पा.

८.०० महामंडळांतर्गत बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या प्र.मा./सु. प्र. मा. प्रस्तावांची शासन मान्यता घेण्याबाबतची सद्यःस्थिती (जोडपत्र क्र.-३) वर सोबत जोडली आहे.

९.०० महामंडळांतर्गत भूसंपादनाच्या अदा करावयाच्या प्रलंबित रकमांचा ३०-४-२०२१ अखेर तपशील (भूसंपादन) —

(रु. कोटी)

| तपशील | कलम-१८ अंतर्गत | कलम-२८अ अंतर्गत | लोक अदालत | अंतिम निवाडा | एनपीव्ही | इतर (भाडेपट्टा, वकील फी. इ.) | एकूण अदा करावयाची रक्कम |
|-------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| एकूण | ६८.१५५४ | ०.२५२५ | ५.५७४० | १७०.५०९९ | ०.०० | ०.०० | २४४.४९१८ |

याबाबतचा मंडळनिहाय तपशील [जोडपत्र क्र. ४ (अ), ४ (ब) व ४ (क)] वर जोडला आहे.

१०.०० महामंडळांतर्गत मोठे, मध्यम व लघु

प्रकल्पांसाठी आवश्यक वनजमीन हस्तांतरणाचा तपशील (जोडपत्र क्र.-५) वर जोडला आहे.

११.०० महामंडळांतर्गत मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांसाठी आवश्यक पर्यावरण विषयक मान्यतेचा तपशील (जोडपत्र क्र.-६) वर जोडला आहे.

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत मागील ५ वर्षात केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे

अ) गेल्या ५ वर्षात केलेली कामे —

- (१) सिंचन क्षमता निर्मिती व पाणीसाठा पुनंद मोठा प्रकल्प, ३ मध्यम प्रकल्प (माणिकपुंज, निम्न पांझरा अंशतः वाडीशेवाडी) व १६ लघु प्रकल्पांची घळभरणी पूर्ण केली. ४.२२ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण केला व १२०४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली.
- (२) निम्न पांझरा (CADWM) व वाघूर या प्रकल्पांना पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या वर्षासाठी निधी उपलब्ध चा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर केला असून, सदर प्रस्तावास केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळून निधी उपलब्ध झाला आहे व कामे प्रगतीपथावर आहेत.
- (३) मागील ४ वर्षात एकूण ८ ल.पा.योजनांचे पूर्णत्व अहवाल शासनास सादर केले आहेत.
(वड्री, दिधी- ३, शेंदुर्णी, बोरखेडा-सांगवी, शहापूर, निंबोळा, दसाणे, अभणपूर)
- (४) बोदवड उपसा सिंचन योजनेचे काम सुरु करणेस सन २०१६-१७ मध्ये मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त आहे. बोदवड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत जुनोने धरण ७० % पूर्ण झाले असून टप्पा-१ च्या उपसा सिंचन प्रणालीचे काम प्रगतीपथावर आहे.
- (५) महामंडळाच्या महाकाय पुनर्भरण योजनेच्या सर्वेक्षण व अन्वेषण कामास रु. २१.९५ कोटी किंमतीस प्रशासकिय मान्यता प्राप्त. महाकाय पुनर्भरण योजनेच्या सर्वेक्षण व अन्वेषण कामाचा रु. २८.०७ कोटी किंमतीचा द्वितीय सु. प्र.मा प्रस्ताव दिनांक २३-२-२०१८ रोजी शासनास सादर.
- (६) नर्मदा पाणी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेल्या १०.८९ टिएमसी पाण्यापैकी ५.५९ टीएमसी नर्मदा खो-यातील पाणी तापी खो-यात वळविणेबाबतची नर्मदा- तापी वळण योजनेचे सविस्तर सर्वेक्षण अन्वेषण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल रा. तां.स.स कडे पाठविण्यात आला आहे.
- (७) निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) ता. साक्री जि. धुळे, देहली ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार व धनपुर, जि. नंदुरबार, दिधी-३, जि. जळगांव, अटलगव्हाण लघु प्रकल्पास शासनाची प्रशासकिय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

- ८) पाण्याचा काटकसरीने वापर होणेसाठी बंदीस्त नलिका वितरण प्रणाली व सुक्ष्म सिंचन प्रणालीचा अवलंब करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार कालवे व वितरीकांची कामे हाती घेणेबाबतची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. शिवण मध्यम प्रकल्पाच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीचे काम प्रत्यक्ष सुरु झाले आहे. तसेच वाघुर प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यावरील भादली शाखा कालवा व वितरीका आणि असोदा शाखा कालवा व वितरीका, बाघुर उ. सिं.यो.. वाघुर उजवा कालवा मायनर क्र- १०, १३, १७, अंजनी मध्यम प्रकल्पांतर्गत उजवा कालवा वितरीका क्र-२ ब. ३, ५, ७, मोर मध्यम प्रकल्पांतर्गत न्हावी मारुळ मायनर, कांग व वाघशिरा ल.पा. यांचे बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
- ९) नार-पार औरंगा व अंबिका गिरणा नदी जोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी तसेच आवश्यक सर्वेक्षण व अन्वेषण करणेसाठी वाफ्कोस लिमिटेड (भारत सरकार उपक्रम) यांचेशी रु. ३२६.४२ लक्ष (सेवाकर वगळून) ८ महिन्यांत २०१७ पर्यंत काम पूर्ण करणेबाबतचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
- १०) नार-पार गिरणा उपसा जोड योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेच्या रु. १३.५१ कोटीच्या अंदाजपत्रकास शासन निर्णय क्र- २०१८/६५/२०१८/(जसंअ), दिनांक ६-४-२०१८ अन्वये प्र.मा प्राप्त आहे. त्या अनुषंगाने तापी महामंडळ, जळगांव व वॅफ्कोस लि. नवी दिल्ली यांचे सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तसेच सद्यःस्थितीत नार-पार गिरणा नदी जोड योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महामंडळाचे दि. २४-१०-२०१९ च्या पत्रान्वये रा. तां.स.स. नाशिक यांना तांत्रिक तपासणीसाठी सादर आहे.
- ११) रापापूर ल.पा योजना ता. तळोदा, जि. नंदुरबार योजनेस शासनाची निर्णय क्र- सुप्रमा- २०१४/ (१५५/२०१४)/लपा-१, दिनांक १७-७-२०१७ अन्वये रु. ५८.०७ कोटी किंमतीस प्रशासकिय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- १२) हरणबारी मध्यम प्रकल्प, ता. बागलाण, जि.नाशिक- ड्याळा कालव्याची लांबी वाढविणे (वाढ विस्तार कामे) योजनेच्या अहवालास शासनाची निर्णय क्र- सुप्रमा-२०१७/४२८/ (प्रक्र-१५०/१७)/मप्र, दिनांक १०-११-२०१७ अन्वये रु.६२.६० कोटी किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- १३) हरणबारी मध्यम प्रकल्प, ता. बागलाण, जि.नाशिक- बागलाण तालुक्यातील १६ गावांच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडविणेसाठी हरणबारी धरणाचे पाणी तलवाडे भामेर ल.पा. तलावात सोडणेसाठी कालवा कि.मी. १ ते २७.५० चे बांधकाम, सदर योजनेस शासनाची निर्णय क्र-सुप्रमा-२०१७/४२७/(प्रक्र-१३५/१७)/मप्र, दिनांक १०-११-२०१७ अन्वये रु. ३३.३५ कोटी किंमतीच्या द्वितीय सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता प्रदान प्राप्त झाली आहे.
- १४) सुलवाडे जामफळ (कनोली) उपसा सिंचन योजना, जि. धुळे या प्रकल्पाच्या रु.२४०७.६७ कोटी किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रकल्प अहवालास शासनाची निर्णय क्र. सुप्रमा १०१३/(प्र.क्र. ६१९/१३)/ मोप्र-१ दिनांक २-११-२०१७ अन्वये प्रशासकिय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- १५) तापी खोरे व नर्मदा खोरे एकात्मिक जल आराखड्यास दिनांक २२-६-२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य जल परिषदेची मान्यता प्राप्त आहे.
- १६) जामखेडी मध्यम प्रकल्प ता. साक्री जि.धुळे या प्रकल्पाच्या रु. ५६.४४ कोटी रुपयांचा तृतीय सुधारीत प्रकल्प अहवालास शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०१४/प्रक्र- ८४/१४) / मप्र, दिनांक १३/६/२०१८ अन्वये प्र.मा प्राप्त आहे.
- १७) कांग ल.पा योजना ता. जामनेर जि.जळगांव या योजनेस रु. ९३.०६ कोटी किंमतीस शासन निर्णय क्र- सुप्रमा-२०१७/(२२६/२०१७)/लपा, दिनांक २१-६-२०१८ रोजी अन्वये द्वितीय सुधारीत प्रशासकिय मान्यता प्राप्त आहे.
- १८) केळझर डावा कालवा चारी क्र. ८ जि. नाशिक चे वाढीव काम या कामाच्या द्वितीय सुधारीत प्रकल्प अहवालास विशेष दुरुस्ती/विस्तार व सुधारणा अंतर्गत शासन निर्णय क्र-प्रताप्र- २०१८ / (प्रक्र-३४८/२०१८)/सिंव्य (कामे), दिनांक ५-११-२०१८ अन्वये रु. ४.९७ कोटी किंमतीस प्र.मा प्राप्त आहे.
- १९) माणिकपूज मध्यम प्रकल्प ता. नांदगांव जि. नाशिक या योजनेस शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०१४/१२२ (प्रक्र- ४६/१४)/मप्र, दिनांक १४-१२-२०१८ अन्वये द्वितीय सुधारीत प्रशासकिय मान्यता प्राप्त.
- २०) जळगांव जिल्ह्यातील गिरणा नदीवरील सात बंधारे प्रकल्पास शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/२७४/२०१८/जसंअ, दिनांक २२-१२-२०१८ अन्वये रूपये सातशे अकरा कोटी पंधरा लक्ष तेवीस हजार किंमतीस प्रशासकिय मान्यता प्राप्त. तसेच गिरणा सात बंधारे, शेळगांव बॅरेज व बोदवड परीसर उपसा सिंचन योजनेस १४३ व्या रोजी Advisory Committee of Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation (DoWR, RD & GR) faction ०९-१२-२०१९ बैठकीत TAC ची मान्यता प्राप्त आहे.
- २१) ल.पा.योजना निंबादेवी रु. १४.९२ कोटी (सन २०१९), ल.पा. तलाव वाघझीरा रु. १३.८१ कोटी (सन २०१९), ल.पा. तलाव चिंचाटी लोहारा रु. १७.८७ कोटी (सन २०१९), ल.पा. तलाव हरीपुरा रु. ८३.२४ कोटी, ल.पा (सन २०१९). तलाव मात्रणनाला रु. २२.३६ कोटी (सन २०१८), ल. पा. तलाव वझी रु. १०.२३ कोटी (सन २०१९) रकमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.

- २२) भेगू ल.पा योजना ता. कळवण जि. नाशिक या योजनेस शासन निर्णय क्र- सुप्रमा-२०१९/(२३/२०१९)/लपा, दिनांक ८-३-२०१९ अन्वये द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त.
- २३) उर्ध्व तापी टप्पा-१ हतनूर प्रकल्प जळगाव या प्रकल्पास रु. ५३६.०१ कोटीच्या चतुर्थ सुप्रमा अहवालास सन २०१९ मध्ये शासनाची मान्यता प्राप्त आहे.
- २४) वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजनेच्या रु.८६१.११ कोटीच्या प्रथम सुप्रमा अहवालास सन २०१९ मध्ये शासनाची मान्यता प्राप्त आहे.
- २५) शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारीत प्रकल्पाच्या रु. ९६८.९७ कोटी रकमेस सन २०१९ मध्ये शासनाची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
- २६) साठवण तलाव वाडी वाघारी या प्रकल्पास (रु. ३३.५९ कोटी) वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्याचे अधीन राहून तत्त्वतः मान्यता प्रदान झाली आहे.
- २७) शेळगांव बॅरेज म. प्रकल्पाच्या रु. ९६१.११ कोटी किंमीच्या प्रस्तावास १३ वी Investment Clearance Committee of Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry Of Jal Shakti दिनांक ०७-०८-२०२० च्या बैठकीत Clearance ची मान्यता प्राप्त.
- २८) वरखेडे लोंढे म. प्रकल्पाच्या रु. ५२६.६५ कोटी किंमतीच्या प्रस्तावास १३ वी Investment Clearance Committee of Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation . Ministry of Jal Shakti दिनांक ०७-०८-२०२० च्या बैठकीत Investment Clearance चो मान्यता प्राप्त.
- २९) शासन निर्णय दि. ०९-०९-२०२१ अन्वये जोंधळखेडा ल. पा. प्रकल्पाच्या रु. ३०.८४ कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- ३०) शासन निर्णय दि. २०/०९/२०२१ अन्वये रामपूर ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार ल. पा. प्रकल्पाच्या रु. ३९.७३ कोटी किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- ३१) धुळे जिल्ह्यातील ८ व नंदुरबार जिल्ह्यातील १४ अशा २२ राज्य सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या विशेष दुरुस्तीच्या कामास शासन निर्णय दिनांक २१ जानेवारी २०२२ अन्वये रु. ११५.०३ कोटी किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
- ३२) निम्न पांझरा मध्यम प्रकल्प ता. साक्री जि. धुळे या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास आले.
- ३३) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना ता. शिंदखेडा जि. धुळे या योजनेच्या कामास रु. १५५०.९५ कोटी रकमेचे ग्रामीण पायाभूत विकास मालीका २५ अंतर्गत दिनांक २४-०२-२०२० अन्वये अर्थसहाय्यास मंजूरी प्राप्त आहे.
- ३४) वाघुर मोठ्या प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ दरसुचीवर आधारीत रु. २२८८.३१ कोटी किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास दि. ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनाची सातवी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
- ३५) लपा तलाव इच्छागव्हाण ता. तळोदा जि. नंदुरबार प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ दरसुचीवर आधारीत रु. २४.०८ कोटी किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास दि. १५ मार्च २०२२ रोजी शासनाची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
- ३६) बोदवड परिसर उसियोच्या रु. ३७६३.६० कोटी किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास दि. २९-०४-२०२२ रोजी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- ३७) अंजनी मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ दरसुचीवर आधारीत रु. २३१.८२ कोटी किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास दि. ०२ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासनाची तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
- ३८) पद्मालय-२ उसियोच्या सन २०१६-१७ दरसुचीवर आधारीत रु. ३७०.९४ कोटी किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास दि. ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासनाची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
- ३९) गिरणा नदीवरील प्रस्तावित " ७- Pneumatically operated Gated Weir" मध्यम प्रकल्प जि. जळगांव या योजनेस दि. ०६-०८-२०२२ रोजी केंद्र शासनाची पर्यावरण मान्यता प्राप्त झाली आहे.

● प्रशासकीय मान्यता दिलेले प्रकल्प जून २०२२ अखेर

(रु. कोटी)

| अ. क्र (१) | प्रकल्पाचे नाव (२) | शासन निर्णय दिनांक (३) | प्रशासकीय मान्यता (४) | रक्कम (५) |
|---------------|---|---------------------------|--|--------------|
| (१) | हरणबारी डावा वाढीव कालवा कि.मी. ११ ते ३३ ता. बागलाण, जि. नाशिक | १०-११-२०१७ | क्र. सुप्रमा-२०१७/४२८/ (प्रक्र-१५०/१७)/मप्र, | ६२.६० |
| (२) | तळवाडे भमिर पोहच कालवा ता. बागलाण, जि. नाशिक | १०-११-२०१७ | क्र. सुप्रमा-२०१७/४२८/ (प्रक्र-१३५/१७)/मप्र, | ३३.३५ |
| (३) | सुलवाडे जामफळ (कनोली) उपसा सिंचन योजना, जि. धुळे | ०२-११-२०१७ | क्र. सुप्रमा-१०१३/ (प्रक्र-६१९/१३)/मप्र-१ | २४०७ |
| (४) | जामखेडी मध्यम प्रकल्प ता. साक्री, जि. धुळे | १३-०६-२०१८ | क्र. सुप्रमा-२०१४/४२८/ (प्रक्र-८४/१४)/मप्र | ५६.४४ |
| (५) | कांगल ल. पा. योजना ता. जामनेर, जि. जळगांव या योजनेस किंमतीस शासन निर्णय क्रमांक २१९/६/२०१८ | १३-०६-२०१८ | क्र. सुप्रमा-२०१७/(२२६/२०१७) | ९३.०६ |
| (६) | केळझर डावा कालवा चारी क्र. ८ जि. नाशिक चे वाढीव काम | ५-११-२०१८ | प्रतरप्र-२०१८/ (प्रक्र-३४८/२०१८)/सिव्य (कामे) दिनांक | ४.९७ |
| (७) | माणिकपूज मध्यम प्रकल्प ता. नांदगांव, जि. नाशिक. | १४/१२/२०१८ | सुप्रमा २०१४/१२, प्रक्र-४६/१४)/मप्र | १३०.८५ |
| (८) | गिरणा नदीवरील सात बंधारे | २२-१२-२०१८ | संकिर्ण-२०१८/२७४/२०१८ | ७११.२३ |
| (९) | भेगू ल.पा. योजना ता. कळवण, जि. नाशिक | ८-३-२०१९ | सुप्रमा-२०१९/(२३/२०१९) | ३०.७५ |
| (१०) | उर्ध्व तापी टप्पा-१ हतनूर प्रकल्प जळगांव | ११-९-२०१९ | सुप्रमा-२०१९ (प्रक्र १९३/१९)/मोप्र-१ | ५३६.०१ |
| (११) | वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजना | ११-९-२०१९ | सुप्रमा-२०१९ (प्रक्र ४०१/१५)/मोप्र-१ | ८६१.११ |
| (१२) | शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प | ०९-९-२०१९ | सुप्रमा-२०१९ १९५/(प्रक्र ६७/१९)/मोप्र-१ | ९६८.९७ |
| (१३) | धुळे जिल्ह्यातील ८ व नंदुरबार जिल्ह्यातील १४ व २२ उपसा सिंचन योजना | २१-१-२०२२ | प्रताप्र-२०१९ (प्रन ३६७/२०१९/सिव्य(कामे)) | ११५.०३ |
| (१४) | ल.पा. जोंधलखेडा | ०९-०९-२०२१ | शा.नि.क्र.सुप्रमा/२०१५/(१२६/२०१५) | ३०८४.०० |
| (१५) | पन्नालय-२ (उ.सिं.यो.) | ११-०८-२०२२ | शा.नि.क्र.सुप्रमा/२०१९/(१८७/ २०१९)ल.पा. | ३७०९४.०० |
| (१६) | पुनंद | २९-०६-२०२२ | शा.नि.क्र.सुप्रमा ०८२१/प्र.क्र. (२८२/२१)/मोप्र-१ | ६०७७०.०० |
| (१७) | ईच्छागव्हाण | १५-०३-२०२२ | शा.नि.क्र.सुप्रमा २०१८/९३१४/ २०१९/ | २४०८.०० |

१३.०० तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव व महाजेनको यांच्यात झालेल्या करारनाम्याबाबतचा तपशील-

| अ. क्र. | तपशील | शेरा |
|---------|--|---|
| १ | भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र दिपनगर २ x २१० मे. वॉट अस्तित्वातील प्रकल्प | सध्या अस्तित्वात असलेल्या २ x २१० मे. वॉट क्षमतेच्या भुसावळ औष्णिक विज केंद्र , दिपनगर साठी ५० घ. फु./सेकंद पाणी हतनूर धरणाच्या खालील बाजुस पिंप्री सेकम गावाजवळ महाजेनकोने बांधलेल्या तापी नदीतील बंधा-यातून उचलण्यास सन १९७८ मध्ये परवानगी देण्यात आलेली होती. सप्टेंबर-१९८४ मध्ये तापी नदी अधिसूचीत झाल्यानुसार पाणी वापरासाठी महाजेनको सोबत सन १९९३ मध्ये २५ घ.फु./सेकंद परीमाणाचा करार करण्यात आला व हतनूर धरणातून २५ घफू/सेकंद परिणामासाठी दिनांक २०-११-२००९ रोजी ६ वर्षासाठी सुधारीत करारनामा करण्यात आला आहे. |
| २ | भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र (BPTS) २ x ५०० मे. वॉट विस्तारीत प्रकल्प | भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राच्या २ ५०० मे. वॉ. च्या विस्तारीत प्रकल्पासाठी वरणगाव तळवेल सिंचन योजनेच्या ओझरखेडा धरणातून महाजेनकोस आवश्यक असलेले बाष्पीभवन व्यय व वहनव्ययासहित एकूण २७.४५ दलघमी पाणी दरवर्षी पुरवणेबाबत महाजेनको व तापाविम यांच्या दरम्यान करारनामा (MOU) करण्यात आला आहे. करारनामानुसार वरणगाव तळवेल योजनेच्या रु. ३५१ कोटीच्या किंमतीचा १/३ हिस्सा रु. ११७ कोटी व रु. ६० कोटी बिनव्याजी उचल असे एकूण रु. १७८ कोटी महाजेनकोने तापाविम स अदा करावयाचे आहेत त्यापैकी रु. १५८.६७ कोटी प्राप्त झाले आहेत. |
| ३ | भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र (BPTS) २ x ५०० मे. वॉट विस्तारीत प्रकल्प (अतिरिक्त मागणी) | प्रस्तावित आरक्षण (अ. क्र. २ वरील आरक्षण व्यातिरिक्त महाजेनकोची अतिरिक्त मागणी) ओझरखेडा धरणातून सदर ८.०८ दलघमी अतिरिक्त पाणी देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी महाजेनकोने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास अदा करावयाच्या रकमेबाबत खालील पर्याय प्रस्तावित आहेत. (१) लघु प्रकल्पाचे मापदंड वापरून भाग भांडवल व ५ वर्षांची पाणीपट्टी आगाऊ घेतल्यास रु. ३९.१९ कोटी (२) ५ वर्षांची पाणीपट्टी आगाऊ घेतल्यास रु. १९.९० कोटी (३) वरणगाव तळवेल उर्सियो च्या अद्ययावत किंमतीचा हिस्सा रु. ६७.८० कोटी |
| ४ | ओझरखेडा धरणापासून भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रापर्यंत लोखंडी पाईप लाईन टाकणे | वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजनेच्या ओझरखेडा धरणातून भुसावळ औष्णिक विज केंद्रापर्यंत २.८५ घमी./सेकंद पाणी वाहून नेण्यासाठी उभारावयाच्या पाईप लाईनचे काम तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ठेव तत्वावर करण्याबाबत महाजेनकोने प्रस्तावित केल्यानुसार महाजेनको व तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्यात करारनामा झाला असून कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत व त्यानुसार काम प्रगतीपथावर आहे. पाईप लाईनची एकूण लांबी १७.३० कि.मी. असून १२.७० कि.मी. चे काम पूर्ण झालेले आहे. |
| ५ | दोंडाईचा औष्णिक विद्युत केंद्र, जि. धुळे ३ x ६६० मे. वॉट प्रस्तावित प्रकल्प | दोंडाईचा जि. धुळे येथे ३ x ६६० मे. वॉट क्षमतेच्या औष्णिक विज प्रकल्पासाठी सारंगखेडा बंधा-यातून महाजेनकोने पाणी मागणी केली होती तथापी सारंगखेडा बंधा-यात बिगर सिंचनासाठी पाणी शिल्लक नसल्याने निम्न तापी प्रकल्पातून बाष्पीभवन व वहन व्ययासह एकूण ४७.३९ दलघमी पाणी दरवर्षी देण्याची मागणी तत्त्वतः मान्य करण्यात आली आहे. सदर औष्णिक विद्युत केंद्राची क्षमता निश्चित झाल्यानंतर व औष्णिक केंद्रासाठी भूसंपादन झाल्यानंतर MOU अंतीम करण्याबाबत महाजेनकोने कळविले आहे. सदर मागणीपोटी महाजेनकोने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास खालीलप्रमाणे रक्कम अदा करावयाची आहे. भाग भांडवली हिस्सा ५ वर्षांची पाणीपट्टी रु. २०२.७३ कोटी. |
| ६ | दोंडाईचा औष्णिक विद्युत केंद्र, जि. धुळे टप्पा-२ | अ. क्र. ५ वरील मागणी व्यतिरिक्त दोंडाईचा केंद्राच्या टप्पा-२ साठी सर्व व्ययासहित एकूण ५३.३१ दलघमी पाण्याची अतिरिक्त मागणी महाजेनकोने केलेली आहे. त्याबाबत करारनामा करण्यात आला असून त्यानुसार महाजेनकोने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली हिस्सा + ५ वर्षांची पाणीपट्टी मिळून रु. २२८.०५ कोटी अदा करावयाचे आहेत. |
| ७ | औष्णिक विद्युत केंद्र, सोनगीर, ता.जि. धुळे | दिनांक २८-१-०९ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक, महाजेनको यांनी सुलवाडे जामफळ कनोली योजनेची किंमत जास्त असल्याने महाजेनकोस पाणी घेण परवडणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे नदी योजनेतून पाणी देणेबाबत प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय झाला (किंमत रु. ३४६.६८ कोटी) तथापि ६० दलघमी पाण्याची मागणी निम्न तापी धरण/सुलवाडे बॅरेज मधुन मागणी महाजेनकोने नव्याने केली आहे. |

१४.०० सुधारीत तापी बृहत आराखडा-

महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेल्या तापी खो-याच्या १९१.४० अघफू पाण्याचे नियोजन दिनांक २६-११-१०१० रोजी सादर केलेल्या तापी बृहत आराखड्याद्वारे अंतिम करून तापी बृहत् आराखडा केंद्रीय जल आयोगास सादर करण्यात आला. तथापी, सुलवाडे-जामफळ-कनोली व प्रकाशा बुराई या उपसा सिंचन योजनेच्या १९१.४० अघफू पाण्याच्या मर्यादेत पाणी उपलब्ध नव्हते. महामंडळाने पूर्ण झालेल्या पाणी वापराचा अभ्यास करून त्यांचा पाणीवापर सुधारीत केला व या उपसा सिंचन योजनांसाठी अनुक्रमे ९.२४ अघफू पाणी उपलब्ध करून देण्यात येऊन सुधारीत बृहत आराखडा केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली यांना राज्य शासनामार्फत पाठविण्यात आला. या उपसा सिंचन योजनांमुळे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील दुष्काळी भागास सिंचनाचा फायदा होणार आहे. उपरोक्त नमूद केलेल्या प्रकल्पांच्या सुधारीत पाणी वापरामुळे एकूण १२ लघु प्रकल्पांना पाणी उपलब्ध झाले असून भविष्यकालीन योजनांसाठी उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशासाठी २.३३ अघफू पाणी उपलब्ध झाले आहे. सदर उपलब्ध जलसंपदेत नविन पाटबंधारे योजना हाती घेण्यात आल्या असून, मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक यांनी दिलेल्या पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र विचारात घेऊन तापी खो-यात सद्यःस्थितीत २.६३ दलघमी पाण्याचे परिमाण शिल्लक आहे.

१५.०० तापी खोरे एकात्मिक राज्य जलआराखडा-

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण अधिनियम, २००५ मधील कलम-१५(३) मधील तरतुदीनुसार तापी खोरे एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास राज्य जल परिषदेची दिनांक २२-६-२०१८ रोजी मान्यता प्राप्त.

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती

| अ.क्र. (१) | प्रकल्पाचे नाव (२) | तालुका (३) | प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (४) |
|--------------------------|--|------------------|--|
| (अ) मोठे प्रकल्प | | | |
| १ | उर्ध्व तापी टप्पा-१ (हतनूर प्रकल्प) | भुसावळ | उर्ध्व टप्पा-१ (हतनूर प्रकल्प) :- ८ गेट अतिरिक्त ८ गेटचे काम सांडव्यासह प्रगतीपथावर आहे. हतनूर प्रकल्पाच्या चतुर्थ सु.प्र.मा.रु. ५३६.०१ मंजूर झालेला आहे. |
| २ | वाघूर प्रकल्प | जळगांव | वाघूर प्रकल्प हा जळगांव जिल्ह्यातील कंडारीगाव, ता. जळगांव येथे बांधण्यात आलेला आहे. धरण पूर्ण, मुख्य कालव्याची कामे पूर्ण, वितरण प्रणालीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रकल्पास रु. २२८८.३१ कोटी किंमतीस सातवी सु.प्र.मा. शासनस्तरावरून दिनांक ११-९-२०१९ रोजी प्राप्त झाली आहे. मार्च, २००२ अखेर प्रकल्पावर रु. १३२८.२२ कोटी खर्च झाला असून आस्थेवर रु. १०४.५७ कोटी खर्च झाला आहे. प्रकल्पाचं PMKSY-AIBP घटकांचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे जून, २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पावर माहे मार्च, २०२२ अखेर ३१४१६ हे. सिंचन क्षमता निर्मित झाली आहे. तसेच प्रकल्पीय पाणी साठा ३२५ दलघमी सन २००९ मध्येच निर्मिती झाला आहे. प्रकल्पांतर्गत वाघूर उपसा सिंचन योजना क्र. १ चे काम प्रगतीपथावर आहे. सातव्या सु.प्र.मा. मध्ये मंजूर वाघूर उपसा सिंचन योजना क्र. २ चे काम अद्याप हाती घेण्यात आले नाही. |
| ३ | निम्न तापी | अमळनेर | निम्न तापी प्रकल्प :- निम्न तापी प्रकल्प हा जळगाव जिल्ह्यातील मोठा प्रकल्प असून तो पाडळसे, ता. अमळनेर येथे तापी नदीवर बांधण्यात येत आहे. निम्नतापी प्रकल्पास मार्च १९९७ मध्ये रुपये १४२.८४ कोटी मुळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असून सन २००९ मध्ये ११२७.७४ कोटी तृतीय सुधारित मान्यता मिळालेली आहे. सदर प्रकल्पावर माहे मार्च २०२२ अखेर रुपये ५३७.४२ कोटी इतका खर्च झालेला असून आस्थापनेवर रक्कम रुपये ६४.६८ कोटी इतका खर्च झालेला आहे. प्रकल्पाचे धरणाचे ४५ टक्के काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच प्रकल्पावरील २३ वक्राकार दरवाजांचे काम देखिल प्रगती पथावर आहे. केंद्रीय जल आयोगाकडून तत्त्वतः मान्यता प्राप्त, पर्यावरण मान्यता प्राप्त, ३.१२ हे. वन जमीन संपादन तत्त्वतः मान्यता प्राप्त झालेली आहे. केंद्रीय जल आयोगाची TAC मान्यता प्राप्त झाली आहे. |
| ४ | उर्ध्व तापी टप्पा-२ | | पर्यावरण केंद्र शासनाची मंजूरी देणेबाबत दिनांक ११-१२-१४ रोजी EAC चा निर्णय झाला आहे. |
| | (I) खारीयागुटीघाट (II) नवाथा | अमरावती खंडवा | |
| (ब) मध्यम प्रकल्प | | | |
| १ | मोर प्रकल्प | यावल | मुख्य धरणाचे काम पूर्ण १०० जलसाठा निर्मित करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्प दि. १-६-२०१४ पासून लाभक्षेत्र वि. प्राधिकरण यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या आहे. न्हावी मारूळ वितरीकेचे बंदिस्त पाईप लाईनचे काम प्रगतीपथावर आहे. सांगवी, बोरखेडा वितरीकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. तसेच हिंगोणा मायनर क्र. १ ची उपवितरीका क्र.१ व २ वगळता मुख्य कालवा व त्यावरील वितरीकांचे कामे पूर्ण करण्यांत आलेली आहेत. एकूण सिंचन क्षमता २१५६ हे. पैकी १६५० हे. सिंचन क्षमता निर्मित करण्यांत आलेली आहे. |
| २ | मगरूळ प्रकल्प | रावेर | मुख्य धरणाचे तसेच ४.६२ कि.मी लांबीच्या कालव्याचे कामे पूर्ण झालेली आहेत. वितरीकांची कामे पूर्ण आहेत. एकूण १९३५ हे. सिंचन असून प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव यांचेकडे दिनांक १-६-१४ पासून उपविभाग आस्थापनेसह हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. |
| ३ | (अ) अंजनी प्रकल्प (ब) वाढ विस्तार | एरंडोल | अंजनी धरणाचे काम वाढीव उंचीसह पूर्ण झालेले आहे. सांडव्याचे काम देखिल द्वार उभारणीसह पूर्ण करण्यात आलेले आहे. कालव्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मुळ प्रकल्प अहवालानुसार २ गावांची पुनर्वसन कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पात मुळ उंचीनुसार १९.३९२ द.ल.घ.मी. पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. नियामक मंडळाच्या दिनांक ३१-१-२०१८ च्या ५५ व्या बैठकीतील ठरावानुसार अंजनी उंचीवाढ प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. |

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|-----|-----------------------|-----------|---|
| | | | डाव्या कालव्याची कि. मी. १ ते ९.६९ ची कामे पूर्ण झालेली आहे. उजव्या कालव्याचे कि. मी. १ ते ९ ची कामे पूर्ण. तसेच जोड कालव्याचे काम पूर्ण झाले. अंजनी म. प्र. उजव्या व डाव्या कालव्यावरील बंदीस्त नलिका वितरण प्रणालीचे अनुक्रमे ६ व ८ वितरीकांची अंदाजपत्रके मुल्यापर्णासाठी म. स. से. नाशिक यांना सादर. अंजनी म. प्र. तृतीय सुप्रमा रक्कम रु. २३१.८२ कोटी शा. नि. दि. २-८-२०२२ अन्वये मान्यता. |
| ४ | गुळ प्रकल्प | चोपडा | मुख्य धरणाचे मातीकाम पूर्ण. डाव्या तिरावरील सांडव्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उजव्या विमोचकाचे काम पूर्ण. उजव्या व डाव्या कालव्याची कामे पूर्ण. २००८-०९ मध्ये गुळ धरणाच्या वक्रांवर दरवाज्याचे काम पूर्ण करून २३.२५ द.ल.घ.मी. साठवण क्षमता निर्माण करण्यात आलेली आहे. कालवा वितरीकांची कामे पूर्ण आहे. भाग १ सिंचन क्षमतापूर्ण ३०२५ हे. ची कामे पूर्ण आहेत. पंचम सुप्रमा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रगती पथावर आहे. |
| ५ | बहुळा प्रकल्प | पाचोरा | मुख्य धरणाचे काम पूर्ण आहे. कालव्याची लांबी १३.३ कि. मी. असून कालव्याचे काम पूर्ण असून वितरीकांची कामे ९८ टक्के पूर्ण असून उर्वरित किरकोळ कामे बाकी आहेत. धरणे व मुख्य कालवा पूर्ण झालेल्या वितरीकांसह सिंचन व्यवस्थापनेच्या दृष्टीने लाभक्षेत्र वि. प्रा., जळगाव दि. १-६-२०१४ रोजी आस्थापनेसह उपविभाग हस्तांतरण करण्यात आलेला आहे. भाग १ व २ ची कामे अद्याप व्हायची आहेत. |
| ६ | हिवरा प्रकल्प | पाचोरा | मुख्य धरणाचे कालव्याचे वितरीकांची कामे १०० टक्के पूर्ण. प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांना व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित झालेला आहे. |
| ७ | कमानी तांडा | जामनेर | उन्नैथी बंधारा व भरण कालव्याचे काम पूर्ण, सुप्रमा शासनाकडे सादर. प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करणे बाकी. बुडीत क्षेत्रातील वळण रस्ता पुल तसेच भूसंपादनाच्या प्रलंबीत रक्कम अदा करणे. |
| ८ | वरखेडे लोंढे बॅरेज | चाळीसगांव | मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झालेले आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पाच्या ९४.९५ हे. वनजमीनीस दि. २०-९-२०१९ अन्वये अंतिम मान्यता प्राप्त आहे. प्रकल्पास पर्यावरणाची अंतिम मान्यता दि. २९-१०-२०१४ नुसार प्राप्त आहे. प्रकल्पास केंद्रिय जल आयोगाच्या १३५ व्या बैठकीस मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पाचा केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत दि. ३०-७-२०१८ अन्वये समावेश झाला आहे. तसेच प्रकल्पाचा नाबार्ड २४ अंतर्गत दि. १९-१०-२०१८ अन्वये समावेश झाला आहे. प्रकल्पास दि. ९-३-२०१८ अन्वये द्वितीय सुप्रमा प्राप्त आहे. बंदीस्त नलिकेद्वारे सिंचन वितरण प्रणालीस मान्यता प्राप्त झाली असून अंदाजपत्रक सादर करण्यात आलेले आहे. तसेच मौजे तामसवाडी गावाच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पाचे काम जून, २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. |
| ९ | शेळगांव बॅरेज | जळगांव | मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झालेले आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. प्रकल्पास एकूण ५४.४५ हे. वनजमीनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी ३९.९८ हे. वनजमीनीस दि. १९-११-२०१५ नुसार अंतिम मान्यता प्राप्त आहे. तसेच उर्वरित १४.४७ हे. वनजमीनीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पास पर्यावरणाची अंतिम मान्यता दि. १५-११-२०१० नुसार प्राप्त असून दि. १३-११-२०२३ पर्यंत मुदत वाढीस मंजूरी मिळालेली आहे. प्रकल्पास केंद्रिय जल आयोगाच्या १४३ व्या बैठकीस मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पाचा केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजने अंतर्गत दिन ३०-७-२०१८ अन्वये समावेश झाला आहे. तसेच प्रकल्पाचा नाबार्ड २६ अंतर्गत दि. २३-७-२०२० अन्वये समावेश झाला आहे. प्रकल्पास दि. ९-९-२०१९ अन्वये द्वितीय सुप्रमा प्राप्त आहे. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील दोन पुले वाहतुकीस खुली करण्यात आली आहे. तसेच बुडीत क्षेत्रातील एक व धरणाच्या खालील बाजूस असणा-या पुलाचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पाचे काम जून, २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. |
| १० | महाकाय पुनर्भरण योजना | | महाकाय पुनर्भरण योजनेच्या सर्वेक्षणाचे व अन्वेषणाच्या कामाची सुप्रमा प्राप्त Wapcos या संस्थेची प्रकल्पाच्या सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण करून प्रकल्प अहवाल करणे बाबत रु. २५.७७ कोटी एवढ्या रक्कमेचा करारनामा केलेला आहे. महाकाय पुनर्भरण योजनाचा Geophysical Investigation and Hydrological Studies व त्याबाबतचा अहवाल तयार झालेला आहे. तसेच खारीया घंटीखाट वळण बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्राचे हवाई सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून धरण व अनुषंगीक कामांचा प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाला आहे. त्यानुसार धरणाच्या मुख्य कामाची किंमत रु. २४७३ कोटी येते व उजवा कालवा खारीया घुटीखाट ते अनुर नदी पर्यंत २२१ कि. मी. व डावा कालवा धारणी ते इस्लामपूर व इच्छापूर ते |

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|-----|--------------------------|-------------|---|
| | | | अचलपूर असे एकूण २६० कि. मी. असे दोन्ही कालव्यांच्या संरेखेचे Lidar या अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारे हवाई सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असेन त्यानुसार दोन्ही कालव्यांच्या संरेखा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. उजव्या व डाव्या कालव्याचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करणेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. Wapcos या संस्थेशी झालेल्या करारनाम्यानुसार महाकाय पुनर्भरण योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून माहे मार्च २०२२ अखेर प्रकल्प अहवाल पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. |
| (क) | उपसा सिंचन योजना | | |
| १ | मुक्ताईनगर | मुक्ताईनगर | उपसा सिंचन योजनेचे काम पूर्ण देखभाल दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच उर्ध्व सालबर्डी व उर्ध्व घोडसगांव वितरीका दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक शासनास सादर तसेच मुक्ताईनगर उपसा सिंचन योजनेचे पाणी वरणगांव तळवेल व बोदवड उपसा सिंचन या दोन योजनेच्या लाभक्षेत्रात वळविणेचा प्रस्ताव शासनास सादर दोन्ही प्रस्ताव अनुक्रमे ०.६४ कोटी व रु. ४० कोटी. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ चे चौपदरी करणामुळे सांलबर्डी निम्न व घोडसगांव निम्न वितरीकांचे नुकसान झाल्याने पुर्नस्थापना करणे व उर्वरित योजनेची दुरुस्ती करणे कामे यांत्रिकी व विद्युत कामांचा समावेश करून रक्कम रु. ७५.०० कोटीचा प्रस्ताव रा.ता.स.स. नाशिक यांचे कडे विशेष दुरुस्ती प्रस्ताव सादर सद्यःस्थितीत त्यांचे शिरेपुर्तता सुरु. |
| २ | वरणगांव तळवेल परिसर | भुसावळ | उपसा प्रणालीचे संपूर्ण काम झालेले आहे. ओझरखेडा धरण योजनेच्या ओझरखेडा धरणाचे ९८% काम पूर्ण. विद्युत उपकेंद्राचे संपूर्ण काम झालेले आहे. तसेच जुलै २०१८ मध्ये यशस्वीरित्या चाचणी घेण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत हतनूर धरणाच्या जलाशयातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उपसा करून ओझरखेडा धरणात २८.०० दलघमी पाणीसाठी करण्यात आला आहे. वितरण प्रणालीच्या टप्प्या-२ संकल्पनास व अंदाजपत्रकास मान्यता प्राप्त. योजनेस रु. ८६१.११ कोटी किंमतीस महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. ११-९-२०१९ नुसार प्रथम सुप्रभा प्रदान करण्यात आली आहे. योजनेस पर्यायी प्रस्तावानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त. इस्लामपूर धरणाचे काम प्रगतीत असून ६०% काम पूर्ण झाले आहे. उपसा प्रणालीचे ८८% काम पूर्ण झाले आहे. योजनेस वीज पुरवठा मिळणेसाठीची कामे ८५% पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतीत. योजनेचा रु. २२२६.५३ कोटी किंमतीचा तृतीय सुप्रभा शासनास सादर झाला आहे. |
| ३ | कु-हा-वडोदा योजना | मुक्ताई नगर | योजनेच्या संकल्पाचे काम सुरु जूनोने धरणासाठी ५०७.३१ हे. वन प्रस्ताव केंद्र शासनाकडून अंतिम मान्यता दि. ११-३-२००२ रोजी प्राप्त पर्यावरण मान्यता प्राप्त केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. केंद्र शासनाकडून रु. ५०० कोटी एक रक्कमी अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव जुलै २०१२ मध्ये मंजूर केंद्र शासनाकडून रु. ६६.६६ कोटी निधी राज्यशासनास प्राप्त योजनेचे काम सुरु करण्यास शासन निर्णय दि. ३-१-२०१७ नुसार मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त असून त्यानुसार माहे मे २०१७ पासून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली आहे. जूनोने धरणाचे जवळपास पूर्ण लंबित जलावरोधक खंदकाचे खोदकाम पूर्ण झालेले असून भरावाचे काम सुरु आहे. उपसा प्रणाली टप्पा-१ पंपगृह क्र. १ अ व १ ब चे संघानकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. जलरोधक खंदकाचे खोदकाम पूर्ण व भरावयाचे ८२.९६ टक्के काम पूर्ण. कवच भरावयाचे ५४५५००० घमी. काम पूर्ण गाभा भरावयाचे १४८५००० घ.मी. काम पूर्ण COT चे १८५०००० घ. मी. काम पूर्ण ROCK TOC चे ८३ टक्के काम पूर्ण Filter Drain चे ८३% काम पूर्ण विमोचक व सांडव्याचे काम प्रगतीत आहे. उर्ध्वगामी नलिकेचे २६९० मी. लांबीतील उभारणी पूर्ण झाली आहे. भागापूर धरणाचे ३४% काम पूर्ण तसेच भागापूर धरणाचे एकूण १२४.८७ ल. घमी मातीकामापैकी ४२.५९ ल. घमी मातीकाम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम प्रगतीपथावर आहे. शिरसोली-२ ल.पा.या.या योजनेत अंतर्भूत आहे. या धरणाची उंची वाढीचे काम पूर्ण उपसा प्रणालीच्या ढोबळ आराखडयात मा. मु. अ. तापाविम, जळगांव यांनी मान्यता प्राप्त झाली आहे. संपूर्ण वितरण प्रणालीचे सर्वेक्षणाचे काम प्रगतीत असून संकल्पन प्रगतीत आहे. सुप्रभा प्रस्ताव शासनास सादर झाला आहे. सदर सुप्रभा प्रस्तावावर शासनाने दि. २१-९-२०१९ च्या पत्रान्वये उपस्थित मुद्द्यांची पुर्तता करणेची कार्यवाही क्षेत्रियस्तरावर प्रगतीत आहे. |
| ४ | बोदवड परिसर सिंचन योजना | बोदवड | |
| ५ | भागापूर उपसा सिंचन योजना | जळगांव | |

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|-----|------------------------------------|-------------|---|
| ६ | पद्यालय-२ साठवण तलाव | एरंडोल | धरणाचे मातीकाम ९०% पूर्ण. उपसा सिंचनाचे संकल्पन प्रगतीत. भूसंपादनाची कलम १८/२८ अंतर्गतची रक्कम अदा करणे आवश्यक. घळभरणीचे काम प्रगतीत पंपहाऊस राईझिंग मेनचे काम पूर्ण करणे. कालव्याची कामे बंदिस्त पाईप लाईनने पूर्ण करणे. |
| (ड) | लघु पाटबंधारे योजना | | |
| | घळभरणी पूर्ण झालेल्या योजना | | |
| १ | उमरदे | पाचोरा | मुख्य धरण काम पूर्ण व कालव्यासह सर्व कामे पूर्ण. |
| २ | दिधी-२ | पाचोरा | प्रकल्पाचे काम पूर्ण धरणाचे अनुषंगिक कामे पूर्ण. |
| ३ | चिंचखेडा बंधारा | जामनेर | प्रकल्पाची कामे पूर्ण. कालव्यावरील भूसंपादनाची काही रक्कम देणे बाकी आहे. दुरुस्तीची कामे पूर्ण. |
| ४ | हातगांव-२ | चाळीसगांव | प्रकल्पाची कामे पूर्ण. भूसंपादन खाजगी खरेदीचे करण्याची कार्यवाही प्रलंबितची त्यामुळे उंचीवाढ काम अपूर्ण. कालवा कामे प्रगतीत. वेस्ट वेअरचे काम अपूर्ण. |
| ५ | वडी | यावल | धरणाचे काम पूर्ण, कालवा पूर्ण, वितरिका पूर्ण. पुच्छ कालव्यावरील संरक्षण कामे संनियंत्रक दुरुस्ती आवश्यक. |
| ६ | बोरखेडा सांगवी | यावल | धरणाचे काम पूर्ण, कालवा पूर्ण, वितरिका वगळण्यात आल्या आहेत. धरणाच्या माती कामासाठी रिसेक्शनींगसाठी करणे आवश्यक. |
| ७ | जोंधळखेडा | मुक्ताई नगर | धरणाचे काम पूर्ण, मुख्य कालवा पूर्ण, उंची वाढीमधील धरणाचे काम पूर्ण, सांडवा उंचीवाढ करणे बाकी बंदिस्त पाईप लाईन प्रस्तावित. |
| ८ | गोंडखेड | जामनेर | धरणाचे काम पूर्ण, कालवा कामे पूर्ण. |
| ९ | गोंगडीनाला | जामनेर | धरणाचे मातीकाम पूर्ण, सांडव्याचे उंचीवाढीचे काम पूर्ण, कालवा कामे पूर्ण, पोहोच रस्त्याचे काम पूर्ण. |
| १० | वाघळी को.प.बं. | चाळीसगांव | प्रकल्पाची कामे पूर्ण. हस्तांतरण करणे बाकी. |
| ११ | वाणेगांव राजुरी | पाचोरा | धरणाचे काम पूर्ण, कालवा काम पूर्ण, सांडवा दुरुस्ती कामे करणे आवश्यक. |
| १२ | पिंप्री डांभुणी | पाचोरा | धरणाची कामे पूर्ण, कालव्याचे काम पूर्ण. |
| १३ | गंगापुरी | रावेर | धरणाचे काम पूर्ण, मुख्य कालव्यावरील पूर्ण. वितरिकांची कतमे पूर्ण, विमोचक दुरुस्तीचे काम बाकी, पाडळे पाझर तलाव सांडव्यावरून वाहून जाणारे पाणी सोडणे प्रस्तावित. |
| १४ | वाघझिरा | यावल | धरणाचे मातीकाम पूर्ण, विमोचक पूर्ण. सांडव्याचे काम पूर्ण, बंदिस्त पाईपलाईन वितरण प्रणाली काम पूर्ण. |
| १५ | निंबादेवी | यावल | धरणाचे मातीकाम पूर्ण, विमोचक पूर्ण, सांडवा काम पूर्ण, बंदिस्त पाईप लाईन द्वारे काम पूर्ण. पुच्छ कालव्यात संरक्षक कामे प्रस्तावित. |
| १६ | हिवरखेड (उंचीवाढ) | जामनेर | धरणाचे उंचीवाढीचे काम पूर्ण. |
| १७ | देव्हारी | जामनेर | घळभरणीसह धरणाचे मातीकाम पूर्ण. सांडवा भिंत व मार्गदर्शक भिंतीचे बांधकाम पूर्ण. मुख्य विमोचक पूर्ण झालेले आहे. वितरिका क्र. १, २, ३ कामे बाकी कालवा काम ६.०० कि. मी. प्रगतीत. |
| १८ | बाणगांव | चाळीसगांव | धरणाची कामे पूर्ण. कालवा २०० मी. व वितरिका १ कि. मी. काम बाकी. |
| १९ | शिरसोली-१ | जळगांव | धरण घळभरणी सहित मातीकाम पूर्ण. कालवा वगळण्यात आला आहे. |
| २० | विटनेर-२ | जळगांव | धरणाचे काम घळीभरणीसह पूर्ण. कालवा कामे प्रगतीत. सुप्रमा क्षेत्रियस्तरावर. |
| २१ | लमांजन को.प.बं. | जळगांव | जळगांव मर्चेट, सहकारी बँक लि., जळगांव, लमांजन बंधारा प्रकल्प कामपूर्ण कमेटी यांचेशी महामंडळाने करारनामा केलेला आहे. |
| २२ | मात्रण नाला | रावेर | मुख्य मातीधरण, प्रवेश व पुच्छ कालवा, विमोचक सांडवा पूर्ण या योजनेसाठी लागणा-या ६८.०० हे. वनजमिनीस केंद्र शासनाकडून दि. ३०-६-०४ अन्वये अंतीम मान्यताप्राप्त. NPV अदा केलेली आहे. कालवा बंदिस्त पाईपलाईनचे काम पूर्ण. |
| २३ | भालगांव | एरंडोल | धरणाचे काम पूर्ण. कालवा प्रगतीत. सुप्र.मा. शासन शेरे पर्यंत अंतर्गत क्षेत्रियस्तरावर. |

मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|-----|--------------------------------|-----------------|--|
| २४ | कु-हा | भुसावळ | धरणाचे मातीकाम घळभरणीसह पूर्ण. मुख्य विमोचकाचे काम पूर्ण. सांडवा काम पूर्ण. |
| २५ | जामडी | चाळीसगांव | धरणाचे काम पूर्ण. कालव्याचे १०० मी. चे काम बाकी. |
| २६ | शहापूर | जामनेर | धरणाचे मातीकाम, घळभरणीसह पूर्ण बांधकाम पूर्ण, बुडीत क्षेत्रातील रस्त्याचे कामे पूर्ण. |
| २७ | वाकडी | जामनेर | धरणाचे मातीकाम घळभरणीसह पूर्ण. बांधकाम पूर्ण. संरक्षण (गावाजवळील) भिंतीचे काम प्रगतीत. |
| २८ | कोदगांव | चाळीसगांव | धरणाचे मातीकाम पूर्ण. सांडव्याचे काम पूर्ण. कालवा पूर्ण. |
| २९ | सुर | जामनेर | धरणाचे काम पूर्ण, १५ कि. मी. कालव्याची कामे पूर्ण. कालव्यावरील बांधकामे प्रगतीत. वितरीकांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रगतीत सुप्रमा प्रगतीत |
| ३० | चितेगांव | चाळीसगांव | धरणाचे काम पूर्ण. कालवा ४.०० कि. मी. व वितरीका २.१३ कि. मी. निविदा लोकांचा विरोध असल्यामुळे रद्द करण्याचा प्रस्ताव. |
| ३१ | घोडसगांव | पाचोरा | धरणाचे काम पूर्ण. कालवा वगळणे प्रस्तावित. पिंपळगांव जरंडी रस्त्यावरील ३ पाईप फरशी पुलाचे काम पूर्ण व पाईप मोरीचे काम अपूर्ण. |
| ३२ | खोलसर | पारोळा | धरणाचे घळभरणी पूर्ण. कालवा कामे प्रगतीत. सु.प्र.मा. महामंडळास सादर. |
| ३३ | खिर्डी को.प.बं. | जळगांव | पूर्णत्व अहवाल शासनास सादर. रस्त्याच्या कामाची भूसंपादनासाठी रक्कम रस्त्यासाठीचे भूसंपादन करणे बाकी, गोडावून बांधणे पूर्ण. |
| ३४ | गाळण-२ | पाचोरा | धरणाचे काम पूर्ण. बंदिस्त पाईप लाईन द्वारे कालवे प्रस्तावीत करून प्रस्ताव शासनाकडे शेरे पुर्तते अंतर्गत मंडळस्तरावर गाळण-२ ते गाळण-१ जोडकालव्याची कामे बाकी. |
| ३५ | नंबधामा | अमळनेर व पारोळा | नंदगांव :-दगडी बंधा-याचे काम पूर्ण व धारमालपूर तलावाचे मातीकाम घळभरणीसह पूर्ण. बहादरपूर बंधा-याचे काम पूर्ण. लोखंडी फळ्याचे काम पूर्ण. |
| ३६ | लोहारा (चिंचाटी) | रावेर | धरणाचे काम पूर्ण. पुच्छ कालव्याचे काम पूर्ण. पुच्छ कालवा ध्रुव प्रतिबंधक कामे प्रस्तावित. मुख्य मातीधरण, विमोचक, सांडवा पूर्ण. |
| ३७ | हरीपुरा | यावल | धरणाची घळभरणी पूर्ण. सांडवा पुर्ण पुच्छ कालवा संरक्षक भिंतीचे कामे. प्रगतीत बंदिस्त पाईपलाईन प्रणाली प्रस्तावित. |
| ३८ | सुनसगाव | जामनेर | धरणाचे काम पूर्ण. कालवा वगळून साठवण तलाव. अंतिम देयक अदा करणे बाकी. |
| ३९ | हिंगोणेसिम को. प. बं. | चाळीस गांव | बंधा-याचे काम पूर्ण. |
| ४० | पासडी को. प. बं. | भडगाव | बंधा-याचे काम पूर्ण. |
| ४१ | काजगांव को. प. बं. | भडगाव | बंधा-याचे काम पूर्ण. |
| ४२ | चिंचपाणी | चोपडा | धरणाचे काम घळभरणी पूर्ण सांडवा पूर्ण. सद्यस्थितीत सु. प्र. मा. मंजूर हस्तांतरण पूर्ण. |
| ४३ | अटलगाव्हाण | पाचोरा | धरणाचे काम पूर्ण. |
| ४४ | ओढरे | चाळीसगांव | धरणाचे काम घळभरणी व बांधकामासह पूर्ण. |
| ४५ | नागझिरी को. प. बं. | जळगांव | प्रशासकीय मान्यता दिनांक ०१-११-२०४४ अन्वये प्राप्त. बंधा-याचे काम बी. ओ.टी. तत्वावर सप्टेंबर २०१३ मध्ये पूर्ण प्रकल्पात १७९ दलघमी जलसाठा निर्मित. |
| ४६ | शेंदुर्णी ल. पा. | जामनेर | धरणाचे माती काम बांधकाम पूर्ण भरण कालव्याचे काम पूर्ण. |
| ४७ | कांग | जामनेर | धरणाचे बंदिस्त पाईप लाईनद्वारे PDN करण्याची प्रक्रिया प्रगतीत, रस्त्यावरील पुलाचे काम पूर्ण. धरणाचे काम पूर्ण सु. प्र. मा. मंडळस्तरावर. |
| ४८ | दिघी-३ | पाचोरा | धरणाचे काम पूर्ण. |
| | घळभरणी न झालेल्या योजना | | |
| १ | हंड्याकुंड्या (देव्हारी) | चोपडा | प्रकल्पासाठी लागणा-या एकूण ३१.४९ हे. वनजमिनीसाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध झाली आहे. वन प्रस्ताव वनविभागास सादर. मूल्य आधारीत किंमत (NPV) भरणा भरण्याचे बाकी. |
| २ | दरेगांव | चाळीसगांव | प्रकल्प रद्द. सदर योजना वगळण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात सादर. |
| ३ | निमड्या | रावेर | सदर प्रकल्प रद्द झाला आहे. |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती

| अ. क्र. (१) | प्रकल्पाचे नाव (२) | तालुका (३) | प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (४) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---|
| मोटे प्रकल्प : | | | |
| १ | पुनंद प्रकल्प | कळवण/नासिक | <p>प्रकल्पाची सद्यःस्थिती :-</p> <p>(अ) धरण :-मुख्य धरणाचे काम सन २०१२ मध्ये पूर्ण करण्यात आले आहे.</p> <p>(ब) सुळे उन्नयी बंधारा :-सुळे उन्नयी बंधा-याचे काम सन १९९८ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे.</p> <p>कालवा सद्यःस्थिती :-</p> <p>(१) सुपळे उजवा कालवा :-एकूण ८.५० किमी पैकी ७.६५ किमी पूर्ण. लांबीचे खोदकाम पूर्ण झाले आहे. एकूण ३१५ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जुन, २०२२ अखेर ३१५ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(२) सुपळे डावा कालवा :-एकूण ९.४० किमी पैकी ६.७० किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झालेले आहे एकूण १७९.०० हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जुन, २०२२ अखेर १७९.०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(३) सुळे उजवा कालवा :-एकूण २०.६३ किमी पैकी २०.६३ किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झाले एकूण १०७८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जुन, २०२२ अखेर ७७४ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(४) सुळे डावा कालवा :-एकूण ३४.०० किमी पैकी ३४.०० किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झालेले आहे एकूण २६०५ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जुन, २०२२ अखेर २६०५ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(५) चणकापूर उजवा कालवा :-एकूण ३८.२१ किमी पैकी ३८.२१ किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झालेले आहे एकूण ७८७४ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जुन, २०२२ अखेर ७८७४ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(६) सुळे डावा वाढीव कालवा :-एकूण १५.०० किमी पैकी १०.०० किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झालेले आहे एकूण २०१८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जुन, २०२२ अखेर ५५५.०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(७) चणकापूर वाढीव कालवा :-एकूण ३४.३३ किमी पैकी ३१ किलोमीटर लांबीचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम प्रगतिपथावर आहे सदर कालवा पूर पाण्यामुळे १९९० हे. क्षेत्रात अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे. पुनद प्रकल्पावर १४०६९ हे. सिंचन क्षेत्र (१२६६२ हे. पिकक्षेत्र) पैकी जुन, २०२२ अखेर १२३०२ हे. सिंचन क्षेत्राची (११०७२ हे. पिकक्षेत्र) निर्मिती झाली आहे. शिल्लक १७६७ हे. सिंचन क्षेत्रात बंदिस्त पाईप वितरण प्रणाली प्रस्तावित आहे. एकूण कालवे १६०.०७ किमी लांबीपैकी १५३.०७ कि. मी. पूर्ण झाले आहेत. १५ कि. मी. लांबीपैकी सुळे डावा वाढीव कालवा पाईप टाकून बंदिस्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. पुनर्वसनाची कामे सर्व नागरी सुविधासह सन २००८ मध्ये पूर्ण करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी लागणारे ८७७.१७</p> |

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

| अ. क्र. (१) | प्रकल्पाचे नाव (२) | तालुका (३) | प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (४) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|------------|--|------------|--|---------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|------------|------|------|------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|------|---|---------------------|-------|-------|------|---|------|--------|--------|-------|-------|
| | | | हे. आवश्यक भुसंपादनापैकी ७७१.४० हे. क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. उर्वरित १०५.७५ हे. संपादनाची कार्यवाही प्रगतीत आहे. प्रकल्पाचा तृतीय सुत्रमा दिनांक १२-७-२०२१ रोजी शासनास सदर करण्यात आला होता. सुप्रमा प्रस्तावास शानाने दि. २९-६-२०२२ रोजी मान्यता प्रदान केली आहे. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">उजवा कालवा</th> <th colspan="2">डावा कालवा</th> </tr> <tr> <th>कालव्याचे नाव</th> <th>एकूण लांबी</th> <th>पूर्ण झालेली लांबी</th> <th>एकूण लांबी</th> <th>पूर्ण झालेली लांबी</th> </tr> <tr> <td></td> <td>कि. मी.</td> <td>कि. मी.</td> <td>कि. मी.</td> <td>कि. मी.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सुपळे उजवा</td> <td>८.५०</td> <td>७.६५</td> <td>९.००</td> <td>६.७०</td> </tr> <tr> <td>सुळे उजवा</td> <td>२०.६३</td> <td>२०.६३</td> <td>४९.४४</td> <td>४४.००</td> </tr> <tr> <td>चणकापूर उजवा</td> <td>३८.२१</td> <td>३८.२१</td> <td>०.००</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>चणकापूर वाढीव कालवा</td> <td>३४.३३</td> <td>३२.००</td> <td>०.००</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>एकूण</td> <td>१०१.६७</td> <td>१०२.४९</td> <td>५८.४०</td> <td>५०-७०</td> </tr> </tbody> </table> | | उजवा कालवा | | डावा कालवा | | कालव्याचे नाव | एकूण लांबी | पूर्ण झालेली लांबी | एकूण लांबी | पूर्ण झालेली लांबी | | कि. मी. | कि. मी. | कि. मी. | कि. मी. | सुपळे उजवा | ८.५० | ७.६५ | ९.०० | ६.७० | सुळे उजवा | २०.६३ | २०.६३ | ४९.४४ | ४४.०० | चणकापूर उजवा | ३८.२१ | ३८.२१ | ०.०० | ० | चणकापूर वाढीव कालवा | ३४.३३ | ३२.०० | ०.०० | ० | एकूण | १०१.६७ | १०२.४९ | ५८.४० | ५०-७० |
| | उजवा कालवा | | डावा कालवा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कालव्याचे नाव | एकूण लांबी | पूर्ण झालेली लांबी | एकूण लांबी | पूर्ण झालेली लांबी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कि. मी. | कि. मी. | कि. मी. | कि. मी. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सुपळे उजवा | ८.५० | ७.६५ | ९.०० | ६.७० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सुळे उजवा | २०.६३ | २०.६३ | ४९.४४ | ४४.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| चणकापूर उजवा | ३८.२१ | ३८.२१ | ०.०० | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| चणकापूर वाढीव कालवा | ३४.३३ | ३२.०० | ०.०० | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | १०१.६७ | १०२.४९ | ५८.४० | ५०-७० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | मध्यम प्रकल्प : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | अमरावती | शिंदखेडा | धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. मुख्य कालव्याचे १००% काम पूर्ण आहेत. वितरिका कामे ९८% पूर्ण करण्यात आले आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३१२७ हेक्टर निर्मिती पूर्ण झाली आहे. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | अक्कलपाडा | साक्री | माती धरणाचे व सांडवा काम १००% पूर्ण झाले आहे. मुख्य उजव्या कालव्याचे १००% व डावा कालवा १००% काम पूर्ण झाले आहे. उजव्या व डाव्या कालव्यावरील वितरिका कामे ९७% पूर्ण करण्यात आली आहेत. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ७५८५ हेक्टर एवढे आहे. ७५८५ हे. सिंचन क्षेत्रनिर्मिती झालेली आहे. हरणमाळ धरण पूर्ण झाले आहे. ला.क्षे.वि. काम प्रगतीत असून ६३६० वरील कामे पूर्ण झाली आहे. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | जामखेडी | साक्री | धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. डावा कालवा १८ कि. मी. पैकी १८ कि. मी. पूर्ण शाखा कालवे व वितरिका क्र. १ ते १२ मधील उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असून निविदा निश्चिती झाली असून काम प्रगतीत आहे. सुरपान व कावठा स्थितीवर शाखा कालवा कामे ८०% पूर्ण. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता २७५० हे. एवढी असून २४१७ हे. सिंचन क्षमता निर्मित झालेली आहे. धरण व कालवा १ ते ४ कि. मी. सिंचनव्यवस्थापनासाठी हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | सुलवाडे | शिंदखेडा | बॅरेजची स्थापना कामे १००% पूर्ण असून द्वार निर्मिती कामे १००% व उभारणी कामे १००% पूर्ण झालेली आहेत. कालवे प्रस्तावित नाहीत. उपसा सिंचन योजनेद्वारे क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे प्रस्तावित आहेत. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ८५८२ हेक्टर आहे. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

मोठे, मध्यम, उ.सि.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

| अ. क्र. (१) | प्रकल्पाचे नाव (२) | तालुका (३) | प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (४) |
|----------------|--------------------------|---------------|---|
| ५ | पांझण डावा कालवा | चाळीसगांव | गिरणा अद्भव असून पांझण डावा कालव्याचे वितरिकांचे वाढ व विस्तार कामे करणे प्रस्तावित आहे. वितरिका कामे १००% पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३१९९ हेक्टर असून त्यापैकी २७४९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती झालेली आहे. २११७ क्षेत्र गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांवकडे सिंचन व्यवस्थापनेसाठी हस्तांतरित केलेले आहे. नवीन मोरदड खेरदड चारीचे कामाची निवीदा निश्चित झालेली असून कामे प्रगतीत आहे. ९८% काम पूर्ण झाले आहे. |
| ६ | शिवन | नंदुरबार | धरणाचे १००% काम पूर्ण व द्वार निर्मिती व उभारणीचे काम झाले आहे. मुख्य कालव्याचे बांधकाम १००% काम पूर्ण झाले आहेत. वितरण व्यवस्थेचे काम ४०% पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३३९५ हेक्टर एवढे आहे. १७२० ची सिंचन क्षेत्रा निर्मिती झालेली आहे. वितरण प्रणालीची उर्वरित कामे बंदीस्त पाईप लाईनने करणेचे काम प्रगतीत आहे. |
| ७ | दरा | शहादा | धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. घळभरणी पूर्ण, उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. उजवा कालवा १ ते ४ पुर्ण, ५ ते ९ अपुर्ण, डावा कालवा १ ते ४ पैकी १.५ पूर्ण, वितरीका अपूर्ण अन्वैयी बंधारा ५०% पूर्ण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३४४९ हेक्टर एवढे आहे. सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली नाही. |
| ८ | नागन | नवापूर | धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. सांडवा बांधकाम सील तलावापर्यंत पूर्ण, द्वार निर्मिती पुर्ण, उभारणी काम सिंचन विमोचक ९५% पूर्ण. मुख्य कालव्याचे व वितरिका याचे कामे प्रगतीत. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३३५६ हेक्टर एवढे आहे. सिंचन क्षेत्रा निर्मिती झालेली नाही. प्रकल्पाचे काम प्रगतीत आहे. |
| ९ | हरणवारी डावा कालवा | कळवण | कि. मी. १ ते १०.८० मधील नुतणीकरणाचे कामे पूर्ण झाली आहेत. १०८०० ते ३३००० मी. लांबीतील कामाची निवीदा स्तरावर प्रकल्पास रु. ६२.६० सु. प्र. मा. प्राप्त. |
| १० | तळवाडे भामेर | बागलाण | एकूण २७.५० कि. मी. कालवा पैकी ९५% काम पूर्ण. प्रकल्पास रु. ३३.३५ कोटी सु. प्र. मा. प्राप्त. |
| ११ | केळझर चारी क्र. ४ | बागलाण | सा. क्र. ० ते २३८० मधील अस्तित्वातील कालव्याचे नुतनीकरण पूर्ण व सा. क्र. २३८० ते १०८०० मधील नवीन कालवा कामे पूर्ण. प्रकल्पास रु. ४.९७ कोटी सु. प्र. मा. प्राप्त. |
| १२ | सोनवद मध्यम प्रकल्प | शिंदखेडा | प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतर केले आहे. भूसंपादनाबाबतची न्यायालयीन वाढीव मोबदल्याच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. |
| १३ | देहली मध्यम प्रकल्प | अक्कलकुवा | धरणाचे १००% विमोचक १००%, सांडवा १००% पूर्ण, पुनर्वसनाची १००% कामे पूर्ण वितरीकेची कामे १००% अपूर्ण मुख्य कालवा ० ते ११ ४० मधील काम १००% पूर्ण, सु.प्र.मा. अहवालास २४६.४९ कोटीस मान्यता प्राप्त. |
| १४ | वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प | शिंदखेडा | दगडी धरण १००% पूर्ण, मातीकाम १००% विमोचक १००%, डावा मुख्य कालवा ९५% व उजवा मुख्य कालव्याची १ ते १० कि. मी. ची कामे ९५% पूर्ण. ११ ते २० कि. मी. चे काम पूर्ण. तसेच डावा कालवा वितरीकांची ६०% पूर्ण. तसेच उजवा कालवा किमी १ ते १० मधील वितरीकांचे ५०% पूर्ण व ११ ते १९ मधील वितरीकांचे ३०% कामे पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतीत. सिंचन क्षमता ७१७६ हे. असून ४२०४ हे. सिंचन निर्मिती झालेली आहे. |

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

| (१) | (२) | ३) | (४) |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|---|
| १५ | प्रकाश बॅरेज | शहादा | स्थापत्य कामे १००% पूर्ण, यांत्रिकी कामे १००% सिंचन क्षमता १०३०७ हेक्टर निर्माती झालेली आहे. धरणात प्रकल्पीय पाणीसाठा निर्माती झालेली आहे. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणा-या गोमाई पुलाचे काम १००% पूर्ण प्रकल्पासहीत उपविभाग धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांचेकडे हस्तांतरीत झाला आहे. |
| १६ | सारंगखेडा बॅरेज | शहादा | स्थापत्य कामे १००% व द्वार निर्माती कामे १००% व उभारणी १००% पूर्ण, कालवे प्रस्तावित नाही. सिंचन क्षमता ११५१९.०० हे. असून खाजगी उपसा सिंचनास १४१७ हे. क्षेत्रास परवानगी देण्यात आली आहे. प्रकल्प घटकांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. प्रकल्प धुळे पा. वि. धुळे यांना हस्तांतरीत झाला आहे. |
| १७ | माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प | नांदगाव | धरण पूर्ण, विमोचक १००% पूर्ण, कालवा कि.मी. ० ते २१ मधील काम पूर्ण, सिंचन क्षेत्र २६८५ हेक्टर असून जुन २२ अखेर २२९२ हे. सिंचन क्षेत्राची निर्माती पूर्ण, २४ पैकी १७ वितरीका पूर्ण, उर्वरित ७ वितरीकांचे काम प्रगतीत म.शा.नि. दि. १४-१२-२०१८ अन्वये रु. १३०.८५ कोटी सु.प्र.मा. प्राप्त. |
| १८ | नाग्यासाक्या प्रकल्प | नांदगाव | प्रकल्पाची कामे पूर्ण झाली आहेत. सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतर केले आहेत. २४०० हे. सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. |
| १९ | कोरडी मध्यम प्रकल्प | नवापूर | धरण १००% पूर्ण, सांडवा १००% पूर्ण, विमोचक १००% पूर्ण, उजवा कालवा १००% व त्यावरील कामे पूर्ण, डावा कालवा व त्यामधील वितरीका यांचे ९५ % कामे पूर्ण, उर्वरित कामे प्रगतीत. प्रकल्पाचा सुप्रमा अहवाल मान्यतेसाठी शासन स्तरावर सादर. |
| घर प्रकल्प : | | | |
| १ | ल. पा. पानबारा | नवापूर | धरण पाया खोदकाम पूर्ण माती काम बाकी, सांडवा खोदकाम ८०% पूर्ण, सुप्रमा शेरे पुर्तता प्रगतीत. |
| २ | ल. पा. बर्डिपाडा | नवापूर | प्रकल्पाचे मातीधरण ६०% जलरोध खंदक भराई पूर्ण, माती भराव ५०% पूर्ण, पुनर्वसन व भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीत आहे. सु.प्र.मा. प्रगतीत, उर्वरित कामे प्रगतीत. पुनर्वसन कमी करणेसाठी धरणाची उंची कमी करून Gated Spillway चा प्रस्ताव सादर. |
| ३ | ल. पा. धनपुर | तळोदा | मातीधरण १००% सांडवा १००% विमोचक १००%, पूर्ण उर्वरित कामे प्रगतीत. घळभरणी २०१६-१७ मध्ये पूर्ण, कालव्याचे बंदिला नलीका प्रणालीचे संकलन व अंदाजपत्रक सक्षम स्तरावर मंजुरीसाठी सादर. सु.प्र.मा. तयार करण्याचे काम प्रगतीत. |
| लघु पाटबंधारे योजना : | | | |
| वळभरणी पूर्ण झालेल्या योजना. | | | |
| १ | ल. पा. फागणे | धुळे | धरणाचे मातीकाम व सांडव्याचे काम १००% पूर्ण, झालेले आहे. उजवा कालवा ४ कि.मी. पैकी १ कि.मी. पूर्ण, एकूण ३० बांधकामापैकी १ पूर्ण झालेली-निरंक, कि.मी. कालवा व वितरीका कामास शेतक-यांचा तीव्र विरोध. उर्वरित कालवा सुरु असल्याने सदर तलावाचे साठवण तलावात रूपांतर करण्यास नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे. कामाचे पूर्णत्व अहवाल शासनास सादर. प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरीत कार्यवाही प्रगतीत आहे. |
| २ | ल.पा. खेडे | धुळे | धरण पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरीत झालेले आहे. कालवा ४ कि.मी. पैकी खोदकाम पूर्ण व माती भरावाचे काम १००% पूर्ण. कालव्यावरील २८ पैकी २८ बांधकामे पूर्ण. वितरीकांची ५.५० कि.मी. पैकी ५ कि.मी. पूर्ण. बांधकामे ५६ पैकी ५६ पूर्ण. तसेच देखभाल व दुरुस्तीचे काम व इतर अनुषंगीक कामांची अंदाजपत्रके प्रगतीत. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे. सुप्रमा अहवाल शासनास सादर. |
| ३ | ल.पा. मंडळ | धुळे | धरण पूर्ण, व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरीत झालेला आहे. कालवा-खोदकाम पूर्ण व माती भरावाचे काम १००% पूर्ण, बांधकामे-४६ पैकी ४६ बांधकामे पूर्ण, वितरीका-५.७० कि.मी. पैकी ४.६० कि.मी. पूर्ण. वितरीकेवरील बांधकामे ६४ पैकी ६० पूर्ण. मुख्य उजवा कालवा ०/७६८० मी. ते १५६०/९२४० मी. १००% पूर्ण. देखभाल दुरुस्तीचे काम प्रस्तावित. प्रत्यक्ष सिंचन निर्माती करण्यात येत आहे. सुप्रमा अहवाल महामंडळास शेरे पुर्ततेसाठी सादर. |

मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

| (१) | (२) | ३) | (४) |
|-----|-----------------------------|--------|---|
| ४ | ल.पा. काब-याखडक | साक्री | धरण-१००% पूर्ण, धरण व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण डावा कालवा १००% पूर्ण, बांधकामे-४१ पैकी ४१ पूर्ण झालेले आहेत. वितरीकांची लांबी ३.३५ कि.मी. असून ५१ बांधकामे आहेत. भूसंपादन अडचणीमुळे उर्वरित वितरिकाचे काम पूर्ण करण्यास अडचण येत आहे. सु.प्र.मा. अहवाल शासनास सादर. |
| ५ | ल.पा. बेहेड | साक्री | धरण व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण मुख्य कालव्याचे सा.क्र. २५० ते ८५० मी. व २५२० ते २८४५ मी. अंतरात भूसंपादन अडचणीमुळे काम होवू शकले नाही. धरण १००% पूर्ण, उजवा कालवा ४ कि.मी. पैकी ४ कि.मी. पूर्ण, बांधकामे ३३ पैकी २२ पूर्ण, ११ बाकी वितरीका ६.९५ कि.मी. पैकी २ कि.मी. पूर्ण, वरील एकूण ७९ बांधकामापैकी ४७ बांधकामे पूर्ण, सु.प्र.मा. अहवाल शासनास सादर. |
| ६ | ल.पा. अभणपुर | शिरपूर | धरण मातीकाम १००% पूर्ण, सांडवा १००% पूर्ण, मुख्य विमोचक १००% पूर्ण, डावा कालवा १.२० कि.मी. व बांधकामे १००% पूर्ण, वितरीका १००% पूर्ण. प्रत्यक्ष सिंचनाचे काम सन ०४-०५ पासून सुरु आहे. प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतर कार्यवाही प्रगतीत. |
| ७ | ल.पा. दहाणे | धुळे | मुख्य धरणाचे काम पूर्ण सन जून-२०१० अखेर धरणाचे काम पूर्ण झालेले असून धरणात पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. धरण व्यवस्था विभागात हस्तांतरण करण्यात आली. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे. |
| ८ | को.प. मोराणे | धुळे | को.प. बंधा-याचे पूर्णत्व अहवाल महामंडळास सादर, व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित. |
| ९ | को.प. बंधारा दोदवड | धुळे | को.प. बंधारा पूर्ण. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे. सु.प्र.मा. अहवाल महामंडळास सादर. काम व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण. |
| १० | को.प. बंधारा कासारे | साक्री | बंधा-याचे काम पूर्ण सिंचन व्यवस्थापन धुळे पाटबंधारे विभाग धुळे यांचेकडे काम हस्तांतरण करण्यात आलेले आहे. |
| ११ | को. प. बंधारा नांदवन | साक्री | बंधा-याचे काम पूर्ण सिंचन व्यवस्थापन धुळे पाटबंधारे विभाग धुळे यांचेकडे काम हस्तांतर करण्यात आलेले आहे. |
| १२ | उपसा सिंचन योजना, झेंडेअंजन | शिरपूर | आवक कुंभ, आवक नलिका, उर्ध्व विहीर, मोटारी, उर्ध्वरण नलिका, जावक कुंभ इत्यादी कामे पूर्ण, वितरण व्यवस्थेची ८.१५ कि.मी. लांबी असून ७.९० कि.मी. वितरण व्यवस्थेचे काम पूर्ण आहे. प्रत्यक्ष वीजपुरवठा घेण्यात आलेली असून प्रत्यक्ष सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. जि.प. ने भाग-२ ची स्थापत्य कामे केलेली आहे. |
| १३ | ल.पा. सुसरी | शहादा | धरण मातीकाम १००% पूर्ण, मुख्य विमोचक १००% पूर्ण, सांडवा १००% पूर्ण, कालवा बांधकामे ४२ पैकी ३७ पूर्ण, ५ बाकी. वितरीका २५.१८ कि.मी. पैकीचे ५ कि.मी. मातीकाम पूर्ण झालेले आहे. वितरीका बांधकामे-१९३ पैकी ३९ पूर्ण १५४ शिल्लक, कालवा व वितरीका इ. जून-२०२३, अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन १५३३ हे. सिंचन क्षमता निर्माती झालेली आहे. उर्वरित १५० हे. सिंचन निर्मातीसाठी कालव्याची कामे निधी अभावी बंद, सु.प्र.मा. अहवाल तयार करण्याचे काम प्रगतीत. |
| १४ | ल.पा. मेंदीपाडा | नवापूर | प्रकल्पाचे काम पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण करणेची कार्यवाही सुरु आहे. |
| १५ | ल.पा. देवळीपाडा | नवापूर | धरणाचे काम पूर्ण झालेले आहे. अंशतः उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. कालवा व वितरीकांची कामे ८०% पूर्ण, जून २०१५ अखेर ६५६ हे. सिंचन क्षमता निर्माती झाली आहे. |
| १६ | ल.पा. विसरवाडी | नवापूर | प्रकल्पाचे काम पूर्ण, सिंचन क्षमता ९०५ हे. निर्माती झालेली आहे. व्यवस्थापन विभागाकडे (उंची वाढविणे) हस्तांतरण करणेची कार्यवाही सुरु. |
| १७ | ल.पा. ढोंग | नवापूर | मुख्य धरणाचे काम पूर्ण. शासनाने साठवण व धारा घोषित केले आहे. सिंचन क्षमता ५२५ हे. आहे. हे सिंचन क्षमता निर्माती झालेली आहे. |

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

| (१) | (२) | ३) | (४) |
|--------------------------------------|-----------------|----------|--|
| १८ | अमरावती ल.पा. | नंदुरबार | मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असून कालव्याची व वितरीकेची कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. सिंचन क्षमता १४५८ हे. असून जून २०१७ अखेर १४०० हेक्टर सिंच. निर्मिती झालेली आहे. उर्वरित कामे प्रगतीत आहे. प्रकल्पाचा सु.प्र.मा. अहवाल शासनास सादर. |
| १९ | को.प.छडवेल | साक्री | को.प. बंधा-याचे काम १००% पूर्ण प्रत्यक्ष सिंचनास सुरुवात झालेली आहे. काम व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण. |
| २० | को.प. पवनकुटी | शिरपुर | को.प. बंधा-याचे काम १००% पूर्ण अॅग्रण एकदा समावेश करून संधारीत अंदाजपत्रक शासनास सादर करण्यात आला होता. शासनाने सु.प्र.मा. वर काही शेरे उपस्थित केले असून शेरे पुर्तता करून पुन्हा शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. पवनकुटी दरम्यान मा. मु. अ., तापी पाटबंधारे महामंडळ जळगांव यांनी सध्याच्या प्रचलित दरसुचीनुसार अंदाजपत्रक अद्यावत एकाच्या सुचना दिल्या असून अनुसार अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसुचीनुसार अद्यावत करून अंदाजपत्रक महामंडळ कार्यालयात सादर केले आहे. |
| २१ | ल.पा. चौपाळे | नंदुरबार | प्रकल्पाचे काम पूर्ण हस्तांतरण कार्यवाही प्रगतीत. |
| २२ | को.प. घोटाणे | नंदुरबार | माहे जून, २००८ अखेर काम पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण कार्यवाही सुरु आहे. |
| २३ | ल.पा. नेसू | नवापूर | धरणाचे घळभरणीचे काम पूर्ण. नागरी सुविधा व सांडव्याचे काम १००% पूर्ण. कालवा वितरीका यांची कामे ८०% पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित कामे प्रगतीत. सु.प्र.मा. अहवाल प्रगतीत. |
| २४ | ल.पा. धनोली | कळवण | धरण व कालवे १००% पूर्ण. शेतक-याची कामे प्रगतीत आहे. सु.प्र.मा. प्रस्ताव रा.वा.स. समितीकडे सादर. |
| २५ | ल.पा. नांदूरी | कळवण | धरण व कालवे १००% पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित. |
| २६ | ल.पा. रंकानाला | नंदुरबार | धरण सांडवा विमोचके १००% कालवे पूर्ण शेतचा-या व पृच्छ कालव्याचे संरक्षण भिंतीचे काम १००% पूर्ण. योजनेचे काम सिंचन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित. |
| २७ | ल.पा. चिरडा | शहादा | धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून धरणात १००% पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. कालव्याची व वितरण व्यवस्थेची १००% कामे पूर्ण झाली आहेत. योजनेचे काम सिंचन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही प्रगतीत. |
| २८ | ल.पा. भेगू | कळवण | धरण १००% पूर्ण झाले असून कालवा कि.मी. ० ते ८ मातीकाम व बांधकाम प्रगतीत. दि. ८-३-२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पास रु. ३०.७५ कोटी सु.प्र.मा. प्राप्त. |
| २९ | ल.पा. जामलेवणी | कळवण | धरण व कालवे १००% पूर्ण. प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित. |
| ३० | ल.पा. दसाणे | बागलाण | धरणाचे काम पूर्ण, कालव्याचे काम १००% पूर्ण. |
| ३१ | को.प. निंबोळा | बागलाण | काम पूर्ण. सिंचन क्षमता २७५ हे. झाली आहे. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित. |
| ३२ | को.प. महालपाटणे | बागलाण | को.प. बंधा-याचे काम १००% पूर्ण. सिंचन क्षमता ३८२ इतकी आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित. |
| सुरु न झालेल्या ल.पा. योजना : | | | |
| १ | ल.पा. हिंणोपाडा | शिरपुर | वनजमिनीच्या अडचणीमुळे धरणाचे काम सुरु झालेले नाही. पर्यायी वनजमीन उपलब्ध झालेली असून प्रस्तावाचे काम सुरु आहे. प्रकल्पाच्या लागणा-या वनजमिनीसाठी एन.पी.व्ही. रक्कम भरण्याचे पत्र विभागाने वन विभागास कळविले आहे. प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसत असल्याने रु. २८८८.१२ लक्ष किंमतीचा सुधारीत प्रकल्प अहवाल महामंडळास मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. महामंडळाने काही शेरे उपस्थित केले असून शेरे कार्यवाही प्रगतीत आहे. |
| २ | को.प. खैरखुटी | शिरपुर | सदर योजनेच्या बुडीत क्षेत्रात वनजमीन येते. पर्यायी वनेत्तर जमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे बंधा-याचे काम सुरु झालेले नाही. २५.२७ हे. वन जमीन संपादित करावी लागते. प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. |

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—वालू

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|----------|---|-----------|--|
| ३ | को.प. सांगवी | शिपुर | महामंडळाचे पत्र मुअ/तापाविम/प्रशा/७/२०५५, दि.१-०८-०८ अन्वये रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. तो प्रस्ताव शासनाने परत केला आहे. सदर योजनेचा जलनिष्पत्तीचा वापर ल.पा.यो., बोराडीसाठी प्रस्तावित केला होता. परंतु ह्या प्रकरणी विलंबामुळे शासन स्तरावर धारीका बंद करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर. |
| ४ | ल.पा. पिंप्राणे | नवापूर | प्रकल्पाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाली असून वनजमिन हस्तांतरण पूर्ण प्रगतीत प्रकल्पाचे काम सुरू करणेचे नियोजन. सु.प्र.मा. प्रगतीत. |
| ५ | ल.पा. भुरीवेल | नवापूर | धरण व सांडव्याचे काम पूर्ण कालवा व वितरिकांची कामे बंदिस्त पाईप लाईन करण्याचे नियोजन. असा संकल्पनाची कार्यवाही प्रगतीत. |
| ६ | ल.पा. हरीमहू | नवापूर | प्रकल्पाची वन जमिन संपादनास अंतिम मान्यता प्राप्त झाली असून वनजमिन हस्तांतरण कार्यवाही प्रगतीत. प्रकल्पाचे काम सुरू करणेचे नियोजन. |
| ७ | ल.पा. कारेघाट | नवापूर | निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. वन हरकतीमुळे कामास सुरुवात नाही. मध्य प्र. व गुजरात राज्याची वनजमिन येते वन प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर केलेला आहे. योजनेतर्गत आंतरराज्यीय येणा-या वनक्षेत्राच्या अडचणीमुळे सदर प्रकल्पाची प्रमा व स्विकृती निविदा रद्द करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव करण्याबाबत नियामक मंडळाच्या ४४ व्या बैठकीत ठराव मंजूर मात्र पुन्हा नियामक मंडळाच्या बैठकीतील ठरावानुसार गुजरात राज्याचे हद्दीत वनक्षेत्र वगळून फक्त महाराष्ट्र राज्य हद्दीत धरून बांधणे मान्यता. |
| ८ | ल.पा. इच्छागव्हाण | तळोदा | वनखातेकडील अंतिम मान्यता प्राप्त. कामास सुरुवात करण्यात आली आहे. मुख्य धरण ३५% सांडवा ९०% पूर्ण सु.प्र.मा. शासनस्तरावर सादर. |
| ९ | रामपुर | अक्कलकुवा | सांडवा खोरकाम १००% पूर्ण झाले असून दगडी बांधकाम ३५% पूर्ण उर्वरित काम प्रगतीत प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात केली असून जलरोधक खंदकाचे काम १००% पूर्ण. भूसंपादन ११% पूर्ण उर्वरित मोबदला वाटप प्रक्रिया महसूल विभागाकडून प्रगतीत. |
| १० | बिलाडी | नंदुरबार | धरणाची उंची कमी करून पुनर्वसन टाळणे यास्तव Gated Spillway चा प्रस्ताव सु.प्र.मा. शासनास सादर. |
| ड | उपसा सिंचन योजना : | | |
| १ | सुलवाडे-जामफळ-उपसा सिंचन योजना | धुळे | केंद्रीय जल आयोगानी मान्यता प्राप्त, पर्यावरण मान्यता प्राप्त २३७ हे. वन जमिनीची मान्यता प्राप्त. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाची सहमती प्राप्त, रु. २४०७.६७ कोटी एवढ्या रकमेचे अद्यावत अंदाजपत्रकास रा.ता.स. समिती, नाशिक यांची मंजूरी प्राप्त रु. २४०७.६७ कोटी रु. च्या प्रस्तावास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त संकल्पनाची व मुल्यांकनाची कामे जवळ जवळ पूर्ण आहेत. या विभागकडील टप्पा-२ अंतर्गत ल.पा.यो. पिंपळे, शिवगे व वल्हाणे यांचे संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून मुल्यांकन कामे प्रगतीत आहे. |
| २ | प्रकाशा बुराई उ.सिं. योजना | नंदुरबार | पंपगृह पहिला टप्पा ६०% पूर्ण, उर्ध्वगामी नलिका पहिला टप्पा पाईप लाईन ९५% पूर्ण व दुस-या टप्प्याचे पाईपलाईनचे काम ५५% पूर्ण. पंपग्रह क्र.२ ६०% पूर्ण. सु. प्र. मा. अहवाल शासनास सादर. |
| * | सर्वेक्षण | | |
| १ | नार-पार | नाशिक | सर्वेक्षणाचे काम ७५% पूर्ण उर्वरित कामाकरिता वन विभागाची परवानगी आवश्यक, पत्रव्यवहार प्रगतीत. |
| २ | नर्मदा खो-याचे पाणी तापी खो-यात वळवणे | नंदुरबार | सर्वेक्षणाचे १००% काम पूर्ण, प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करून राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांचेकडे मान्यतेसाठी सादर. काम पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित. योजनेअंतर्गत विविध घटकांचे संचालक म.सं.सं. नाशिककडे प्रस्तावित आहे. |
| ३ | नार-पार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे | नाशिक | सविस्तर प्रकल्पांतर्गत योजनेचा सर्वेक्षणावर आधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे मान्यतेसाठी सादर. |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

सन २०२२-२०२३ मध्ये झालेला खर्च २०२३-२०२४ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद

(रुपये लक्ष)

| अ. क्र. | प्रकल्पाचे नांव | २०२२-२०२३ मधील प्रत्यक्ष खर्च | | | २०२३-२०२४ (प्रस्तावित) तरतूद | | |
|---------------------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| | | ४/२०२२ ते माहे ०९-२०२२ अखेर झालेला खर्च | | | | | |
| (१) | (२) | योजनांतर्गत (३) | योजनेत्तर (४) | एकूण (५) | योजनांतर्गत (६) | योजनेत्तर (७) | एकूण (८) |
| मोठे प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | निम्न तापी | ६११२.९० | .. | ६११२.९० | ४२१००.०० | .. | ४२१००.०० |
| २ | उर्ध्व तापी-१ | १७१५.४४ | .. | १७१५.४४ | १२५००.०० | .. | १२५००.०० |
| ३ | उर्ध्व तापी- २ | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०१ | .. | ०.०१ |
| ४ | वाघूर | ५६७५.५५ | .. | ५६७५.५५ | १५०००.०० | .. | १५०००.०० |
| एकूण मोठे प्रकल्प | | १३५०३.८९ | .. | १३५०३.८९ | ६९६००.०१ | .. | ६९६००.०१ |
| मध्यम प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | मोर | ० | .. | ० | ४२००.०० | .. | ४२००.०० |
| २ | मंगरुळ | ०.०० | .. | ०.०० | ० | .. | ० |
| ३ | अंजनी उंची वाढसह | ११७८.२९ | .. | ११७८.२९ | १५०००.०० | .. | १५०००.०० |
| ४ | गुळ | १६.६२ | .. | १६.६२ | ३५००.०० | .. | ३५००.०० |
| ५ | बहुळा | ५५१.७८ | .. | ५५१.७८ | ९५५.०० | .. | ९५५.०० |
| ६ | कमानीतांडा | ३५६९.४४ | .. | ३५६९.४४ | १०७५३.८९ | .. | १०७५३.८९ |
| ७ | शेळगांव बॅरेज | ७०४०.०४ | .. | ७०४०.०४ | ३०००.०० | .. | ३०००.०० |
| ८ | वरखेडे लोंढे | ८२२.३४ | .. | ८२२.३४ | ५०००.०० | .. | ५०००.०० |
| एकूण मध्यम प्रकल्प | | १३१७८.५१ | .. | १३१७८.५१ | ३२५७०.५२ | .. | ३२५७०.५२ |
| लघु प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | अटलगव्हाण | ० | .. | ० | ०.०१ | .. | ०.०१ |
| २ | बाणगांव | २५.२७ | .. | २५.२७ | ३०.०० | .. | ३०.०० |
| ३ | भालगांव | २९.७१ | .. | २९.७१ | ३९००.०० | .. | ३९००.०० |
| ४ | बोरखेडा सांगवी | ३८.५२ | .. | ३८.५२ | ० | .. | ० |
| ५ | चिंचखेडा बंधारा | ०.१३ | .. | ०.१३ | १६.९५ | .. | १६.९५ |
| ६ | चिंचपाणी | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ७ | चित्तगांव | ८४८.४७ | .. | ८४८.४७ | ४१५०.०० | .. | ४१५०.०० |
| ८ | दरेगांव | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ९ | देव्हारी | १५१.७७ | .. | १५१.७७ | ४५०.०१ | .. | ४५०.०१ |
| १० | धानवड | १६६८.०४ | .. | १६६८.०४ | ४३८६.२३ | .. | ४३८६.२३ |
| ११ | दिघी-२ | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| १२ | दिघी-३ | १८४९.३६ | .. | १८४९.३६ | १०९४.७५ | .. | १०९४.७५ |
| | | ४६११.२७ | .. | ४६११.२७ | १०१६६.९५ | .. | १०१६६.९५ |

सन २०२२-२३ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२३-२४ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
|-----|-----------------------|------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|----------|
| | | ४/२०२२ ते ०९/२०२२ अखेर झालेला खर्च | | | २०२३-२४ | प्रस्तावित तरतूद | २०२३-२४ |
| १३ | गाळण-२ | १५.२४ | .. | १५.२४ | ३०.०१ | .. | ३०.०१ |
| १४ | गंगापुरी | ५.२९ | .. | ५.२९ | ५.०० | .. | ५.०० |
| १५ | घोडसगांव | ३६१.२७ | .. | ३६१.२७ | १९०५.०० | .. | १९०५.०० |
| १६ | गोंडखेड-२ | ६.२७ | .. | ६.२७ | १७.४५ | .. | १७.४५ |
| १७ | हंड्याकुंड्या | ० | .. | ० | १५.०० | .. | १५.०० |
| १८ | हरीपुरा | २८२.७१ | .. | २८२.७१ | ४००.०० | .. | ४००.०० |
| १९ | हातगांव-२ | १८३.४९ | .. | १८३.४९ | ५५.०० | .. | ५५.०० |
| २० | हिंमोणेसिम | ५५.६६ | .. | ५५.६६ | ४.९० | .. | ४.९० |
| २१ | जामडी | २६०.९४ | .. | २६०.९४ | १०८०.०१ | .. | १०८०.०१ |
| २२ | जोधलखेडा | ० | .. | ० | ४००.०० | .. | ४००.०० |
| २३ | कजगांव को.प. | ४७.८५ | .. | ४७.८५ | ५.०० | .. | ५.०० |
| २४ | कळमसरे | ४६.१४ | .. | ४६.१४ | १४३.७३ | .. | १४३.७३ |
| २५ | कांग | १२८०.१७ | .. | १२८०.१७ | १३३००.०० | .. | १३३००.०० |
| २६ | खिर्डी को.प. | ० | .. | ० | ५.०० | .. | ५.०० |
| २७ | खोलसर | ४९.४४ | .. | ४९.४४ | ६०.०० | .. | ६०.०० |
| २८ | कोतगांव | २४९.३२ | .. | २४९.३२ | ६७६.७८ | .. | ६७६.७८ |
| २९ | कु-हा | ० | .. | ० | १०००.०० | .. | १०००.०० |
| ३० | लमांजन को.प. | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ३१ | लोहारा (चिचाटी) | ० | .. | ० | १००.०० | .. | १००.०० |
| ३२ | मात्रणनाला | ० | .. | ० | ४.९५ | .. | ४.९५ |
| ३३ | मुंदखेडा | ३५०७.७५ | .. | ३५०७.७५ | ८६१५.०० | .. | ८६१५.०० |
| ३४ | नागझिरी को.प.ब. | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ३५ | नंबधामा | ६.८८ | .. | ६.८८ | १२.०० | .. | १२.०० |
| ३६ | निंबादेवी | १०.४९ | .. | १०.४९ | २७०.०० | .. | २७०.०० |
| ३७ | निमळ्या | ० | .. | ० | .. | .. | .. |
| ३८ | ओढरे | २१७९.५१ | .. | २१७९.५१ | १३७३०.०० | .. | १३७३०.०० |
| ३९ | पासडी को.प. | ०.४९ | .. | ०.४९ | ४.०० | .. | ४.०० |
| ४० | पिंप्री डांभुर्णी | १९१.१३ | .. | १९१.१३ | २०७०.०१ | .. | २०७०.०१ |
| ४१ | शहापूर | १४५६.८३ | .. | १४५६.८३ | २७१४.३५ | .. | २७१४.३५ |
| ४२ | शेदुर्णी | १८५१.११ | .. | १८५१.११ | २५४४.४८ | .. | २५४४.४८ |
| ४३ | शिरसोली-१ | ०.१५ | .. | ०.१५ | ५८.३२ | .. | ५८.३२ |
| ४४ | सुनसगांव | ४०९७.३६ | .. | ४०९७.३६ | ६६००.०० | .. | ६६००.०० |
| ४५ | सुर | ७०१.५० | .. | ७०१.५० | ७९०.०१ | .. | ७९०.०१ |
| ४६ | उमरदे | २१.८७ | .. | २१.८७ | २५.०० | .. | २५.०० |
| ४७ | वडी | ७८.४९ | .. | ७८.४९ | १००.०० | .. | १००.०० |
| ४८ | वाणेगांव राजुरी | ९.१० | .. | ९.१० | ३०.०० | .. | ३०.०० |
| ४९ | गोगडीनाला ल.पा. | ८६.९२ | .. | ८६.९२ | २५०.०० | .. | २५०.०० |
| ५० | हिवरखेडा ल.पा. | ० | .. | ० | १०.०० | .. | १०.०० |
| ५१ | हातगाव-१ | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ५२ | नाशिराबाद (मुर्दापुर) | २६.२४ | .. | २६.२४ | ५०.०० | .. | ५०.०० |
| | | १७०६९.६१ | .. | १७०६९.६१ | ५७०८१.०२ | .. | ५७०८१.०२ |

सन २०२२-२३ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२३-२४ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
|---------------------------------|---|------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ४/२०२२ ते ०९/२०२२ अखेर झालेला खर्च | | | २०२३-२४ | प्रस्तावित तरतूद | २०२३-२४ |
| ५३ | देवळीभोरस | ० | | ० | ० | .. | ० |
| ५४ | विटनेर -२ | १६०.१४ | .. | १६०.१४ | ६७०.०१ | .. | ६७०.०१ |
| ५५ | वाघळी को.प. | ०.५९ | .. | ०.५९ | ४.०० | .. | ४.०० |
| ५६ | वाघझिरा | ० | .. | ० | ३.५० | .. | ३.५० |
| ५७ | वाकडी | २००.६७ | .. | २००.६७ | ७१८.३७ | .. | ७१८.३७ |
| एकूण लघु प्रकल्प .. | | २२०४२०.२८ | | २२०४२०.२८ | ५८४७६.९० | | ५८४७६.९० |
| उपसा सिंचन योजना | | | | | | | |
| १ | भागपूर | ५५०९.३९ | .. | ५५०९.३९ | १७०००.०० | .. | १७०००.०० |
| २ | बोदवड परिसर (राऊचा देव) | ७९५४.०० | .. | ७९५४.०० | ७८००.०० | .. | ७८००.०० |
| ३ | कु-हा वढोदा | २.५५ | .. | २.५५ | ४०००.०० | .. | ४०००.०० |
| ४ | पद्मालय-२ | ९४४९.५० | .. | ९४४९.५० | ४७३००.०० | .. | ४७३००.०० |
| ५ | वरणगांव तळवेल | ७६२.२६ | .. | ७६२.२६ | ९१००.०० | .. | ९१००.०० |
| ६ | मुक्ताईनगर उर्सियो | ० | .. | ० | ००००.०० | .. | ००००.०० |
| एकूण उपसा सिंचन योजना .. | | २३६७७.७० | | २३६७७.७० | ६९९००.०० | | ६९९००.०० |
| वाढ-विस्तार कामे | | | | | | | |
| १ | जामदाडावा कालवा जलसेतू बांधकाम | ० | .. | ० | .. | .. | .. |
| २ | खंडाळा बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता | ० | .. | ० | .. | .. | .. |
| ३ | जामदा कालवा किमी ६ मधून जळगाव येथून तितूर नदीत पाणी सोडणे | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| एकूण वाढविस्तार .. | | ० | | ० | ० | | ० |
| सर्वेक्षण | | | | | | | |
| १ | महाकाय पुनःभरण योजना (मेघारिचार्ज) | ० | .. | ० | ५५०.०० | .. | ५५०.०० |
| २ | सर्वेक्षण | .. | .. | .. | ० | .. | ० |
| एकूण सर्वेक्षण .. | | ० | | ० | ५५०.०० | | ५५०.०० |
| एकूण सर्व .. | | ७२४०२.३८ | | ७२४०२.३८ | २३१०९७.४३ | | २३१०९७.४३ |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

सन २०२२-२०२३ मध्ये झालेला खर्च २०२३-२०२४ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद

(रुपये लक्ष)

| अ. क्र. | प्रकल्पाचे नांव | २०२२-२०२३ मधील प्रत्यक्ष खर्च | | | २०२३-२०२४ (प्रस्तावित) तरतूद | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|
| | | ४/२०२२ ते माहे १०-२०२२ अखेर | | | | | |
| (१) | (२) | योजनांतर्गत (३) | योजनेत्तर (४) | एकूण (५) | योजनांतर्गत (६) | योजनेत्तर (७) | एकूण (८) |
| मोठे प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | पुनंद प्रकल्प | ११९२.८४ | . . | ११९२.८४ | ८००.०० | . . | ८००.०० |
| | एकूण मोठे प्रकल्प | ११९२.८४ | . . | ११९२.८४ | ८००.०० | . . | ८००.०० |
| मध्यम प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | अमरावती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ० | ०.०० | ० |
| २ | जामखेडी | २९२.८० | ०.०० | २९२.८० | ९५०.०० | ०.०० | ९५०.०० |
| ३ | अक्कलपाडा | ६९.७४ | ०.०० | ६९.७४ | २१७१.०० | ०.०० | २१७१.०० |
| ४ | सुलवाडे बॅरेज | १८५.९१ | ०.०० | १८५.९१ | २००.०० | ०.०० | २००.०० |
| ५ | नागन | ७.२१ | ० | ७.२१ | ९२५.०० | ०.०० | ९२५.०० |
| ६ | शिवण | ७२.३१ | ० | ७२.३१ | ३००.०० | ०.०० | ३००.०० |
| ७ | दरा | ४६१.६८ | ३२४.८४ | ७८६.५२ | ९१२.०० | ०.०० | ९१२.०० |
| ८ | सोनवद मध्यम प्रकल्प | ० | ० | ० | ५०.०० | ०.०० | ५०.०० |
| ९ | देहली मध्यम प्रकल्प | ६२८.१४ | ८०.०० | ७०८.१४ | १०१८.०० | ०.०० | १०१८.०० |
| १० | वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प | ६४३.४१ | ०.०० | ६४३.४१ | २२५०.०० | ०.०० | २२५०.०० |
| ११ | प्रकाशा बॅरेज | ३.२४ | ०.०० | ३.२४ | १५२.१० | ०.०० | १५२.१० |
| १२ | सारंगखेडा बॅरेज | १८९.५० | ०.०० | १८९.५० | ३००.०० | ०.०० | ३००.०० |
| १३ | माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प | ७९७.८१ | ०.०० | ७९७.८१ | ४००.०० | ०.०० | ४००.०० |
| १४ | कोरडी मध्यम प्रकल्प | १७.७६ | ०.०० | १७.७६ | ६६०.०० | ०.०० | ६६०.०० |
| १५ | बुराई | ९७.३३ | ०.०० | ९७.३३ | ०.०० | ०.०० | ० |
| | एकूण मध्यम प्रकल्प | ३४६६.८४ | ४०४.८४ | ३८७१.६८ | १०१४२ | ०.०० | १०१४२ |
| वाढ-विस्तार कामे | | | | | | | |
| १ | पांझण डावा कालवा (मोरदळ-खोरदळ) | २७.३३ | ०.०० | २७.३३ | १००.०० | ०.०० | १००.०० |
| २ | हरणबारी डावा कालवा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २५००.०० | ०.०० | २५००.०० |
| ३ | केळझर चारी क्र. ८ | ५५.०४ | ०.०० | ५५.०४ | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ४ | तळवाडे पोहच कालवा | १४७.१२ | ०.०० | १४७.१२ | २२७.५५ | ०.०० | २२७.५५ |
| ५ | अनेर उजवा कालवा | ४.४८ | ०.०० | ४.४८ | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ६ | करवंद उजवा कालवा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ७ | पांझरा उजवा कालवा | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ८ | अनेर पुच्छ कालवा उर्वरित काम | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ९ | मालनगांव डावा कालवा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| १० | पांझरा मुख्य कालवा | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | एकूण वाढ-विस्तार कामे | २३३.९६ | ० | २३३.९६ | २८२७.५५ | ०.०० | २८२७.५५ |
| लघु प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | ल.पा. रानमळा | २०४.१७ | ०.०० | २०४.१७ | ० | . . | ० |
| २ | ल.पा. फागणे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ० | ०.०० | ० |
| ३ | ल.पा. दहयाणे | ० | ०.०० | ० | ० | ०.०० | ० |
| ४ | पवनकुटी को.प. | ०.२३ | ०.०० | ०.२३ | ३००.०० | ०.०० | ३००.०० |
| ५ | छडवेल | ० | ०.०० | ० | ० | ०.०० | ० |
| ६ | बिलाडी | ० | ०.०० | ० | १९७७.०० | ०.०० | १९७७.०० |
| ७ | आसूस को.प. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ८००.०० | . . | ८००.०० |
| ८ | बिलंबारे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | . . | . . | . . |

सन २०२२-२३ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२३-२४ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
|------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| ४७ | कुलभे उंची वाढ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ४८ | शेलबारी | २.६५ | ०.०० | २.६५ | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ४९ | दुधखेडा | ५.२६ | ०.०० | ५.२६ | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ५० | नारपार सर्वेक्षण | १३.८६ | ०.०० | १३.८६ | ४४.०० | ०.०० | ४४.०० |
| ५१ | ल.पा. इच्छागव्हाण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० |
| ५२ | ल.पा. दसाणे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ५३ | खेडा को. प. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ५४ | पाटणे कोप, सातभाई कोप, दाभाडी कोप. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | प्रकल्प पूर्ण हस्तांतरीत |
| ५५ | रायागण | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ५६ | नार पार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ३०८.३० | ०.०० | ३०८.३० |
| एकूण ल.पा. | | ९१४.७९ | ०.०० | ९१४.७९ | ७६८४.३० | १५००.०१ | ९१८४.३१ |
| उपसा सिंचन योजना | | | | | | | |
| १ | प्रकाशा बुराई उ.सिं. योजना | ९८८.८९ | ०.०० | ९८८.८९ | २२०३.०० | ०.०० | २२०३.०० |
| २ | सुलवाडे जामफळ उ.सिं.यो. | ९६३९.२० | ०.०० | ९६३९.२० | ३२५००.०० | ०.०० | ३२५००.०० |
| ३ | उ.सिं.यो. झेंडेअंजन | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण उपसा सिंचन योजना | | १०६२८.०९ | ०.०० | १०६२८.०९ | ३४७०३ | ०.०० | ३४७०३ |
| सर्वेक्षण | | | | | | | |
| १ | नर्मदा खोरेचे पाणी तापी खोरेत वळविणे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| २ | ल.पा.को.प. ६ कामे | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| ३ | वांजूळ पाणी | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| ४ | माजरपाडा-२ | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| ५ | गोमाई सर्वेक्षण | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| एकूण | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण सर्व | | १६४३६.५२ | ४०४.८४ | १६८४१.३६ | ५६१५६.८४ | १५००.०१ | ५७६५६.८५ |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
सन २०२०-२०२१ व सन २०२१-२२ मध्ये झालेला खर्च

(रुपये लक्ष)

| अ. क्र. | प्रकल्पाचे नांव | २०२०-२०२१ मधील प्रत्यक्ष खर्च | | | २०२१-२०२२ मधील प्रत्यक्ष खर्च | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| मोठे प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | निम्न तापी | ३५९०.१९ | .. | ३५९०.१९ | ५४७२.१२ | .. | ५४७२.१२ |
| २ | उर्ध्व तापी-१ | ७७.४२ | .. | ७७.४२ | २५९६.८२ | .. | २५९६.८२ |
| ३ | उर्ध्व तापी- २ | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ४ | वाघूर | ४७९८.३० | .. | ४७९८.३० | ३१७७.०४ | .. | ३१७७.०४ |
| एकूण मोठे प्रकल्प | | ८०३३.९१ | .. | ८०३३.९१ | १११२४५.९८ | .. | १११२४५.९८ |
| मध्यम प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | मोर | ७०.२९ | .. | ७०.२९ | २२.५५ | .. | २२.५५ |
| २ | मंगरुळ | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ३ | अंजनी | ९३.६७ | .. | ९३.६७ | १२३५.३० | .. | १२३५.३० |
| ४ | गुळ | ६२५.९२ | .. | ६२५.९२ | २०३.३२ | .. | २०३.३२ |
| ५ | बहुळा | १४.५४ | .. | १४.५४ | ९१.४७ | .. | ९१.४७ |
| ६ | कमानीतांडा | १४५३.७० | .. | १४५३.७० | २४९.२९ | .. | २४९.२९ |
| ७ | शेळगांव बॅरेज | ६६१९.५५ | .. | ६६१९.५५ | १६९४०.६६ | .. | १६९४०.६६ |
| ८ | वरखेडे लोंढे | ८०२६.५० | .. | ८०२६.५० | २५५६.६८ | .. | २५५६.६८ |
| एकूण मध्यम प्रकल्प | | १६९०४.१४ | .. | १६९०४.१७ | २१२९९.२७ | .. | २१२९९.२७ |
| लघु प्रकल्प | | | | | | | |
| १ | अटलगव्हाण | ५.८८ | .. | ५.८८ | ०.०६ | .. | ०.०६ |
| २ | बाणगांव | ४२.२४ | .. | ४२.२४ | ३७.०८ | .. | ३७.०८ |
| ३ | भालगांव | १५.६८ | .. | १५.६८ | ०.४० | .. | ०.४० |
| ४ | बोरखेडा सांगवी | ० | .. | ० | ०.०३ | .. | ०.०३ |
| ५ | चिंचोरी लोहारा | ०.१ | .. | ०.०१ | ०.०३ | .. | ०.०३ |
| ६ | चिंचखेडा बंधारा | ०.५७ | .. | ०.५७ | ०.५३ | .. | ०.५३ |
| ७ | चिंचपाणी | २१५.२० | .. | २१५.२० | ०.०१ | .. | ०.०१ |
| ८ | चितेगांव | २१.३३ | .. | २१.३३ | ८.०३ | .. | ८.०३ |
| ९ | दरेगांव | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| १० | देवळीभोरस | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ११ | देव्हारी | २४.८८ | .. | २४.८८ | ० | .. | ० |
| १२ | धानवड | १७१.६५ | .. | १७१.६५ | १.३८ | .. | १.३८ |
| १३ | दिधी-२ | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| १४ | दिधी-३ | ७.९२ | .. | ७.९२ | ४८४.६३ | .. | ४८४.६३ |
| | | ५०५.३६ | .. | ५०५.३६ | ५३२.१८ | .. | ५३२.१८ |

सन २०२०-२०२१ व सन २०२१-२२ मध्ये झालेला खर्च-चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
|-----|-----------------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|--------------|
| | | २०२०-२१ खर्च | | २०२०-२१ खर्च | २०२१-२२ खर्च | | २०२१-२२ खर्च |
| १५ | गाळण-२ | ३.८९ | .. | ३.८९ | ९७.९६ | .. | - ९७.९६ |
| १६ | गंगापूरी | ४.९६ | .. | ४.९६ | १.२१ | .. | १.२१ |
| १७ | घोडसगाव | ९०.०० | .. | ९०.०० | २०.७७ | .. | - २०.७७ |
| १८ | गोंडखेड-२ | ३.९४ | .. | ३.९४ | १.७६ | .. | १.७६ |
| १९ | हंड्याकुंड्या | ० | .. | ० | ०.०७ | .. | ०.०७ |
| २० | हरीपूरा | ६.४३ | .. | ६.४३ | १९५.७५ | .. | १९५.७५ |
| २१ | हातगाव-२ | ४७७.३८ | .. | ४७७.३८ | ४८४.९४ | .. | ४८४.९४ |
| २२ | हिंगोणेसिम | १.८९ | .. | १.८९ | ४.५३ | .. | ४.५३ |
| २३ | जामडी | ७१.११ | .. | ७१.११ | ० | .. | ० |
| २४ | जोंधलखेडा | ०.०३ | .. | ०.०३ | ०.०१ | .. | ०.०१ |
| २५ | कजगाव को.प. | १.८८ | .. | १.८८ | ४.२५ | .. | ४.२५ |
| २६ | कळमसरे | १७.१८ | .. | १७.१८ | ७.२६ | .. | ७.२६ |
| २७ | कांग | २९४४.३३ | .. | २९४४.३३ | ४९३.५६ | .. | ४९३.५६ |
| २८ | खिर्डी को.प. | ६.६० | .. | ६.६० | ३.७९ | .. | ३.७९ |
| २९ | खोलसर | ४३.२८ | .. | ४३.२८ | ० | .. | ० |
| ३० | कोंदगाव | १८१.७५ | .. | १८१.७५ | १.२७ | .. | १.२७ |
| ३१ | कु-हा | १.१३ | .. | १.१३ | ३६४.९९ | .. | ३६४.९९ |
| ३२ | लोमांजन को.प. | ०.०२ | .. | ०.०२ | ० | .. | ० |
| ३३ | बोरखेडा | ० | .. | ० | २५.१७ | .. | २५.१७ |
| ३४ | मात्रणनाला | ० | .. | ० | ०.५२ | .. | ०.५२ |
| ३५ | मुंदखेडा | ३७४.०० | .. | ३७४.०० | ४९८.४८ | .. | ४९८.४८ |
| ३६ | नागझिरी को.प.बं. | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ३७ | नंबघामा | ११.७२ | .. | ११.७२ | ८.८९ | .. | ८.८९ |
| ३८ | निंबादेवी | १०.०१ | .. | १०.०१ | ३.०२ | .. | ३.०२ |
| ३९ | निमड्या | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ४० | ओढरे | ३८.९८ | .. | ३८.९८ | ०.१५ | .. | ०.१५ |
| ४१ | पासडी को.प. | २.२५ | .. | २.२५ | ५.३७ | .. | ५.३७ |
| ४२ | पिंप्री डांभुर्णी | ७४.६९ | .. | ७४.६९ | ११.२२ | .. | ११.२२ |
| ४३ | सारवाखाजोळे | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ४४ | शहापूर | ४६४.२० | .. | ४६४.२० | ४.८९ | .. | ४.८९ |
| ४५ | शेंदुर्णी | ८६.०२ | .. | ८६.०२ | ४.७९ | .. | ४.७९ |
| ४६ | शिरसोली-१ | ४७.७५ | .. | ४७.७५ | ७.४५ | .. | ७.४५ |
| ४७ | शिरसोली-२ | ०.८२ | .. | ०.८२ | ५१६.४३ | .. | ५१६.४३ |
| ४८ | सुनसगाव | ८८७.१९ | .. | ८८७.१९ | १३१.२३ | .. | १३१.२३ |
| ४९ | सुर | ४४.४३ | .. | ४४.४३ | २६.४२ | .. | २६.४२ |
| ५० | उमरदे | ०.४३ | .. | ०.४३ | ०.९८ | .. | ०.९८ |
| ५१ | वझी | ० | .. | ० | ०.०३ | .. | ०.०३ |
| ५२ | वाणेगाव राजुरी | २६.६३ | .. | २६.६३ | ०.८४ | .. | ०.८४ |
| ५३ | गोगडीनाला ल.पा. | ३४.५३ | .. | ३४.५३ | २.७४ | .. | २.७४ |
| ५४ | गोदगांव | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ५५ | हिवरखेडा ल.पा. | ० | .. | ० | ०.८८ | .. | ०.८८ |
| ५६ | हातगाव-१ | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| ५७ | नाशिराबाद (मुर्दापूर) | ० | .. | ० | १०.२३ | .. | १०.२३ |

सन २०२०-२०२१ व सन २०२१-२२ मध्ये झालेला खर्च-चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | २०२०-२१ खर्च | | २०२०-२१ खर्च | २०२१-२२ खर्च | | २०२१-२२ खर्च |
| ५८ | भामरखेडा | ० | .. | ० | ०.२० | .. | ०.२० |
| ५९ | विटनेर-२ | ३३.४७ | .. | ३३.४७ | ८.०० | .. | ८.०० |
| ६० | वाघली को.प. | १३.०८ | .. | १३.०८ | ४.८० | .. | ४.८० |
| ६१ | वाघझिरा | ० | .. | ० | ९४.९१ | .. | ९४.९१ |
| ६२ | वाकडी | ४३.६१ | .. | ४३.६१ | ० | .. | ० |
| ६३ | कृष्णपुरी | ० | .. | ० | १०.१९ | .. | १०.१९ |
| ६४ | सालसिगी | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| एकूण लघु प्रकल्प . . | | ६५४५.८७ | .. | ६५४५.८७ | ३३५४.६७ | .. | ३३५४.६७ |
| उपसा सिंचन योजना | | | | | | | |
| १ | भागपूर | ९०२७.४४ | .. | ९०२७.४४ | ६६१५.९५ | .. | ६६१५.९५ |
| २ | बोदवड परिसर (राऊचा देव) | १०४०८.०० | .. | १०४०८.०० | २७७०५.७४ | .. | २७७०५.७४ |
| ३ | कु-हा वडोदा | २४१२.४६ | .. | २४१२.४६ | ९०९.७८ | .. | ९०९.७८ |
| ४ | पद्मालय-२ | ३१०७.८१ | .. | ३१०७.८१ | ५५२.३८ | .. | ५५२.३८ |
| ५ | वरणगांव तळवेल | २३३.६१ | .. | २३३.६१ | २००१.१६ | .. | २००१.१६ |
| ६ | मुक्ताईनगर उंसियो | ०.७४ | .. | ०.७४ | १४.७९ | .. | १४.७९ |
| एकूण उपसा सिंचन योजना . . | | २५१९०.०६ | .. | २५१९०.०६ | ३७७९९.९८ | .. | ३७७९९.९८ |
| वाढ-विस्तार कामे | | | | | | | |
| १ | जामदा डावा कालवा जलसेतू बांधकाम | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| २ | खंडाळा बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ३ | जामदा कालवा किमी ६ मधून जळगाव येथून तितूर नदीत पाणी सोडणे | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| एकूण वाढ-विस्तार . . | | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| सर्वेक्षण | | | | | | | |
| १ | महाकाय पुनःभरण योजना (मेगा रिवाजी) | २८.०० | .. | २८.०० | ० | .. | ० |
| २ | सर्वेक्षण (नदी जोड) सारवे बाहटे | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| एकूण सर्वेक्षण . . | | २८.०० | .. | २८.०० | ० | .. | ० |
| एकूण सर्व . . | | ५६७०२.०१ | .. | ५६७०२.०१ | ७३६९९.९० | .. | ७३६९९.९० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ मध्ये झालेला खर्च

| अ.क्र. | प्रकल्पाचे नांव | सन २०२०-२१ मधील प्रत्यक्ष खर्च | | | सन २०२१-२२ मधील प्रत्यक्ष खर्च | | |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| | | योजनांतर्गत (३) | योजनेत्तर (४) | एकूण (५) | योजनांतर्गत (६) | योजनेत्तर (७) | एकूण (८) |
| | मोठे प्रकल्प | | | | | | |
| १ | पुनंद प्रकल्प | १०८६.९१ | .. | १०८६.९१ | ३५१.५१ | .. | ३५१.५१ |
| | एकूण मोठे प्रकल्प . . | १०८६.९१ | .. | १०८६.९१ | ३५१.५१ | .. | ३५१.५१ |
| | मध्यम प्रकल्प | | | | | | |
| १ | अमरावती | ५१.७३ | ०.०० | ५१.७३ | ५१.९४ | .. | ५१.९४ |
| २ | जामखेडा | ३४०.९२ | ०.०० | ३४०.९२ | २०.३९ | .. | २०.३९ |
| ३ | अक्कलपाडा | २०७२.३५ | .. | २०७२.३५ | ४३६.२६ | .. | ४३६.२६ |
| ४ | सुलवाडे बॅरेज | २६२.१६ | .. | २६२.१६ | ६८.४८ | .. | ६८.४८ |
| ५ | नागन | ६९.११ | ८४.२१ | १५३.३२ | ११०.२६ | ४४.१० | १५४.३६ |
| ६ | शिवण | ९४.९१ | २५.९२ | १२०.८३ | ७३.७० | ३४.९३ | ३१०.६३ |
| ७ | दरा | २१२.५९ | ६८.४१ | २८१.०० | २५३.८० | १२५.६० | ३७९.४० |
| ८ | सोनवद मध्यम प्रकल्प | ४.३० | ०.०० | ४.३० | ०.३६ | .. | ०.३६ |
| ९ | देहली मध्यम प्रकल्प | ६०५.९६ | १८०.८१ | ७८६.७७ | १८९९.८६ | २१७.०० | २११६.८६ |
| १० | वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प | ६५८.०४ | .. | ६५८.०४ | ६५१.८३ | .. | ६५१.८३ |
| ११ | प्रकाशा बॅरेज | ० | .. | ० | ० | .. | ० |
| १२ | सारंगखेडा बॅरेज | ९१.५९ | .. | ९१.५९ | १४४.०३ | .. | १०४.०३ |
| १३ | माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प | ८९१.३१ | .. | ८९१.३१ | ६९७.७० | .. | ६९७.७० |
| १४ | कोरडी मध्यम प्रकल्प | ११९.९१ | १०७.१७ | २२७.०८ | ६२.२२ | ५९.४१ | १२१.६३ |
| | एकूण मध्यम प्रकल्प . . | ५४७४.८४ | ४६६.५२ | ५९४१.३६ | ४१७२.३० | ४८१.०४ | ४६५३.३४ |
| | वाढ-विस्तार कामे | | | | | | |
| १ | पांझण डावा कालवा (मोरदळ-खोरदळ) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १२५.२२ | .. | १२५.२२ |
| २ | हरणबारी डावा कालवा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ० | .. | ० |
| ३ | केळझर चारी क्र.८ | ८५.७७ | ०.०० | ८५.७७ | ०.०० | .. | ०.०० |
| ४ | तळवाडे पोहच कालवा | ३७४.७० | ०.०० | ३७४.७० | २४७.९७ | .. | २४७.९७ |
| ५ | अनेर उजवा कालवा | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| ६ | करवंद उजवा कालवा | ८२.६३ | ०.०० | ८२.६३ | ५.१९ | .. | ५.१९ |
| ७ | पांझरा उजवा कालवा | ३.८५ | ०.०० | ३.८५ | ०.५० | .. | ०.५० |
| ८ | अनेर पुच्छ कालवा उर्वरित काम | ० | ०.०० | ० | ० | ०.०० | ० |
| ९ | मालनगांव डावा कालवा | ० | ०.०० | ० | ० | ०.०० | ० |
| १० | कुलथे चंची वाढ | ७.३९ | ०.०० | ७.३९ | ० | ०.०० | ० |
| ११ | पांझरा मुख्य कालवा | २९३.७७ | ०.०० | २९३.७७ | ५१.०० | ०.०० | ५१.०० |
| | एकूण वाढ-विस्तार कामे . . | ८४८.११ | ०.०० | ८४८.११ | ४२९.८८ | .. | ४२९.८८ |
| | लघु प्रकल्प | | | | | | |
| १ | ल.पा. रानमाळा | ०.०९ | ० | ०.०९ | ४.०५ | .. | ४.०५ |
| २ | ल.पा. फागणे | २४.३५ | ० | २४.३५ | ०.०० | .. | ०.०० |
| ३ | ल.पा. दहयाणे | ० | ० | ० | ० | .. | ० |
| ४ | पवनकुटी को.प. | ० | ० | ० | ० | .. | ० |
| ५ | छडवेल को.प. | ० | ० | ० | ० | .. | ० |
| ६ | बिलाडी | ० | ० | ० | ० | .. | ० |
| ७ | आसुस को.प. | १२.३५ | ० | १२.३५ | ० | .. | ० |
| ८ | नांदवन | ० | ० | ० | ० | .. | ० |
| ९ | खैरखुटी | ० | ० | ० | ० | .. | ० |
| १० | मुकटी तलाव | ४२.५५ | ० | ४२.५५ | ३०.२५ | .. | ३०.२५ |
| ११ | ल.पा.यो. शिरधाणे | ०.०० | ० | ० | ४.८३ | .. | ४.८३ |

सन २०२०-२०२१ व सन २०२१-२२ मध्ये झालेला खर्च-चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
|-----|---|--------|------|--------|--------|-----|---------------|
| १२ | ल.पा. खेडे | ० | ०.०० | ० | ०.०० | .. | ०.०० |
| १३ | को.प. मांडळ | १८७.१७ | ०.०० | १८७.१७ | ० | .. | ० |
| १४ | ल.पा. बेहेड | ०.०४ | ० | ०.०४ | १८.६३ | .. | १८.६३ |
| १५ | को.प. नवडणे | ० | ०.०० | ० | १९.३७ | .. | १९.३७ |
| १६ | को.प. जळोद | १.०९ | ०.०० | १.०९ | ०.०० | .. | ०.०० |
| १७ | को.प. मोराणे | ० | ०.०० | ० | ०.०० | .. | ०.०० |
| १८ | को.प. दोंदवाड | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| १९ | ल.पा. अमरावतीनाला | १४१.३६ | ०.०० | १४१.३६ | ० | .. | ० |
| २० | को.प. घोटाणे | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| २१ | ल.पा. कब-याखडक | ०.०३ | ०.०० | ०.०३ | ० | .. | ० |
| २२ | ल.पा. खामखेडा | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| २३ | ल.पा. अभनपूर | ०.०१ | ०.०० | ०.०१ | ० | .. | ० |
| २४ | ल.पा. सुसरी | १८.४३ | ० | १८.४३ | ४.६८ | .. | ४.६८ |
| २५ | ल.पा. राणीपूर | ०.५५ | ०.०० | ०.५५ | ० | .. | ० |
| २६ | ल.पा. चिरडा | ० | ०.०० | ० | ५.९७ | .. | ५.९७ |
| २७ | ल.पा. रंकानाला | ० | ०.०० | ० | ६.१८ | .. | ६.१८ |
| २८ | ल.पा. चौपाळे | ४.६९ | ०.०० | ४.६९ | ० | .. | ० |
| २९ | ल.पा. नेसू | १७.३१ | ०.०० | १७.३१ | ५.७४ | .. | ५.७४ |
| ३० | ल.पा. मेंदिपाडा | २०.९७ | ०.०० | २०.९७ | ० | .. | ० |
| ३१ | ल.पा. ढोंग | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| ३२ | ल.पा. पिंप्राणे | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| ३३ | ल.पा. कारेघाट | ०० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| ३४ | ल.पा. रामपूर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ३७३.१० | .. | ३७३.१० |
| ३५ | ल.पा. भूरीवेल | ० | ०.०० | ० | ६.७७ | .. | ६.७७ |
| ३६ | ल.पा. धनपूर | २५.९७ | ०.०० | २५.९७ | १२.९८ | .. | १२.९८ |
| ३७ | ल.पा. पानबारा | ०.४८ | ०.०० | ०.४८ | ० | .. | ० |
| ३८ | ल.पा. देवळीपाडा | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| ३९ | विसरवाडी (उंची वाढविणे) | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| ४० | ल.पा. धनोली | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० |
| ४१ | ल.पा. भेगू | १४६.५३ | ०.०० | १४६.५३ | १३१.७६ | .. | १३१.७६ |
| ४२ | ल.पा. जामलेवणी | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | .. | प्रकल्प पूर्ण |
| ४३ | ल.पा. नांदूरी | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | .. | प्रकल्प पूर्ण |
| ४४ | को.प.बं. निंबोळा | ३.५४ | ०.०० | ३.५४ | ०.०० | .. | प्रकल्प पूर्ण |
| ४५ | को.प.बं. महालपाटणे | ४१.९८ | ०.०० | ४१.९८ | ०.०० | .. | प्रकल्प पूर्ण |
| ४६ | ल.पा. बर्डीपाडा | ६.३४ | ०.०० | ६.३४ | ० | .. | ० |
| ४७ | ल.पा. हरीमहू | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| ४८ | ल.पा. हिंगणेपाडा | ० | ०.०० | ० | ० | .. | ० |
| ४९ | बुराई | ६.९० | ०.०० | ६.९० | ० | .. | ० |
| ५० | पाटणे को.प., सातभाई को.प., दाभाळी को.प. | ० | ०.०० | ० | ०.०० | .. | ० प्र. पू. |
| ५१ | निमगुल | ९१.०० | ०.०० | ९१.०० | ० | .. | ० |
| ५२ | शेरबारी | ४१.९२ | ०.०० | ४१.९२ | ० | .. | ० |

सन २०२०-२०२१ व सन २०२१-२२ मध्ये झालेला खर्च-चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ५३ | नारपार सर्वेक्षण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | . . | ०.०० |
| ५४ | नदी जोड | ० | ०.०० | ० | ० | . . | ० |
| ५५ | वटोली नाका प्रकल्प पूर्ण | ० | ०.०० | ० | ० | . . | ० |
| ५६ | ल.पा. इच्छागव्हाण | ० | ०.०० | ० | ० | . . | ० |
| ५७ | ल.पा. दसाणे | ५.३३ | ०.०० | ५.३३ | ० | . . | ० |
| ५८ | बिलबारे | ०.२१ | ०.०० | ०.२१ | ० | . . | ० |
| ५९ | खेडाकोप | ० | ०.०० | ० | ० | . . | ० |
| ६० | रापापूर | ६३९.६० | ०.०० | ६३९.६० | ६३९.६० | . . | ६३९.६० |
| ६१ | दुधखेडा | ६०.६८ | ०.०० | ६०.६८ | ० | . . | ० |
| ६२ | नारपार गिरणा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | . . | ०.०० |
| एकूण लघु प्रकल्प. . | | १५४२.३६ | ०.०० | १५४२.३६ | १५५९.९५ | . . | १५५९.९५ |
| उपसा सिंचन योजना | | | | | | | |
| १ | प्रकाश बुराई उ. सिं. योजना | २२७५.५६ | ०.०० | २२७५.५६ | ० | . . | ० |
| २ | सुलवाडे जामफळ उ. सिं. योजना | ३८२१८.८० | ०.०० | ३८२१८.८० | ३२७८९.४९ | . . | ३२७८९.४९ |
| ३ | उ. सिं. योजना झेंडे अंजन | ०.०६ | ०.०० | ०.०६ | ० | . . | ० |
| एकूण उपसा सिंचन योजना. . | | ४०४९३.६२ | ०.०० | ४०४९३.६२ | ३२७८९.४९ | . . | ३२७८९.४९ |
| सर्वेक्षण | | | | | | | |
| १ | नर्मदा खोरेचे पाणी तापी खोरेत वळविणे | ० | ०.०० | ० | ० | . . | ० |
| २ | वांजूळ पाणी | ० | ०.०० | ० | ० | . . | ० |
| एकूण. . | | ० | ०.०० | ० | ० | . . | ० |
| एकूण सर्व. . | | ४९४४५.८४ | ४६६.५२ | ४९९१२.३६ | ३९३०३.९३ | ४८१.०४ | ३९७८४.९७ |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पाची प्रस्तावना

लेखाशिर्ष :- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च :

(रुपये लाखात)

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
|-----|---|---|--------------------------|---------------------------------|--|
| १ | प्रकल्पाचे नाव | उर्ध्व तापी टप्पा-१ | उर्ध्व तापी टप्पा-२ | वाघूर | निम्न तापी |
| २ | नदीचे नाव | तापी | तापी | वाघूर | तापी |
| ३ | गांव (धरणस्थळ) | हतनुर | खारीया गटी घाट | रायपूर | पाडळसे |
| ४ | गांव (तालुका) | भुसावळ | धारणी | जळगांव | अमळनेर |
| ५ | जिल्हा | जळगांव | अमरावती | जळगांव | जळगांव |
| ६ | धरणाचा प्रकार | कॉंक्रीट व माती धरण | माती व दगडी धरण | दगडी/माती धरण | वक्राकार दरवाज्यांसह सांडवा व माती धरण |
| ७ | प्रशासकीय मान्यता (महिना/वर्ष) | जून, १९६७ | डिसेंबर, १९७८ | जानेवारी, १९७६ | मार्च, १९९७ |
| ८ | मुळ किंमत (रु. लक्ष) | १२०९ | १४०२६.८० | १२२८.२५ | १४२६४ |
| ९ | सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रु. लक्ष) | ५३६०१ | १४०२६.५८ | २२८८३१.०० | ११२७७४.०० |
| १० | केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता (महिना/वर्ष) | मार्च, १९७० | . . | १९-५-२०१३ | ऑक्टोबर, २०११ |
| ११ | दि. ३१-०३-२०२२ पर्यंतचा एकूण खर्च (ईटीपीसह) | ३४१२०.०० | ६७०.०० | १४८६५८.५१ | ६०२११.२० |
| १२ | प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) | ५३३५२.०० | ८७३१९ | ५५९७१.०० | ५४९३६ |
| | | प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात | | | |
| १३ | दि. ३०-०६-२०२२ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) | ५३१८१.०० | नाही | ३१४१६.०० | १६०० (अप्रत्यक्षपणे) |
| १४ | दि. ३०-०६-२०२३ पर्यंत निर्माण होणारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता (हेक्टर) | ० | . . | २४५५५.०० | ०.०० |
| १५ | पाण्याचे नियोजन/वापर (दलघमी.) | ३८८ दलघमी. | . . | . . | . . |
| १६ | २०२१-२०२२ मध्ये एकूण सिंचन झालेले क्षेत्र | सदर प्रकल्प ला.क्षे.वि.प्राधिकरण जळगावकडे हस्तांतरित झालेला आहे | . . | ३६३.०० दलघमी. ८७३३.०० हेक्टर | ५०२.०९ द. ल. घ. मी. ० |
| १७ | डाव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.) | डावा कालवा नाही | | १६.८५ कि. मी. | प्रकल्प अहवालानुसार तरतूद शाखा कालवा १२.२३५ कि.मी. नाही. |
| १८ | उजव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.) | ९४.४ कि.मी. | . . | २१.६५ | प्रकल्प अहवालानुसार तरतूद नाही. |
| १९ | प्रकल्पबाधित गावांची संख्या | ३४ | ७३ | ७ | १७ गावे |
| २० | जनजाती क्षेत्रास किती लाभ आहे | नाही | | नाही | नाही. |
| २१ | नियंत्रण अधिकारी | अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव | अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव | अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव | अ.अ.,ज.पा.प्र.मं., जळगांव |

८

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना

लेखाशिर्ष :- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च :

(रुपये लाखात)

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
|-----|---|---|---|---|--|-----------------------------------|
| १ | प्रकल्पाचे नाव | वरणगांव जळवेल परिसर सिंचन योजना, ता. भुसावळ, जि. जळगांव | कु-हा वढोदा इस्लामपूर उ. सिं. यो. ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव | बोदवड परिसर सिंचन योजना ता. बोदवड, जि. जळगांव | भागपूर उ. सिं. यो. | महाकाय पुनर्भरण योजना |
| २ | नदीचे नाव | तापी नदी (हतनूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातून) | पूर्णा नदी (हतनूर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र) | तापी व पूर्णा नदी (हतनूर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र) | तापी नदीवरील शेळगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्रातून | तापी. |
| ३ | गांव (धरणस्थळ) | ओझरखेडा | इस्लामपूर | जूनोने व जामटी | कडगांव | खारीयाघाटी |
| ४ | तालुका | भुसावळ | मुक्ताईनगर | बोदवड | जळगांव | धारणी |
| ५ | जिल्हा | जळगांव | जळगांव | जळगांव | जळगांव | अमरावती |
| ६ | धरणाचा प्रकार | उपसा सिंचन योजना | माती धरण | माती धरण | माती धरण | संधानक/माती धरण |
| ७ | प्रशासकीय मान्यता (महिना/वर्ष) | जुलै, १९९९ | ६-७-१९९९ | २-२-१९९९ | ३-१-१९९९ | जून २००३ सर्वेक्षण |
| ८ | मुळ किंमत (रु. लक्ष) | रु. ३०२२५.९२ | २०७०७.६१ लक्ष | ५२२२९ लक्ष | ४३८१४.५४ लक्ष | ७४.७९ लक्ष |
| ९ | सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रु. लक्ष) | ८६१११.०० लक्ष प्रथम प्रमा. प्राप्त | २२२६.५३ कोटी अद्याप मान्यता अप्राप्त | ३८३६४२.०० लक्ष अद्याप मान्यता अप्राप्त | २२६२.१३ कोटी अद्याप मान्यता अप्राप्त | २८०७ लक्ष अद्याप मान्यता अप्राप्त |
| १० | केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता (महिना/वर्ष) | प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाने पत्र क्र. Maha/६०-२०१३/PAC/३६/ दिनांक १४-०१-२००५ अन्वये तत्त्वतः मान्यता. | २३-६-२००५ तत्त्वतः मान्यता | १४ मार्च २०११ | जून, २०१२ तत्त्वतः मान्यता | (सर्वेक्षण व अन्वेषण) |
| ११ | दि. ३१-०३-२०२२ पर्यंतचा एकूण खर्च (रु. लक्ष) | रु.४७७३५.०८ लक्ष | ७९७८१.०० लक्ष | ८४३८२.०० लक्ष | २४०११.८९ | १९१५.०० लक्ष |
| १२ | प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी सिंचन क्षमता | २४७४४ हेक्टर | ३८८४७ हेक्टर | ५३४४९ हेक्टर | ३४८४२ | ३५७७८८ हेक्टर |
| १३ | दि. ३०-०६-२०२१ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर) | ० | निरंक | निरंक | ० | ० |
| १४ | दि. ३०-०६-२०२२ पर्यंत निर्माण होणारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता (हेक्टर) | ० | निरंक | निरंक | . . | ० |
| १५ | पाण्याचे नियोजित एकूण वापर | १२४.४१९ द. ल. घ. मी. | १००.९२८ द. ल. घ. मी. | १९८.५४ द. ल. घ. मी. | १९०.९० द. ल. घ. मी. | ८८२.१८ द. ल. घ. मी. |
| १६ | २०२०-२०२१ मध्ये एकूण सिंचन झालेले क्षेत्र | ० | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| १७ | डाव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.) प्रस्तावित | सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही. | सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही. | सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही. | कालवा प्रस्तावित नाही. | २६० कि. मी. |
| १८ | उजव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.) शाखा कालवा | सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही. | सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही. | सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही. | कालवा प्रस्तावित नाही. | २३१ कि. मी. |
| १९ | प्रकल्पबाधित गावांची संख्या | निरंक | निरंक | निरंक | १ | - |
| २० | जनजाती क्षेत्रास किती लाभ आहे | काही नाही. | निरंक | काही नाही. | . . | - |
| २१ | नियंत्रण अधिकारी | अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव | अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव | अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव | अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव | अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना

लेखाशीर्ष :- ४७०१ मोळ व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

(रुपये लाखात)

| अ. क्र. (१) | तपशील (२) | (३) |
|----------------|---|---|
| १ | प्रकल्पाचे नाव | : पुनंद प्रकल्प |
| २ | नदीचे नांव | : पुनंद नदी |
| ३ | गांव (धरणस्थळ) | : सुपळे दिगर |
| ४ | गांव तालुका | : कळवण |
| ५ | जिल्हा | : नाशिक |
| ६ | धरणाचा प्रकार | : मातीचे, नदी पात्रात द्वारसहित दगडी सांडवा |
| ७ | प्रशासकीय मान्यता(महिना/वर्ष) | : मूळ १९८१, प्रथम सुधारित जाने. १९९९, द्वितीय सुधारित दिनांक ४-११-२००८, पुनंद प्रकल्पाच्या तृतीय सुप्रमास शा. नि. सुप्रमा ०८२१-प्र.क्र.(२८२/२१)मो.प्र.१ दिनांक २९-०६-२०२२ अन्वये रु. ६०७७०.०० लक्ष किंमतीस मान्यता प्राप्त. |
| ८ | मूळ किंमत (रुपये लक्ष) | : रु. ९१४.५२ लक्ष |
| ९ | सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रु. लक्ष) | : रु. ६०७७०.०० लक्ष |
| १० | केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता (महिना/वर्ष) | : मे, २००९ |
| ११ | दि. ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचा एकूण खर्च (इ. टी. पी. सह) | : ४६२१३.८७ लक्ष |
| १२ | प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी) | : १२६६२ हे. पिकक्षेत्र |
| १३ | दि. ३१ जून २०२२ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी) | : ११०७२.०० हे. पिकक्षेत्र |
| १४ | दि. ३१ जून २०२३ पर्यंत निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी) | : ११४२२ हे. पिकक्षेत्र |
| १५ | पाण्याचे नियोजन/वापर (दलघमी.) | : ३६.९९ द. ल. घ. मी. |
| १६ | २०२१-२०२२ मध्ये एकूण सिंचन झालेले क्षेत्र (हेक्टरी) | : ४६९० हेक्टर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) |
| १७ | डाव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.) | : ५८.४० कि. मी. |
| १८ | उजव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.) | : १०१.६७ कि. मी. |
| १९ | प्रकल्पबाधित गावांची संख्या | : ३ (४ पाडे) |
| २० | जनजाती क्षेत्रास किती लाभ आहे | : ७२२७.९८ हे. |
| २१ | नियंत्रण अधिकारी | : अ. अ., धु. पा. प्र. मं., धुळे |

Dhule Irrigation Project Circle, Dhule**Major Project Introductory****Name of Account - 4701 Capital Outlay on Major & Medium Irrigation Project :**

(Rs. in Lakhs)

| Sr. No. (1) | Description (2) | (3) |
|----------------|--|--|
| 1 | Name of Project | : Punand |
| 2 | Name of River | : Punand |
| 3 | Name of Village (Dam site) | : Suple Digar |
| 4 | Taluka | : Kalwan |
| 5 | District | : Nashik |
| 6 | Type of Dam | : Earthen with gated spilway. |
| 7 | Administrative Approval (Month/Year) | : Original May, 1981, Revised Jan. 1999, II Revised Nov. 2008, III rd 06-2022. |
| 8 | Original Cost (Rs. in lakhs) | : Rs. 914.52 Lakhs. |
| 9 | Revised Administrative Cost (Rs. in lakhs) | : Rs. 60770.00 Lakhs. |
| 10 | Approval of Control of Water Board (Month /Year) | : May, 2009 |
| 11 | Exp. incurred upto end of March, 2022 (with E.T.P.) | : 46213.87 Lakhs. |
| 12 | Creation of Irrigation potential on completion of project (Hect.) | : 12662 Hect. |
| 13 | Creation of total Addl. Irrigation potential upto end of 30-6-2022 | : 11072 Hect. |
| 14 | Creation of total Addl.Irrigation upto end of 30-6-2023 | : 11422 Hect. |
| 15 | Further utilisation of Water | : 36.99 M.cum. |
| 16 | Total area irrigated during 2019-20 | : 4690 Hect. (direct & Indirect) |
| 17 | Length of Left Bank Canal (in K.M.) | : 58.40 K.M. |
| 18 | Length of Right Bank Canal (in K.M.) | : 101.67 K. M |
| 19 | No. of project affected villages | : 3 (4 Hamlets) |
| 20 | Advantage of Tribal Area | : 7227.98 Hq. |
| 21 | Controlling Officer | : S.E.,D.I.P.C., Dhule |

जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

| कार्यकारी / बाब (१) | उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-१ अतिरिक्त सांडवा बांधकाम व त्या आनुषंगिक कामे (२) | निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे, ता. अमळनेर जि. जळगाव (३) | वाघूर प्रकल्प ता. भुसावळ, जि. जळगाव (४) | उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-२ (५) |
|-----------------------------|---|--|--|---|
| (१) भूसंपादन | | | | |
| (अ) खाजगी क्षेत्र | | | | प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात नाही |
| एकूण हेक्टर | | २००३.७१ | ४६७६.०१ | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | ५५७.४२ | ४६२९.६२ | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | १००.०० | २६.४६ | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | १३४६.२९ | १९.९३ | |
| (ब) सरकारी क्षेत्र | | | | |
| एकूण हेक्टर | | ३९०.७७ | ३१७.१५ | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | २०९.९४ | ३१७.१५ | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | २५.०० | ० | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | १५.८३ | ० | |
| (क) वन क्षेत्र | | | | |
| एकूण हेक्टर | | ३.१२ | ३९७.८३ | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | ० | ३९७.८३ | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | ० | ० | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | ० | ० | |
| (२) शीर्ष कामे - | | | | |
| (अ) खाजगी क्षेत्र | प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचेकडे हस्तांतरित केला आहे. | | खाजगी क्षेत्र खोदकाम | |
| एकूण (घ. मी.) | | २१३३७५३ | ८४७२९०.०० | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | २०१७९३३ | ८४७२९० | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | ११६६१९ | ० | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | ० | ० | |
| (ब) दगडीकाम | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | | २५५०७० | २७५४६० | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | १९४८१६.१४ | २७५४६० | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | ० | ० | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | ० | ० | |
| (क) संधानक | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | | ३००५२७ | ८४९३० | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | २१५७४४ | ८४९३० | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | ३२८०० | ० | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | ५९९८३ | ० | |
| (ड) मातीकाम | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | | ४८४२५५.८१ | १७६९२५०.०० | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | २२४२०१ | १७६८३८५.०० | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | ३३५६४ | ८६५.०० | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | ० | ० | |
| (इ) दरवाजे | | | | |
| एकूण (संख्या) | वाढीव अतिरिक्त दरवाजे-८ प्रसांभ | २३ | २० | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ० २१६.८५ मी. तलांक पूर्ण डाव्या बाजूची | ० | २० | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० मार्गदर्शक भिंत द्वार उभारणी | ० | ० | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | १२ | ० | |

जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

| कार्यकारी / बाब (१) | उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-१ अतिरिक्त सांडवा बांधकाम व त्या आनुषंगिक कामे (२) | निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे, ता. अमळनेर जि. जळगाव (३) | वाघूर प्रकल्प ता. भुसावळ, जि. जळगाव (४) | उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-२ (५) |
|---------------------------------|---|--|--|---|
| (३) कालवे व शाखा- | | | | |
| (अ) खोदकाम | | | | प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात नाही |
| एकूण (घ. मी.) | | | ४६३०५६० | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | | ४६३०५६० | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | | ० | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | | ० | |
| (ब) भराव | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | | | | भरावाचे परिमाण खोदकाम समाविष्ट आहे |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | | | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | | | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | | | |
| (क) अस्तर | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | | | | तरतूद नाही |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | | ७७२७४० चौ. मी. | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचेकडे हस्तांतरित केला आहे. | | ४४२३६० चौ. मी. | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | | ३३०३८० चौ. मी. | |
| (ड) कालव्यावरील बांधकामे | | | | |
| एकूण (संख्या) | | | | तरतूद नाही |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | | ११२९ | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | | १०९१ | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | | ३८ | |
| (४) वितरिका | | | | |
| वितरण व्यवस्था (हेक्टर) | | | | तरतूद नाही |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | | ५५९७१ | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | | ३१४१६ | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | | २४५५५ | |
| (५) को. प. बंधारे | | | | |
| एकूण (संख्या) | | | | तरतूद नाही |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | | | ० | |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | | | ० | |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | | | ० | |

जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

| कार्यकारी / बाब | वरणगांव तळवेल परिसर सिंचन योजना, ता.मुसावळ उ.सिं.यो.,ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव | कु-हा वढोदा इस्लामपूर जि. जळगांव | बोदवड परिसर सिंचन योजना, ता. बोदवड, जि. जळगांव | भागपूर उ. सिं. यो. □ (९) |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| (१) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| (१) भूसंपादन | | | १०७१.३६हेक्टर | |
| (अ) खाजगी क्षेत्र | | | भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालया कडे सादर. | भागपूर धरणाच्या कामास सुरुवात झाली आहे. |
| एकूण हेक्टर | ६४०.१९ | ५३०.०३ | | |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ६४०.१९ | ४९०.०० | ६६१.०४ | ३५३.९५ |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ४०.०३ | १.१० | ० |
| | | | २० | ० |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ४२.७४ | ०.०० | ६४० | १५४.६० |
| (ब) सरकारी क्षेत्र | | | | |
| एकूण हेक्टर | ३६.५५ | ३.९६ | १५०.९५ | ३६.०७ |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ३.९६ | ० | ० |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ३६.५५ | ० | ० | ३६.०७ |
| (क) वन क्षेत्र | | | | |
| एकूण हेक्टर | ७४.५४ | १.९८ | २७९ | २७९ |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ७४.५४ | १.९८ | ८६ | २७९ |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | निरंक | ० | १२९ | निरंक |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | निरंक | ० | १५० | निरंक |
| (२) शीर्ष कामे - | | | | |
| (अ) खोदकाम | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | ५९९९८५ | ४०४८४४६ | ३५००००० | १६२७३४० |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ५९९९८५ | १०६५२५५ | २०२२००० | ६६२१०८ |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ८००००० | १५०००० | ७२४९३ |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ५९५८९४ | १०००००० | ७९२७३९ |
| (ब) दगडीकाम | ० | ० | ० | ४८१२६० |
| एकूण (घ. मी.) | ० | ० | ० | २७००९ |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ० | ० | ० | १४५८०८ |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | १८५०६५ |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | |
| (क) संधानक | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | १५५१७ | ३९३२३ | ४५००० | २५८०८ |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | १५५१७ | ९९९५ (घ. मी.) | ० | ० |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | १०००० (घ. मी.) | १०००० | ७२०० |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | १०००० (घ. मी.) | २५००० | १३०२० |
| (ड) मातीकाम | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | ५७४३२४४ | १८१३३९६३ | १५५००००० | १४३४०१३० |
| ३१-३-२०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ५७४३२४४ | १२२६४१६२ | ५४५५००० | ४५३०३१५ |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ३०००००० | ३५००००० | २६५५४०५ |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | २०००००० | ६५४५००० | ४२९२६४६ |
| (इ) दरवाजे | | | | |
| एकूण (संख्या) | २ | २ | ४ अ ४ | २ |
| | | | Emergency Gate | १ |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | १ | १ |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | २ | १ | ० | १ |

जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

| कार्यकारी / बाब (१) | वरणगांव तळवेल परिसर सिंचन योजना, ता.भुसावळ उ.सि.यो.ता. जि. जळगांव (६) | कु-हा वढोदा इस्लामपूर मुक्ताईनगर, जि. जळगांव (७) | बोदवड परिसर सिंचन योजना, ता. बोदवड, जि. जळगांव (८) | भागपूर उ. सि. यो. □ (९) |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| (३) कालवे व शाखा- | | | | |
| (अ) खोदकाम | | | | प्रकल्पाच्या धरणाच्या कामास सुरुवात झाली आहे. |
| एकूण (घ. मी.) | ० | ० | ० | ० |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| (ब) भराव | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | ० | ० | ० | ० |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| (क) अस्तर | | | | |
| एकूण (घ. मी.) | ० | ० | ० | ० |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| (ड) कालव्यावरील बांधकामे | | | | |
| एकूण (संख्या) | ० | ० | ० | ० |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| (४) वितरिका | | | | |
| वितरण व्यवस्था (हेक्टर) | १६९४८ | ३८८४७ | ५३४४९ | १८१४१ |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ५३८७ | ० | ० | ० |
| (५) को. प. बंधारे | | | | |
| एकूण (संख्या) | ० | ० | ० | ० |
| ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |
| २०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती | ० | ० | ० | ० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

| अ. क्र. | कार्यकारी बाब Activity/Item | दरा | नागन | शिवण | कोरडी | देहली | प्रकाशा बुराई | प्रकाशा बॅरेज |
|---------|--|-------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| (१) | भूसंपादन (Land Acquisition) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | (अ) खाजगी क्षेत्र (a) Private land | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण हेक्टर | २६.४१ | ४२५.१६ | ३५०.५८ | ३५२.४३ | ३६७.४८ | २९९.६८ | ४५.३५ |
| | Total Hectares | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती | २६ | ४०२.३१ | ३४१.५७ | ३१६.९२ | ३६५.१९ | ६९.४३ | ४१.७२ |
| | Progress upto 31-3-2021 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | २०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | २.६२ | ३.८७ | ० | ० | ० |
| | Estimated progress in 2021-22 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | मधील अंदाजित प्रगती | १९.३३ | २२.८५ | ६.३९ | ३१.६४ | २.२९ | २३०.१५ | ३.६३ |
| | Estimated progress in 2022-23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | (ब) सरकारी क्षेत्र (b) Government land | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण हेक्टर | ०.०० | ४४.३२ | .. | १.२१ | ६.८७ | १०.४० | ३४.१४ |
| | Total Hectares | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती | ०.०० | ४४.३२ | .. | ०.०० | ६.०१ | ०.०० | ०.०० |
| | Progress upto 31-3-2021 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | २०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2021-22 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | २०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | .. | १.२१ | ० | १.४० | ३४.१४ |
| | Estimated progress in 2022-23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | (क) वन क्षेत्र (c) Government land | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण हेक्टर | ८२.५३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ३२.५१ | ०.०० |
| | Total Hectares | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | ३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती | ८२.५३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४.२४ | ०.०० |
| | Progress upto 31-3-2021 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | २०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2021-22 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | २०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २८.२७ | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

| अ. क्र. | कार्यकारी बाब Activity/Item | दरा | नागन | शिवण | कोरडी | देहली | प्रकाशा बुराई | प्रकाशा बॅरेज |
|---------|---|-----------|------------|------------|------------|--------|------------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| (२) | शीर्ष कामे - (Head work) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | (अ) खोदकाम (a) Excavation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण (घ. मी.) | ६७९१६१.०० | १५२८६२५.०० | २२३४६१७.०० | १७६०३४५.०० | ७०६१०३ | २७३०००.०० | ०.०० |
| | Total cu. m. | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ६४२०५५.०० | १४७०६६८.०० | २१६६६४०.०० | १६४५३१५.०० | ६६४१३१ | १३००००.०० | ०.०० |
| | Progress upto 31-3-2022 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४१९७१ | २०००० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | काम पूर्ण | काम पूर्ण | काम पूर्ण | काम पूर्ण | ०.०० | ५००० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| | (ब) दगडीकाम (b) Masonary work | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण (घ. मी.) | ०.०० | ७६६१५.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २२०००.०० | ०.०० |
| | Total cu. m. | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ०.०० | ६९१३८.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Progress upto 31-3-2022 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ७४७७.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २२०००.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| | (क) संधानक (c) Concrete | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण (घ. मी.) | ४९४५२.०० | १९३११.०० | १२७४५.०० | १८३१९.०० | ११३२२४ | १८५७०.०० | २५२४००.०० |
| | Total cu. m. | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ३००० | १५५४४.०० | ११७४०.०० | १७६४५.०० | १०१३५२ | ८६८३ | २५२४००.०० |
| | Progress upto 31-3-2022 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ३७६७.०० | ०.०० | ०.०० | ३६९७ | १००० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ३००० | ०.०० | काम पूर्ण | काम पूर्ण | ० | ६५०० | काम पूर्ण |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

| निम्नपांझरा (१०) | वाडीशेवाडी (११) | सारंगखेडा बॅरेज (१२) | पांझण डावा कालवा (१३) | माणिकपुंज (१४) | केळझर चारी क्र. ८ (१५) | हरणबारी डावा कालवा (१६) | पुनद प्रकल्प (१७) | जामखेडी (१८) | सुलवाडे जामफळ उर्सियो (१९) |
|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ७३०६७१.०० | ७५०४८०.०० | ७१२५९५.७१ | ०.०० | ३९८७९१.०० | ०.०० | ०.०० | ४५५५.०० | २६९५१०.०० | २६६९९५० |
| ७२८६४०.०० | ७५०४८०.०० | ७१२५९५.७१ | ०.०० | ३९८७९१.०० | ०.०० | ०.०० | ४४६०.४० | २६९५१०.०० | ४२६११० |
| १०३१.०० | १००.०० | १००.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ११२१७२० |
| काम पूर्ण | काम पूर्ण | काम पूर्ण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ११२१७२० |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| २२२६१०.०० | ६५४१०.०० | १९३७३५.३३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १६२६९०.०० | ६०६४.०० | ०.०० |
| २२२६१०.०० | ६५४१०.०० | १९३७३५.३३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १६२६९०.०० | ६०६४.०० | ०.०० |
| ०.०० | १००.०० | १००.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ०.०० | काम पूर्ण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ५८११०.०० | १६७००.०० | २२२९९३.९९ | ०.०० | ३८३६४.०० | ०.०० | ०.०० | २२६५० | ४०३४.०० | ७८७५०.०० |
| ५६१७०.०० | १६६४०.०० | २२२९९३.९९ | ०.०० | ३८३६४.०० | ०.०० | ०.०० | २२३०० | ४०३४.०० | ५७९० |
| १०४०.०० | ९९.६४ | १००.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ३५०.०० | ०.०० | ३६४८० |
| काम पूर्ण | काम पूर्ण | काम पूर्ण | ०.०० | काम पूर्ण | ०.०० | ०.०० | ० | ०.०० | ३६४८० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

| अ. क्र. | कार्यकारी बाब Activity/Item | दरा | नागन | शिवण | कोरडी | देहली | प्रकाशा बुराई | प्रकाशा बॅरेज |
|----------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| | (ड) मातीकाम | | | | | | | |
| | (d) Earth Work | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | (अ) भराव | | | | | | | |
| | (a) Embankment | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण (घ. मी.) | ९०७२२७.०० | ४०३३५५.०० | ३२५५०४०.०० | ४२३०५५५.०० | १२७३०४९ | १८५६३.०० | १२०४३०.०० |
| | Total cu. m. | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ८६४९३३.५५ | ४०२८५५५.०० | ३२५४३५०.०० | ३९३०७००.०० | १२९४९३२ | ५५६३ | ११९५४०.०० |
| | Progress upto 31-3-2022 | | | | | | | |
| | २०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ० | ६००० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ४३०९३.४५ | काम पूर्ण | काम पूर्ण | काम पूर्ण | ५८९०९ | ३००० | काम पूर्ण |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| | (इ) दरवाजे | | | | | | | |
| | (e) Gates | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण (संख्या) | ०.०० | ३.०० | ३.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २७.०० |
| | Total No. | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ०.०० | ३.०० | ३.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २७.०० |
| | Progress upto 31-3-2022 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ३.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| 3 | कालवे व शाखा- | | | | | | | |
| | (Canal & Branches) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | (अ) खोदकाम | | | | | | | |
| | (a) Excavation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण (घ. मी.) | १०२०८४.०० | १२८३७४४.०० | ११२३००.०० | ४८१२५०.०० | १९२१४९०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Total cu. m. | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती | ७९९९६९.०० | ०.०० | ११२३००.०० | ३९४४८० | १५४२६९२.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Progress upto 31-3-2022 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २९९४ | १९७८८९४.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ३०९२२.०० | १२८३७४४.०० | बंदीस्त पाईप लाईन कामे प्रगतीत | १६३८५६ | ३७८७९८.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

| निम्नपांझरा (१०) | वाडीशेवाडी (११) | सारंगखेडा बॅरेज (१२) | पांझण डावा कालवा (१३) | माणिकपुंज (१४) | केळझर क्र. ८ (१५) | चारी हरणबारी डावा पुनद कालवा (१६) | प्रकल्प (१७) | जामखेडी (१८) | सुलवाडे जामफळ उसियो (१९) |
|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| २६४४११०.०० | १५७९६१०.०० | २४२८९१.३२ | ०.०० | ४२२९०२.०० | ०.०० | ०.०० | १४६६६८०.०० | ०.०० | १००७६७९० |
| २६४४०४.०० | १५७९६१०.०० | २४२९९१.३२ | ०.०० | ४२२९०२.०० | ०.०० | ०.०० | १४६६६८०.०० | ०.०० | १५६१६६० |
| ०.०० | १००.०० | १००.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४२५७५६५ |
| ०.०० | काम पूर्ण | काम पूर्ण | ०.०० | काम पूर्ण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४२५७६६५ |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| १७.०० | ६.०० | २६.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४.०० | ०.०० | ४ |
| १७.०० | ६.०० | २६.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४.०० | ०.०० | १ |
| ०.०० | १००.०० | १००.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १ |
| ०.०० | काम पूर्ण | काम पूर्ण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २ |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ८५१३४०.०० | ४१२७६० | ०.०० | ९८३८७.०० | ३००९३०.०० | २०२४०.०० | २२९२४१.०० | २४२१११०.०० | २४५४१७.४० | ०.०० |
| ८३९९४०.०० | २३६८६७ | ०.०० | ५२१४१.०० | २९६९३० | २०२४० | १९७२४१ | २४१६०१० | २३०१६२.६८ | ०.०० |
| ०.०० | २१८५५.३६ | ०.०० | ०.०० | २००० | ० | १२००० | १०० | ०.०० | ०.०० |
| ०.०० | १००० | ०.०० | काम पूर्ण | २००० | ० | २०००० | ५००० | १५२५४.७२ | ०.०० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

| अ. क्र. | कार्यकारी बाब Activity/Item | दरा | नागन | शिवण | कोरडी | देहली | प्रकाशा बुराई | प्रकाशा बॅरेज |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| (ब) भराव | | | | | | | | |
| (b) Embankment | | | | | | | | |
| | एकूण (घ. मी.) | ७४५७०.०० | १८३४९६.०० | ९२३४०.०० | ४५१८९२.०० | ३२६०३५३.०० | ०.०० | ०.०० |
| Total cu. m. | | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती | २३६४७.८३ | १११२१.०० | ९२३४०.०० | ४०४९.०० | २६१५६०० | ०.०० | ०.०० |
| Progress upto 31-3-2020 | | | | | | | | |
| | २०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ४२४९.०० | ४३०००० | ०.०० | ०.०० |
| Estimated progress in 2020-21 | | | | | | | | |
| | २०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती | ५०९२२.४२ | १७२३७५.०० | बंदीस्त पार्सप लाईन प्रस्तावित | ००.०० | ६४४७५३ | ०.०० | ०.०० |
| Estimated progress in 2021-22 | | | | | | | | |
| (क) अस्तर | | | | | | | | |
| (c) Lining | | | | | | | | |
| | एकूण (घ. मी.) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २०२.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| Total cu. m. | | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| Progress upto 31-3-2020 | | | | | | | | |
| | २०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| Estimated progress in 2020-21 | | | | | | | | |
| | २०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| Estimated progress in 2021-22 | | | | | | | | |
| (ड) कालव्यावरील बांधकामे | | | | | | | | |
| (d) C. D. Works | | | | | | | | |
| | एकूण (संख्या) | १२२.०० | १२२.०० | ०.०० | ६१०.०० | ७५.०० | ०.०० | ०.०० |
| Total Nos. | | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती | २९.०० | ०.०० | ०.०० | १५०.०० | ७५ | ०.०० | ०.०० |
| Progress upto 31-3-2020 | | | | | | | | |
| | २०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती | ३०.०० | ०.०० | ०.०० | ४६०.०० | ० | ० | ० |
| Estimated progress in 2020-21 | | | | | | | | |
| | २०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती | ६३.०० | १२२.०० | बंदीस्त पार्सप लाईन प्रस्तावित | ०.०० | ० | ० | ० |
| Estimated progress in 2021-22 | | | | | | | | |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

| निम्नपांझरा (१०) | वाडीशेवाडी (११) | सारंगखेडा बॅरेज (१२) | पांझण डावा कालवा (१३) | माणिकपुंज (१४) | केळझर चारी क्र. ८ (१५) | हरणबारी डावा कालवा (१६) | पुनद प्रकल्प (१७) | जामखेडी (१८) | सुलवाडे जामफळ उसियो (१९) |
|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| ६००५५० | ४५६२४० | २४२९९१.३२ | ६०४३२ | २३५३११ | ३४६९१.२६ | ८५८२१२.५७ | १८१६६५०.०० | २७२१०९.०३ | ०.०० |
| ६२०६४०.०० | २५३८०९ | २४२९९१.३२ | ४०००० | २३३८११ | ३४६९१.२६ | ७८९५३ | १८१४५५० | २४४२८१.२१ | ०.०० |
| ० | ५०० | १००.०० | ० | १००० | २०० | ५००० | १०० | ०.०० | ०.०० |
| ० | २३८७४.३३ | काम पूर्ण | काम पूर्ण | ५०० | ० | ७७४२५९ | २००० | २७८२७.८२ | ०.०० |
| ७५८६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ७५८६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ०.०० | ०.०० | ० | ० | ० | ० | ० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| २६२ | २८९ | ० | ५८ | १०२ | ६१ | ११५ | १०४४ | १४२ | २४ |
| २६३ | ७ | ० | ५८ | ६० | ५० | १५ | ९७० | १४० | ० |
| ०.०० | ७ | ० | ० | १० | ५ | २० | ३० | २ | ०.०० |
| ०.०० | १४.०० | ० | ० | ० | ० | ७० | ६४ | २ | ०.०० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

| अ. क्र. | कार्यकारी बाब Activity/Item | दरा | नागन | शिवण | कोरडी | देहली | प्रकाशा बुराई | प्रकाशा बॅरेज |
|----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| 4 | (४) वितरिका | | | | | | | |
| | (4) Distributories | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | वितरण व्यवस्था (हेक्टर) | ३४४९.०० | ३३५६.०० | ३३९५.०० | ३६५९.०० | ३४८१.०० | ७४३९.०० | १०३०७.०० |
| | Distribution System (Ha.) | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२१ पर्यंत प्रगती | ०.०० | ०.०० | १७८० | २७०० | ०.०० | ०.०० | १०३०७.०० |
| | Progress upto 31-3-2021 | | | | | | | |
| | २०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2021-22 | | | | | | | |
| | २०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती | ३४४९.०० | ३३५६.०० | १६१५ | ४५९ | ३४८१.०० | ४५००.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2022-23 | | | | | | | |
| 5 | को. प. बंधारे | | | | | | | |
| | K. T. Weir | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | एकूण (संख्या) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १.०० | ०.०० |
| | Total Nos. | | | | | | | |
| | ३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Progress upto 31-3-2020 | | | | | | | |
| | २०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2020-21 | | | | | | | |
| | २०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १.०० | ०.०० |
| | Estimated progress in 2021-22 | | | | | | | |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

| निम्नपांझरा (१०) | वाडीशेवाडी (११) | सारंगखेडा बॅरेज (१२) | पांझण डावा कालवा (१३) | माणिकपुंज (१४) | केळझर क्र. ८ (१५) | चारी हरणबारी डावा कालवा (१६) | पुनद प्रकल्प (१७) | जामखेडी (१८) | सुलवाडे जामफळ उसियो (१९) |
|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ७५८५ | ४२०४.०० | ० | ४०० | २६८५ | ० | ० | १२६६२ | ३७५० | ५२७२० |
| ७५८५ | १०० | ० | ४०० | १७६२ | ० | ० | ११०७२ | २४१७ | ० |
| ० | १०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ० | ३०० | ० | ४०० | .. | ० | ० | ५०० | ० | ६१५५ |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |

१०% लाभक्षेत्र
सर्वेक्षणाची कार्यवाही
प्रगती पथावर
असून त्यावरून
प्रति हेक्टरी दर
प्राप्त करून संपूर्ण
लाभक्षेत्रांतर्गत
(PDN) बंदीस्त
नलिका वितरण
प्रणाली चे काम
करण्याकरिता EPC
प्रकारची निविदा
काढण्यात येणार
आहे.

जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प

MEDIUM IRRIGATION PROJECTS

(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

(iii) Programme workload summary and explanation of financial requirements

(अ) खालील तक्त्यामध्ये प्रकल्पावरिल प्रगती दर्शविली आहे

(a) The following table gives the physical progress of the projects

(रुपये लाखात)

| अ. क्र. | कार्यक्रम (प्रकल्प) | मूळ अंदाजित खर्च (रुपये लाखात) | अगदी अलीकडचा सुधारित खर्च (रुपये लाखात) | ३१-१-२०२२ पर्यन्त पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी | २०२१-२२ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी | २०२१-२२ मधील चालू बांधकामाची सुधारित अंदाजित टक्केवारी | २०२२-२३ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी | शेराजनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी |
|---------|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| १ | बहुळा | २६६.४२ | १४५१२.०० | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ० |
| २ | अंजनी | २८४.६९ | ३८७५८.०० | ७० | ७० | ७० | ७० | ० |
| ३ | गुळ | ५९२.०७ | १९८५३.५७ | ९५ | ९५ | ९५ | ९५ | ० |
| ४ | मोर | १२२.९० | ८१३६.०० | ९० | ९० | ९० | ९० | ० |
| ५ | मंगरुळ | १०७.१६ | १५८३.०० | १०० | १०० | १०० | १०० | ० |
| ६ | शेळगांव बॅरेज | १९८०५.८९ | ९५५३८.२७ | ९३ | ९५ | ०५ | १०० | ० |
| ७ | वरखेडे लॉडे बॅरेज | ७५६३.७५ | ४०६५७.५१ | ७७ | ९० | १३ | ९० | ० |
| ८ | कमानीततांडा योजना ता. जामनेर, जि. जळगांव | ४२२१.६६ | २०२९६.५० | १०० | १०० | १०० | ० | ० |
| ९ | पद्मालय-२ उपसा सिंचन योजना ता. एरंडोल, जि. जळगांव | ९५४४.६९ | २७५५०.४३ | ७६ | ७६ | ७६ | ० | ० |
| १० | महाकाय पुनर्भरण योजना | २१९३.०० | १९१५.०० | ८० | १० | १५ | ०५ | ० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प

MEDIUM IRRIGATION PROJECTS

(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

(iii) Programme workload summary and explanation of financial requirements

(अ) खालील तक्त्यामध्ये प्रकल्पावरिल प्रगती दर्शविली आहे

(a) The following table gives the physical progress of the projects

(रुपये लाखात)

| अ. क्र. | कार्यक्रम (प्रकल्प) | मूळ अंदाजित खर्च (रुपये लाखात) | अगदी अलीकडचा सुधारित खर्च (रुपये लाखात) | ३१-१-२०२२ पर्यंत पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी | २०२१-२२ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी | २०२१-२२ मधील सुधारित अंदाजित टक्केवारी | २०२२-२३ मधील अंदाजित टक्केवारी | शेराजनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी |
|---------|--|--------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| १ | माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प Manikpunj Medium Project | १३०८५.०८ | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | (1) Dam | ३०८२.७३ | १८४३.०८ | १०० | ० | ० | ० | ० |
| | (2) Canal व वित्तरीका | ३६३३.३६ | ६२२३.७१ | ७५ | २५ | २५ | २५ | |
| | (3) ETP | | १७७८.६७ | ० | ० | ० | ० | ० |
| | B Land + Other | २७३०.५० | २३१६.१८ | ९० | १० | १० | . . | . . |
| २ | हरणवारी डावा कालवा Haranbari Left Bank Canal 3 | ६२६०.०० | १३०९.८८ | २० | १० | १० | २० | . . |
| ३ | तळवाडे-भामेर पोहच कालवा Talwade-Bhamer Feeder Canal | ३३३५.०० | २९५४.५७ | ९५ | १० | ५ | ५ | ० |
| ४ | केळझर चारी क्र. ८ Kelzer Minor No. 8 | ४९७.०० | ४९२.८९ | ९० | ० | ० | ० | ० |
| ५ | जामखेडी Jamkhedi | ५६४३.८६ | ७९३४.०० | ८० | ५ | ५ | १० | . . |
| ६ | दरा प्रकल्प Dara Project | ११७६१.७० | १०२६३.६६ | ६१ | ३ | ३ | २५ | १०० |
| ७ | देहली प्रकल्प Dehali Project | २४६४९.१० | २६०६७३६ | १०० | ० | ० | ० | १०० |
| ८ | कोराडी प्रकल्प Koradi Project | ११७०८.२० | १५१४३.४५ | ९० | ५ | ५ | ५ | १०० |
| ९ | नागन प्रकल्प Nagan Project | ९२६२.३५ | ९६४९.७२ | ८० | १० | १० | ० | १०० |
| १० | शिवण प्रकल्प Shivan Project | ७४३९.७१ | ७७४६.२९ | ७० | १० | १० | १० | १०० |
| ११ | प्रकाशा बॅरेज Prakasha Barrage | २४५०२.४५ | १७८८१.३३ | ९५ | १ | ०.५ | ३.५ | १०० |
| १२ | प्रकाशा बुराई Prakasha Burai LIS | ११०१०.०० | १०९२३.६६ | ६० | २० | १५ | १५ | १०० |
| १३ | निम्न पांझरा Lower Panzara | ५५६२८.६० | ५३६१३.९३ | ९४.६८ | ५ | ५ | ३ | . . |
| १४ | वाडी शेवाडी Wadi Shewadi | २५८९३.१३ | २५२७०.१२ | ९७.६० | १.५७ | ५.३५ | ४.२४ | . . |
| १५ | सुलवाडे बॅरेज Sulwade Barrage | २९०८८.३१ | २३२२९.६० | १०० | ० | ० | ० | . . |
| १६ | सारंगखेडा बॅरेज Sarangkheda Barrage | २७३४९.०५ | २१४८८.०५ | ७८.५७ | ०.१० | ०.१० | ०.१० | . . |
| १७ | अमरावती Amravati | ४८३३.७५ | ५८३८.७६ | १०८.३७ | ०.५२ | ०.५२ | १.८१ | . . |
| १८ | पांझण डावा कालवा Panzan Left Canal | १८६८.३१ | १८६९.४५ | १००.०६ | १.५२ | १.५२ | १.८४ | . . |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

मध्यम प्रकल्प

Medium Project

प्रकल्पांची सिंचन क्षमता

| जिल्हा | प्रकल्पांची संख्या | प्रकल्पांचे नांव | अंतिम सिंचन हेक्टर क्षमता | बांधकाम मंडळ |
|----------|--------------------|---|---|---------------------------------------|
| District | No. of Projects | Name of Projects | Total Irrigation potential (H.A.) | Construction Circle |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| जळगांव | १ | बहुळा | ४६५४ | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |
| | २ | अंजनी | ३००१ | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |
| | ३ | गुळ | ३०२५ | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |
| | ४ | मोर | २१५६ | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |
| | ५ | मंगरुळ | १९३५ | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |
| | ६ | शेळगांव बॅरेज | ९१२८ | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |
| | ७ | वरखेडे लोंढे बॅरेज | ७५४२ | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |
| | ८ | कमानीतांडा योजना ता. जामनेर, जि. जळगांव. | ६०३२ | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |
| | ९ | पद्मालय-२ उपसा सिंचन योजना ता. एरंडोल, जि. जळगांव. | ९००० | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |
| | १० | महाकाय पुनर्भरण योजना | . . | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
मध्यम प्रकल्प
Medium Project
प्रकल्पांची सिंचन क्षमता

| जिल्हा | प्रकल्पांची संख्या | प्रकल्पांचे नांव | अंतिम सिंचन हेक्टर क्षमता | बांधकाम मंडळ |
|----------|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| District | No. of Projects | Name of Projects | Total Irrigation potential (H.A.) | Construction Circle |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| नाशिक | ४ | माणिकपुंज | २६८५ | धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. अप्रत्यक्ष |
| | | हरणबारी डावा वाढीव कालवा अप्रत्यक्ष | २४६ | |
| | | तळवाडे भामेर पोच कालवा | ४९५ | |
| | | केळझर चारी क्र.-८ | ९२ | |
| धुळे | ५ | जामखेडी मध्यम प्रकल्प | २७५० | धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. |
| | | निम्न पांझरा (अक्कलपाडा)मध्यम | ७५८५ | |
| | | वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प | ७१७६ | |
| | | सुलवाडे बॅरेज | ८५८२ | |
| | | अमरावती मध्यम प्रकल्प | ३१२७ | |
| | | पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार) | ३१९९ | |
| नंदुरबार | ८ | सारंगखेडा बॅरेज | ११५१९ | धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. |
| | | दरा प्रकल्प | ३४४९ | |
| | | देहली प्रकल्प | ३४८१ | |
| | | कोराडी प्रकल्प | ३६५९ | |
| | | नागन प्रकल्प | ३३५६ | |
| | | शिवन प्रकल्प | ३३९५ | |
| | | प्रकाशा बॅरेज | १०३०७ | |
| | | प्रकाशा बुराई उ.सिं.यो. | ७४३९ | |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
लघु पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता
Irrigation Potential of Minor Irrigation Schemes

| अनुक्रमांक | जिल्ह्याचे नाव | २०२२-२३ मध्ये बांधकाम चालू असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या | ल. पा. योजनांची बांधकामामधील सिंचन क्षमता | २०२२-२३ मध्ये पूर्ण होणा-या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या | २०२२-२३ मध्ये जादा निर्माण होणारी सिंचन क्षमता |
|------------|----------------|---|--|---|---|
| Serial No. | District | Total No. of M.I. Schemes under construction during 2022-2023 | Total Irrigation potential of M.I. Schemes under Construction | Total No. of M.I. Schemes to be completed during the year 2022-2023 | Total Additional Irrigation potential likely to be created during the year 2022-2023 |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १ | जळगांव | १५ | १७३३३ | ० | ० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
लघु पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता
Irrigation Potential of Minor Irrigation Schemes

| अनुक्रमांक | जिल्ह्याचे नाव | २०२२-२३ मध्ये बांधकाम चालू असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या | ल. पा. योजनांची बांधकामामधील सिंचन क्षमता | २०२२-२३ मध्ये पूर्ण होणा-या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या | २०२२-२३ मध्ये जादा निर्माण होणारी सिंचन क्षमता |
|------------|----------------|---|--|---|---|
| Serial No. | District | Total No. of M.I. Schemes under construction during 2022-2023 | Total Irrigation potential of M.I. Schemes under Construction | Total No. of M.I. Schemes to be completed during the year 2022-2023 | Total Additional Irrigation potential likely to be created during the year 2022-2023 |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १ | नाशिक | १ | ५५५ | ० | २०० |
| २ | धुळे | १ | १०० | १ | २५३ |
| ३ | नंदुरबार | १० | ९२४१ | ० | ० |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

जिल्ह्यातील पूर्ण होणा-या एकूण ल.पा. योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

Statement showing Districtwise Total No. of completed Minor Irrigation Schemes

| अनुक्रमांक | जिल्ह्याचे नाव | २०२२-२३ मध्ये पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या | २०२२-२३ मध्ये पूर्ण करण्यात यावयाच्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या | २०२२-२३ अखेरपर्यंत पूर्ण होणा-या ल. पा. योजनांची संख्या (स्तंभ ३ + ४) |
|------------|----------------|---|--|--|
| Serial No. | District | Total No. of M.I. Schemes completed at beginning of the year 2022-2023 | Total No. of M.I. Schemes proposed completed during current year 2022-2023 | Total No. of completed M.I. Schemes end of current year 2022-2023 (Col. 3+4) |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| १ | जळगांव | ० | ० | ० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

जिल्ह्यातील पूर्ण होणा-या एकूण ल.पा. योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

Statement showing Districtwise Total No. of completed Minor Irrigation Schemes

| अनुक्रमांक | जिल्ह्याचे नाव | २०२२-२३ मध्ये पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या | २०२२-२३ मध्ये पूर्ण करण्यात यावयाच्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या | २०२२-२३ अखेरपर्यंत पूर्ण होणा-या ल. पा. योजनांची संख्या (स्तंभ ३ + ४) |
|------------|----------------|---|--|--|
| Serial No. | District | Total No. of M.I. Schemes completed at beginning of the year 2022-2023 | Total No. of M.I. Schemes proposed completed during current year 2022-2023 | Total No. of completed M.I. Schemes end of current year 2022-2023 (Col. 3+4) |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| १ | नाशिक | ० | ० | ० |
| २ | धुळे | ६ | १ | ७ |
| ३ | नंदुरबार | ४ | ० | ४ |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

उर्ध्व तापी टप्पा- १ :

(रु. लक्ष)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|
| | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| (अ) खर्चाचे वर्गीकरण | २५९६.८२ | ०.०० | २५९६.८२ | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | २५००.०० | ०.०० | २५००.०० |
| एकूण (अ) स्थूल | २५९६.८२ | ०.०० | २५९६.८२ | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | २५००.०० | ०.०० | २५००.०० |
| (ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| आस्थापना | .. | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| हत्यारे व संयंत्रे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| बांधकामे | २५९६.८२ | ०.०० | २५९६.८२ | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | २५००.०० | ०.०० | २५००.०० |
| आंतरलेखा बदल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ब) स्थूल | २५९६.८२ | ०.०० | २५९६.८२ | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | २५००.०० | ०.०० | २५००.०० |
| वजा- | | | | | | | | | | | | |
| निलंबन | | | | | | | | | | | | |
| जमा वसुली | | | | | | | | | | | | |
| (१) आस्थापना | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ब) निव्वळ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (क) वित्त व्यवस्थेची साधने | | | | | | | | | | | | |
| ४७०१ | | | | | | | | | | | | |
| एकूण (क) स्थूल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| वजा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण निव्वळ | २५९६.८२ | ०.०० | २५९६.८२ | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | २५००.०० | ०.०० | २५००.०० |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

उर्ध्व तापी टप्पा- २ (खारिया गुटीघाट व नावथा)

(रु. लक्ष)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | योजनांतर्गत (२) | योजनेत्तर (३) | एकूण (४) | योजनांतर्गत (५) | योजनेत्तर (६) | एकूण (७) | योजनांतर्गत (८) | योजनेत्तर (९) | एकूण (१०) | योजनांतर्गत (११) | योजनेत्तर (१२) | एकूण (१३) |
| (अ) खर्चाचे वर्गीकरण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.१० | ०.०० | ०.१० | ०.१० | ०.०० | ०.१० | ०.१० | ०.०० | ०.१० |
| एकूण (अ) स्थूल . . | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.१० | ०.०० | ०.१० | ०.१० | ०.०० | ०.१० | ०.१० | ०.०० | ०.१० |
| (ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| आस्थापना | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| हत्यारे व संयंत्रे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| बांधकामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.१० | ०.०० | ०.१० |
| आंतरलेखा बदल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ब) स्थूल . . | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.१० | ०.०० | ०.१० | ०.१० | ०.०० | ०.१० | ०.१० | ०.०० | ०.१० |
| वजा— | | | | | | | | | | | | |
| निलंबन | | | | | | | | | | | | |
| जमा वसुली | | | | | | | | | | | | |
| (१) आस्थापना | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | .. |
| एकूण (ब) निव्वळ . . | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ००.०० | ०.०० | ००.०० | ००.०० | ०.०० | ००.०० | ००.०० | ०.०० | ००.०० |
| (क) वित्त व्यवस्थेची साधने | | | | | | | | | | | | |
| ४७०१ | | | | | | | | | | | | |
| एकूण (क) स्थूल . . | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| वजा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | .. |
| एकूण . . | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.१० | ०.०० | ०.१० | ०.१० | ०.०० | ०.१० | ०.१० | ०.०० | ०.१० |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

वाघूर प्रकल्प :

(रु. लक्ष)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| (अ) खर्चाचे वर्गीकरण | ३१७७.०४ | ०.०० | ३१७७.०४ | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | २७४३८.०० | ०.०० | २७४३८.०० |
| एकूण (अ) स्थूल | ३१७७.०४ | ०.०० | ३१७७.०४ | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | २७४३८.०० | ०.०० | २७४३८.०० |
| (ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| आस्थापना | ५७७.३६ | ०.०० | ५७७.३६ | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| हत्यारे व संयंत्रे | .. | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| बांधकामे | ३१७७.०४ | ०.०० | ३१७७.०४ | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | २७४३८.०० | ०.०० | २७४३८.०० |
| आंतरलेखा बदल | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| एकूण (ब) स्थूल | ३७५४.४० | ०.०० | ३७५४.४० | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | २७४३८.०० | ०.०० | २७४३८.०० |
| वजा- | | | | | | | | | | | | |
| निलंबन | | | | | | | | | | | | |
| जमा वसुली | | | | | | | | | | | | |
| (१) आस्थापना | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| (२) कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| एकूण (ब) निव्वळ | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| (क) वित्त व्यवस्थेची साधने | | | | | | | | | | | | |
| ४७०१ | | | | | | | | | | | | |
| एकूण (क) स्थूल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| वजा | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| एकूण निव्वळ | ३७५४.४० | ०.०० | ३७५४.४० | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | २७४३८.०० | ०.०० | २७४३८.०० |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

महाकाय पुनर्भरण योजना, जळगांव :

(रु. लक्ष)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| | योजनांतर्गत (२) | योजनेत्तर (३) | एकूण (४) | योजनांतर्गत (५) | योजनेत्तर (६) | एकूण (७) | योजनांतर्गत (८) | योजनेत्तर (९) | एकूण (१०) | योजनांतर्गत (११) | योजनेत्तर (१२) | एकूण (१३) |
| (अ) खर्चाचे वर्गीकरण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५५०.०० | ०.०० | ५५०.०० |
| एकूण (अ) स्थूल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५५०.०० | ०.०० | ५५०.०० |
| (ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| आस्थापना | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| हत्यारे व संयंत्रे | .. | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| बांधकामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५५०.०० | ०.०० | ५५०.०० |
| आंतरलेखा बदल | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| एकूण (ब) स्थूल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५५०.०० | ०.०० | ५५०.०० |
| वजा- | | | | | | | | | | | | |
| निलंबन | | | | | | | | | | | | |
| जमा वसुली | | | | | | | | | | | | |
| (१) आस्थापना | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| (२) कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| एकूण (ब) निव्वळ | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| (क) वित्त व्यवस्थेची साधने | | | | | | | | | | | | |
| ४७०१ | | | | | | | | | | | | |
| एकूण (क) स्थूल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| वजा | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| एकूण निव्वळ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५५००.०० | ०.०० | ५५०.०० |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

निम्न तापी पाटबंधारे प्रकल्प :

(रु. लाखात)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| (अ) खर्चाचे वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| एकूण (अ) स्थूल | ५०३९.६१ | ०.०० | ५०३९.६१ | ११०००.०० | ०.०० | ११०००.०० | १५०००.०० | ०.०० | १५००० | ३००००.०० | ०.०० | ३००००.०० |
| (ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| आस्थापना | ४३२.५१ | ०.०० | ४३२.५१ | ५१३.३२ | ०.०० | ५१३.३२ | ५१३.३२ | ०.०० | ५१३.३२ | ९३४.७३ | ०.०० | ९३४.७३ |
| हत्यारे व संयंत्रे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| बांधकामे | ५०३९.६१ | ०.०० | ५०३९.६१ | ११०००.०० | ०.०० | ११०००.०० | १५०००.०० | ०.०० | ०.०० | ३०००.०० | ०.०० | ३००००.०० |
| आंतरलेखा बदल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ब) स्थूल | ५४७२.१२ | ०.०० | ५४७२.१२ | ११५१३.३२ | ०.०० | ११५१३.३२ | १५५१३.३२ | ०.०० | १५५१३.३२ | ३०९३४.७३ | ०.०० | ३०९३४.७३ |
| वजा- | | | | | | | | | | | | |
| निलंबन | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जमा वसुली | | | | | | | | | | | | |
| (१) आस्थापना | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| (२) कामे | .. | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ब) निव्वळ | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| (क) वित्त व्यवस्थेची साधने | | | | | | | | | | | | |
| ४७०१ | | | | | | | | | | | | |
| एकूण (क) स्थूल | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| वजा | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण निव्वळ | ५४७२.१२ | ०.०० | ५४७२.१२ | ११५१३.३२ | ०.०० | ११५१३.३२ | १५५१३.३२ | ०.०० | १५५१३.३२ | ३०९३४.७३ | ०.०० | ३०९३४.७३ |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)

मोठे प्रकल्प - पुनंद प्रकल्प

(रु. लाखात)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|----------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | योजनांतर्गत (२) | योजनेत्तर (३) | एकूण (४) | योजनांतर्गत (५) | योजनेत्तर (६) | एकूण (७) | योजनांतर्गत (८) | योजनेत्तर (९) | एकूण (१०) | योजनांतर्गत (११) | योजनेत्तर (१२) | एकूण (१३) |
| (अ) कामाचे वर्गीकरण | ३५१.५१ | ०.०० | ३५१.५१ | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | ३००० | ०.०० | ३००० |
| एकूण (अ) स्थूल | ३५१.५१ | ०.०० | ३५१.५१ | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | ३००० | ०.०० | ३००० |
| (ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| आस्थापना | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| हत्यारे व संयंत्रे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| बांधकामे | ३५१.५१ | ०.०० | ३५१.५१ | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | ३००० | ०.०० | ३००० |
| आंतरलेखा बदल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| निलंबन | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| एकूण (ब) स्थूल | ३५१.५१ | ०.०० | ३५१.५१ | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | ३००० | ०.०० | ३००० |
| वजा— | | | | | | | | | | | | |
| निलंबन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| जमा वसुली | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (१) आस्थापना | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ब) निव्वळ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (क) वित्त व्यवस्थेची साधने | | | | | | | | | | | | |
| ४७०१ | | | | | | | | | | | | |
| एकूण (क) स्थूल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| वजा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण निव्वळ | ३५१.५१ | ०.०० | ३५१.५१ | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | १२००.०० | ०.०० | १२००.०० | ३००० | ०.०० | ३००० |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)

मध्यम प्रकल्प :

(रु. लाखात)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| (अ) खर्चाचे वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| (१) मोर | २२.५५ | ०.०० | २२.५५ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५००.०० | ०.०० | ५००.०० |
| (२) मंगरुळ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (३) अंजनी उंचीवाढसह | १२३५.३० | ०.०० | १२३५.३० | ८००.०० | ०.०० | ८००.०० | ८००.०० | ०.०० | ८००.०० | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० |
| (४) गुळ | २०३.३१ | ०.०० | २०३.३१ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १०००.०० | ०.०० | १०००.०० |
| (५) बहुळा | ९१.४७ | ०.०० | ९१.४७ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५००.०० | ०.०० | ५००.०० |
| (६) शेलगांव बॅरेज | १६९४३.६६ | ०.०० | १६९४३.६६ | १००००.०० | ०.०० | १००००.०० | १००००.०० | ०.०० | १००००.०० | १३२००.०० | ०.०० | १३२००.०० |
| (७) कमाना तांडा | २४९.२९ | ०.०० | २४९.२९ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ८०९०.५२ | ०.०० | ८०९०.५२ |
| (८) वरखेडे लोंडे | २५५६.६९ | ०.०० | २५५६.६९ | ५८००.०० | ०.०० | ५८००.०० | ५८००.०० | ०.०० | ५८००.०० | १२०००.०० | ०.०० | १२००० |
| एकूण (अ) स्थूल | २९३०२.२७ | ०.०० | २९३०२.२७ | १६६००.०० | ०.०० | १६६००.०० | १६६००.०० | ०.०० | १६६००.०० | ३६७९०.५२ | ०.०० | ३६७९०.५२ |

(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| आस्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| हत्यारे व संयंत्रे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बांधकामे | २१३०२.२७ | 0.00 | २१३०२.२७ | १६६००.०० | 0.00 | १६६००.०० | १६६००.०० | 0.00 | १६६००.०० | ३६७९०.५२ | 0.00 | ३६७९०.५२ |
| आंतरलेखा बदल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एकूण (ब) स्थूल | २१३०२.२७ | 0.00 | २१३०२.२७ | १६६००.०० | 0.00 | १६६००.०० | १६६००.०० | 0.00 | १६६००.०० | ३६७९०.५२ | 0.00 | ३६७९०.५२ |

वजा-

निलंबन

जमा वसुली

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (१) आस्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (२) कामे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एकूण (ब) निव्वळ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(क) वित्त व्यवस्थेची साधने

४७०१

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| एकूण (क) स्थूल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वजा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एकूण निव्वळ | २१३०२.२७ | 0.00 | २१३०२.२७ | १६६००.०० | 0.00 | १६६००.०० | १६६००.०० | 0.00 | १६६००.०० | ३६७९०.५२ | 0.00 | ३६७९०.५२ |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)

मोठे प्रकल्प - पुनंद प्रकल्प

(रु. लाखात)

| वर्गीकरण (१) | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | योजनांतर्गत (२) | योजनेतर (३) | एकूण (४) | योजनांतर्गत (५) | योजनेतर (६) | एकूण (७) | योजनांतर्गत (८) | योजनेतर (९) | एकूण (१०) | योजनांतर्गत (११) | योजनेतर (१२) | एकूण (१३) |
| (अ) खर्चाचे वर्गीकरण : | | | | | | | | | | | | |
| मध्यम प्रकल्प : | | | | | | | | | | | | |
| १ सोनबद मध्यम प्रकल्प | ०.३६ | ०.०० | ०.३६ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| २ देहली मध्यम प्रकल्प | १८९९.८६ | २१७.०० | २११६.८६ | १५००.०० | ०.०० | १५००.०० | ३१३२.०० | ०.०० | ३१३२.०० | २१.५८ | ०.०० | २१५८.०० |
| ३ वाडीशेवाडी प्रकल्प | ६५८.०४ | ०.०० | ६५८.०४ | १२१०.०० | ०.०० | १२१०.०० | १२१०.०० | ०.०० | १२१०.०० | १३३१.०० | ०.०० | १३३१.०० |
| ४ प्रकाशा बॅरेज | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ००.०० | ०.०० | ००.०० |
| ५ सारंगखेडा बॅरेज | ९१.५९ | ०.०० | ९१.५९ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५००.०० | ०.०० | ५००.०० |
| ६ माणिकपुंज प्रकल्प | ६९७.७० | ०.०० | ६९७.७० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५२१.०० | ०.०० | ५२१.०० |
| ७ अमरावती | ५१.७३ | ०.०० | ५१.७३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ८ जामखेडी | २०.३९ | ०.०० | २०.३९ | १००.०० | ०.०० | १००.०० | १००.०० | ०.०० | १००.०० | १५०.०० | ०.०० | १५०.०० |
| ९ अक्कलपाडा | २०७०.३५ | ०.०० | २०७०.३५ | ३००.०० | ०.०० | ३००.०० | ३८८.०० | ०.०० | ३८८.०० | २०५०.०० | ०.०० | २०५०.०० |
| १० सुलवाडे बॅरेज | २६२.१६ | ०.०० | २६२.१६ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ३००.०० | ०.०० | ३००.०० |
| ११ पोझण डावा कालवा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ० | ०.०० | ० | १००.०० | ०.०० | १००.०० |
| १२ नागन | ११०.२६ | ४४.१० | १५४.३६ | ६००.०० | ०.०० | ६००.०० | ७.२० | ०.०० | ७.२० | ६००.०० | ०.०० | ६००.०० |
| १३ शिवण | ७३.७० | ३६.९३ | ११०.६३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १००.०० | ०.०० | १०२९.०० |
| १४ दरा | २५३.८० | १२५.६० | ३७९.४० | ७.०० | ०.०० | ७.०० | ७३९.०० | ०.०० | ७३९.०० | १७२९.०० | ०.०० | ९००.०० |
| १५ केळझर चारी क्र. ८ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १०.०० | ०.०० | १०.०० | १०.०० | ०.०० | १०.०० | ९०० | ०.०० | प्रकल्प पूर्ण |
| १६ कोरडी मध्यम प्रकल्प | ६२.२२ | ५९.५१ | १२१.६३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | १७०० | ०.०० | १७००.०० |
| १७ हरणबारी डावा कालवा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | १६५.०० | ०.०० | १६५.०० | १६५.०० | ०.०० | १६५.०० | १५०० | ०.०० | २५०० |
| १८ तळवाडे भामेर | ३७४.७० | ०.०० | ३७४.७० | ३३०.०० | ०.०० | ३३०.०० | ३३०.०० | ०.०० | ३३०.०० | ४०० | ०.०० | ४०० |
| १९ वांजुळपाणी | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (अ) स्थूल | ६६२६.५० | ४८३.०४ | ७१०९.५४ | ४९१५.०० | ०.०० | ४९१५.०० | ६०८१.२० | ०.०० | ६०८१.२० | १४९३९.०० | ०.०० | १४९३९.०० |

(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण :

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------|
| आस्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| हत्यारे व संयंत्रे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बांधकामे | ८३६१.९३ | ०.०० | ८३६१.९३ | ५९२६.६४ | ०.०० | ५९२६.६४ | ५९२६.६४ | ०.०० | ५९२६.६४ | १३६५७.८३ | ०.०० | १३६५७.८३ | |
| आंतरलेखा बदल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एकूण (ब) स्थूल | ८३६१.९३ | ०.०० | ८३६१.९३ | ५९२६.६४ | ०.०० | ५९२६.६४ | ५९२६.६४ | ०.०० | ५९२६.६४ | १३६५७.८३ | ०.०० | १३६५७.८३ | |

वजा-

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| निलंबन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जमा वसुली | | | | | | | | | | | | | |
| (१) आस्थापना | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| (२) कामे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एकूण (ब) निव्वळ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |

(क) वित्त व्यवस्थेची साधने

४७०१

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| एकूण (क) स्थूल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| वजा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एकूण निव्वळ | १४९८८.४३ | ४८३.०४ | १५४७१.४७ | १०८४१.६४ | ०.०० | १०८४१.६४ | १२००७.८४ | ०.०० | १२००७.८४ | २८५९६.८३ | ०.०० | २८५९६.८३ | |

उपसा सिंचन योजना

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत जळगांव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील असलेल्या उपसा सिंचना योजना

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव :

- (१) वरणगांव तळवेल परिसर सिंचना योजना, ता. भुसावळ.
- (२) कु-हा वढोदा सिंचन योजना, ता. मुक्ताईनगर.
- (३) बोदवड परिसर सिंचन योजना, ता. बोदवड.
- (४) भागपूर उपसा सिंचन योजना, ता. जळगांव.
व नशिराबाद उपसा सिंचन योजना, ता. जळगांव.
- (५) पद्मालय-२ साठवण तलाव (उपसा सिंचन योजना), ता. एरंडोल.
- (६) मुक्ताईनगर उपसा सिंचन योजना, ता. मुक्ताईनगर.

| सन २१-२२ खर्च | तरतुद वाढ व विस्तार | सुधारीत तरतुद वाढ व विस्तार | प्रस्तावित तरतुद सन २०२३-२४ |
|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| १४.७९ | ०.०० | ०.०० | २०००.०० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे.

- (१) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन.
- (२) प्रकाश बुराई उपसा सिंचन.
- (३) झेंडे अंजन उपसा सिंचन.

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - २ (वित्तीय आवश्यकता दर्शविणारा तक्ता)

(रु. लाखात)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|--|------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| | योजनांतर्गत (२) | योजनेत्तर (३) | एकूण (४) | योजनांतर्गत (५) | योजनेत्तर (६) | एकूण (७) | योजनांतर्गत (८) | योजनेत्तर (९) | एकूण (१०) | योजनांतर्गत (११) | योजनेत्तर (१२) | एकूण (१३) |
| (अ) कामाचे वर्गीकरण — | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वेक्षण व अन्वेषण (राज्य क्षेत्रातील) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) महाकाय पुनर्भरण योजना जळगाव जिल्ह्यातील नदी जोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ५५०.०० | ०.०० | ५५०.०० |
| (३) सर्वेक्षण व अन्वेषण (स्था. निकड क्षेत्रातील) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (४) बोदवड परिसर उपसा सिंचन | २७७०५.७४ | ०.०० | २७७०५.७४ | १७५००.०० | ०.०० | १७५००.०० | १७५००.०० | ०.०० | १७५०० | ४५१८६.०० | ०.०० | ४५१८६.०० |
| वरणगांव तळवेल व कु-हा वडोदरा उर्सियो | २००१.१६ | ०.०० | २००१.१६ | ५०००.०० | ०.०० | ५०००.०० | ५०००.०० | ०.०० | ५०००.०० | १००००.०० | ०.०० | १००००.०० |
| भागपूर उर्सियो | ९०९७ | ०.०० | ९०९७.७८ | ११००.०० | ०.०० | ११००.०० | ११००.०० | ०.०० | ११००.०० | १५०००.०० | ०.०० | १५०००.०० |
| | ६६१५.९५ | ०.०० | ६६१५.९५ | ९०००.०० | ०.०० | ९०००.०० | ९०००.०० | ० | ९०००.०० | १००००.०० | ० | १००००.०० |
| (५) व्यवस्थापन व परिरक्षण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (अ) स्थूल | ३७२३२.६३ | ०.०० | ३७२३२.६३ | ३२६००.०० | ०.०० | ३२६००.०० | ३२६००.०० | ०.०० | ३२६००.०० | ८०७३६.०० | ०.०० | ८०७३६.०० |
| (ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण — | | | | | | | | | | | | |
| (१) वेतन | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (२) मजुरी | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (३) प्रवास खर्च | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (४) कार्यालयीन खर्च | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (५) भाडे व कर | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (६) अनुदान | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (७) मोठी कामे ४७०१ (उर्सियो) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| एकूण (ब) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - २ (वित्तीय आवश्यकता दर्शविणारा तक्ता)

(रु. लाखात)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|---|------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| | योजनांतर्गत (२) | योजनेतर (३) | एकूण (४) | योजनांतर्गत (५) | योजनेतर (६) | एकूण (७) | योजनांतर्गत (८) | योजनेतर (९) | एकूण (१०) | योजनांतर्गत (११) | योजनेतर (१२) | एकूण (१३) |
| (अ) कामाचे वर्गीकरण — | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वेक्षण व अन्वेषण (राज्य क्षेत्रातील) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) सर्वेक्षण व अन्वेषण (स्था. निकड क्षेत्रातील) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (३) ४७०१ (०१) उपसा सिंचन योजना - १ बांधकाम | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (४) व्यवस्थापन व परिरक्षण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (अ) स्थूल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण — | | | | | | | | | | | | |
| (१) वेतन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) मजुरी | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (३) प्रवास खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (४) कार्यालयीन खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (५) भाडे कर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (६) अनुदान | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (७) मोठी कामे ४७०१ (उसियो) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ब) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (अ + ब) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता ल.पा. योजना

(रु. लाखात)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|--|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | योजनांतर्गत (१) | योजनेत्तर (३) | एकूण (४) | योजनांतर्गत (५) | योजनेत्तर (६) | एकूण (७) | योजनांतर्गत (८) | योजनेत्तर (९) | एकूण (१०) | योजनांतर्गत (११) | योजनेत्तर (१२) | एकूण (१३) |
| (अ) ४७०२ ल.पा. योजना— | | | | | | | | | | | | |
| बिगर अनुशेष आय-१२ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (१) वेतन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) प्रवास खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (३) कार्यालयीन खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (४) भाडे व कर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (५) आदीवासी, टी-९ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (६) पेट्रोल, तेल व वंगण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (७) हत्यारे व संयंत्रे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (८) जाहिरात | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (अ) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (ब) ४७०२ (३) मध्यम प्रकल्प— | | | | | | | | | | | | |
| (१) सामान्य नियोजन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ००.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ब) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ००.०० | ०.०० | ०.०० |
| (क) ४७०२ ल.पा. कामे— | | | | | | | | | | | | |
| (१) सामान्य नियोजन अनुशेष आय-१६ भूसंपादन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (क) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (ड) २७०२ उपसा सिंचन— | | | | | | | | | | | | |
| (१) वेतन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) प्रवास खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ड) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (इ) २७०२ स्वच्छोदीत अनुदान | | | | | | | | | | | | |
| (१) सर्वेक्षण (विअ) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) सर्वेक्षण (अनुशेष) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (इ) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| सर्व मिळून एकूण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
वित्तीय आवश्यकता ल.पा. योजना

(रु. लाखात)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|
| | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| (अ) ४७०२ ल.पा. योजना— | | | | | | | | | | | | |
| (१) कार्यकारी— | | | | | | | | | | | | |
| (१) वेतन | .. | ५०९.९६ | ५०९.९६ | ८१४.५० | ०.०० | ८१४.५० | ८१४.५० | ०.०० | ८१४.५० | ८५०.०० | ०.०० | ८५०.०० |
| (२) प्रवास खर्च | .. | २०.०० | २०.०० | १९.९८ | ०.०० | १९.९८ | १९.३८ | ०.०० | १९.३८ | २०.०० | ०.०० | २०.०० |
| (३) कार्यालयीन खर्च | .. | २१.७२ | २१.७२ | २८.९२ | ०.०० | २८.८२ | २८.८२ | ०.०० | २८.८२ | ३०.०० | ०.०० | ३०.०० |
| (४) भाडे व कर | .. | १.२३ | १.२३ | ७.११ | ०.०० | ७.११ | ७.११ | ०.०० | ७.११ | १.५० | ०.०० | १.५० |
| एकूण (१) | ०.०० | ५५२.९१ | ५५२.९१ | ८७०.४१ | ०.०० | ८७०.४१ | ८७०.४१ | ०.०० | ८७०.४१ | ९०१.५० | ०.०० | ९०१.५० |
| (२) ४७०२— | | | | | | | | | | | | |
| (१) व्यवस्थापन (अविष्ट) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (२) हत्यारे व संयंत्रे | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. | .. | ०.०० | .. |
| (३) पेट्रोल, तेल व वंगण | .. | १०.०० | १०.०० | १५.०० | ०.०० | १५.०० | १५.०० | ०.०० | १५.०० | २१.०० | ०.०० | २१.०० |
| (४) संगणक | .. | .. | .. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | २०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (२) | ०.०० | १०.०० | १०.०० | १५.०० | ०.०० | १५.०० | १५.०० | ०.०० | १५.०० | २१.०० | ०.०० | २१.०० |
| (ब) हत्यारे व संयंत्रे | | | | | | | | | | | | |
| (१) प्रवास खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) कार्यालयीन खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (३) भाडे व कर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ब) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (क) क-कामे (२७०२ लघु पाटबंधारे योजना) | | | | | | | | | | | | |
| आदिवासी भूसंपादन— | | | | | | | | | | | | |
| (१) वेतन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) प्रवास खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (३) कार्यालयीन खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (४) भाडे व कर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (क) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
प्रपत्र- क, वित्तीय आवश्यकता जनजाती क्षेत्र उपयोजना

(रु. लक्ष)

| अ.क्र. | वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|------------|--|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | योजनांतर्गत (३) | योजनेत्तर (४) | एकूण (५) | योजनांतर्गत (६) | योजनेत्तर (७) | एकूण (८) | योजनांतर्गत (९) | योजनेत्तर (१०) | एकूण (११) | योजनांतर्गत (१२) | योजनेत्तर (१३) | एकूण (१४) |
| (अ) | कामाचे वर्गीकरण :- | | | | | | | | | | | | |
| | जनजाती क्षेत्र उपयोजना (लघुपाटबंधारे) | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० |
| | एकूण (अ) स्थूल | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० | ०.०० | .. | ०.०० |
| (ब) | उद्दीष्टवार वर्गीकरण :- | | | | | | | | | | | | |
| | (१) वेतन | | | | | | | | | | | | |
| | (२) मजुरी | | | | | | | | | | | | |
| | (३) प्रवास खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | (४) कार्यालयीन खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | (५) भाडे व कर | | | | | | | | | | | | |
| | (६) व्यावसायिक सेवेसाठी प्रदान | | | | | | | | | | | | |
| | (७) अनुदान | | | | | | | | | | | | |
| | (८) प्रमुख कामे | | | | | | | | | | | | |
| | (९) लहान कामे | | | | | | | | | | | | |
| | (१०) हत्यारे व संयंत्रे | | | | | | | | | | | | |
| | (११) परिरक्षण | | | | | | | | | | | | |
| | (१२) परिरक्षण | | | | | | | | | | | | |
| | (१३) निलंबन | | | | | | | | | | | | |
| | (१४) इतर खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (ब) | | | | | | | | | | | | |
| (क) | वित्त व्यवस्थेची साधने :- | | | | | | | | | | | | |
| | (१) २७०१ ल.पा.योजना | | | | | | | | | | | | |
| | (२) २७०१ ल.पा. व मध्यम | | | | | | | | | | | | |
| | (३) ४७०२ ल.पा. कामे | | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (क) | | | | | | | | | | | | |

----- निरंक -----

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
प्रपत्र- क, वित्तीय आवश्यकता जनजाती क्षेत्र उपयोजना

(रु.लक्ष)

| अ.क्र. | वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारित अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) |
| (अ) | कामाचे वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| | जनजाती क्षेत्र उपयोजना | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (१) लघु पाटबंधारे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (लघुपाटबंधारे) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (२) सर्वेक्षण व अन्वेषण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (स्थानिक निकड क्षेत्रातील) | | | | | | | | | | | | |
| | (३) ४७०१(०१) उपसा सिंचन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | योजना -६ बांधकाम | | | | | | | | | | | | |
| | (४) व्यवस्थापन व परिरक्षण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (५) इतर खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | एकूण (अ) स्थूल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (ब) | उद्दीष्टवार वर्गीकरण | | | | | | | | | | | | |
| | (१) वेतन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (२) मजुरी | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (३) प्रवास खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (४) कार्यालयीन खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (५) भाडे व कर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (६) व्यावसायिक सेवेसाठी प्रदान | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (७) अनुदान | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (८) प्रमुख कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (९) लहान कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (१०) हत्यारे व संयंत्रे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (११) परिरक्षण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (१२) आंतरलेखा बदल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (१३) निलंबन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (१४) इतर खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | एकूण (ब) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (क) | वित्त व्यवस्थेची साधने | | | | | | | | | | | | |
| | (१) २७०१ ल.पा.यो. | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (२) २७०१ ल.पा. व मध्यम | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (३) ४७०२ ल.पा.कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | एकूण (क) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
वित्तीय आवश्यकता

(रु. लक्ष)

| अ.क्र. | वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारित अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|------------|----------------------------------|------------------------|---------|------|--------------------|---------|------|-----------------------|---------|------|--------------------------|---------|------|
| | | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) |
| (अ) | २७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प | | | | | | | | | | | | |
| | कार्यकारी | | | | | | | | | | | | |
| | (१) वेतन | | | | | | | | | | | | |
| | (२) प्रवास खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | (३) कार्यालयीन खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | (४) भाडे व कर | | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (अ) | | | | | | | | | | | | |
| (ब) | ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प | | | | | | | | | | | | |
| | कार्यकारी | | | | | | | | | | | | |
| | (१) वेतन | | | | | | | | | | | | |
| | (२) प्रवास खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | (३) कार्यालयीन खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | (४) पेट्रोल इंधन | | | | | | | | | | | | |
| | (५) भाडे व कर | | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (ब) | | | | | | | | | | | | |
| (क) | २७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प | | | | | | | | | | | | |
| | (१) व्यवस्थापन | | | | | | | | | | | | |
| | (२) हत्यारे व संयंत्रे | | | | | | | | | | | | |
| | (३) पेट्रोल, तेल व वंगण | | | | | | | | | | | | |
| | (४) निलंबन | | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (क) | | | | | | | | | | | | |

----- निरंक -----

तक्ता—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (ड) २८९ हत्यारे व सयंत्रे- | | | | | | | | | | | | | |
| (१) प्रवास खर्च | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) कार्यालयीन खर्च | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (३) भाडे व कर | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (ड) | . . | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (इ) क-कामे (२७०२ लघु पाटबंधारे योजना) अदिवासी भूसंपादन- | | | | | | | | | | | | | |
| (१) वेतन | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (२) प्रवास खर्च | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (३) कार्यालयीन खर्च | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (४) भाडे व कर | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण (इ) | . . | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण सर्व (अ ते इ) | . . | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
वित्तीय आवश्यकता लघु पाटबंधारे विभाग

(रु. लक्ष)

| अ.क्र. | वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेतर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) |
| (अ) | कामाचे वर्गीकरण- | | | | | | | | | | | | |
| | (१) सर्वेक्षण व अन्वेषण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (२) पुर इशारा | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (३) बांधकाम | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (४) इतर खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | एकूण (अ) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (ब) | उद्दीष्टवार वर्गीकरण- | | | | | | | | | | | | |
| | (१) वेतन | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (२) मजुरी | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (३) कार्यालयीन खर्च | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (४) भाडे व कर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (५) मोठे कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (६) लहान कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (७) परिरक्षण व लहान कामे | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (८) आंतरलेखा बदल | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | एकूण (ब) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| (क) | वित्त व्यवस्थेची साधने- | | | | | | | | | | | | |
| | (१) २७०१ मोठे मध्यम | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | (२) २७०१ पूर नियंत्रण | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | एकूण (क) | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
वित्तीय आवश्यकता क्षेत्र विकास

(रु. लक्ष)

| अ.क्र. | वर्गीकरण | प्रत्यक्ष खर्च २०२१-२२ | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | सुधारीत अंदाज २०२२-२३ | | | प्रस्तावित तरतूद २०२३-२४ | | |
|--------|------------------------------------|------------------------|-----------|------|--------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|------|--------------------------|-----------|------|
| | | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण | योजनांतर्गत | योजनेत्तर | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) |
| | (अ) कामाचे वर्गीकरण- | | | | | | | | | | | | |
| | (१) क्षेत्र विकास | | | | | | | | | | | | |
| | (२) वाराबंदी | | | | | | | | | | | | |
| | (३) इतर खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (अ) | | | | | | | | | | | | |
| | (ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण- | | | | | | | | | | | | |
| | (१) वेतन | | | | | | | | | | | | |
| | (२) रुपांतरित अस्थाई | | | | | | ----- निरंक ----- | | | | | | |
| | (३) मजुरी | | | | | | | | | | | | |
| | (४) प्रवास खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | (५) कार्यालयीन खर्च | | | | | | | | | | | | |
| | (६) मोठे कामे | | | | | | | | | | | | |
| | (७) लहान कामे | | | | | | | | | | | | |
| | (८) हत्यारे व संयंत्रे | | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (ब) | | | | | | | | | | | | |
| | (क) वित्त व्यवस्थेची साधने- | | | | | | | | | | | | |
| | (१) २७०५ क्षेत्र विकास | | | | | | | | | | | | |
| | एकूण (क) | | | | | | | | | | | | |

तापी पाटबंधारे
सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ मंजूर पदांचा तपशील

| अ क्र. | संवर्ग/पदाचे नांव | वेतनस्तर | तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव | जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव | धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे | एकूण |
|-----------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| (अ) स्थाई/अस्थायी आस्थापना | | | | | | |
| १ | कार्यकारी संचालक | एस-३०: १४४२००-२१८२०० | १ | .. | .. | १ |
| २ | मुख्य अभियंता | एस-२७: ११८५००-२१४१०० | १ | .. | .. | १ |
| ३ | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी | एस-२७: ११८५००-२१४१०० | १ | .. | .. | १ |
| ४ | अधीक्षक अभियंता | एस-२५: ७८८००-२०९२०० | ० | १ | १ | २ |
| ५ | उपअधीक्षक अभियंता | एस-२३: ६७७००-२८८७०० | ० | १ | १ | २ |
| ६ | कार्यकारी अभियंता | एस-२३: ६७७००-२८८७०० | १ | ७ | ५ | १३ |
| ७ | लेखा अधिकारी | एस-१६: ४४९००-१४२४०० | १ | .. | .. | १ |
| ८ | सहा. लेखा अधिकारी | एस-१५: ४१८००-१३२३०० | २ | .. | .. | २ |
| ९ | उप-कार्यकारी अभियंता | एस-२०: ५६१००-१७७५०० | .. | ३ | ५ | ८ |
| १० | उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/उपअभियंता (या.) सहा. अभि श्रेणी | एस-२०: ५६१००-१७७५०० | .. | ३६ | २६ | ६२ |
| ११ | शाखा अभियंता | एस-१५: ४१८००-१३२३०० | .. | ० | २४ | २४ |
| १२ | कनिष्ठ अभियंता सहा. अभि श्रेणी-२ | एस-१४: ३८६००-१२२८०० | .. | १५८ | ९९ | २५७ |
| १३ | प्रमुख आरेखक | एस-१५: ४१८००-१३२३०० | .. | १ | १ | २ |
| १४ | आरेखक (चार वर्ष अर्हताकारी सेवेनंतर) | एस-१०: २९२००-९२३०० एस-१४: ३८६००-१२२८०० | .. | .. | .. | .. |
| १५ | सहाय्यक आरेखक (पाच वर्ष अर्हताकारी सेवेनंतर) | एस-८: २५५००-८११०० एस-१३: ३५४००-११२४०० | .. | .. | .. | .. |
| १६ | अनुरेखक (सात वर्ष अर्हताकारी सेवेनंतर) | एस-७: २१७००-६९१०० एस-८: २५५००-८११०० | .. | .. | .. | .. |
| १७ | अधीक्षक | एस-१४: ३८६००-१२२८०० | .. | १ | १ | २ |
| १८ | प्रथम लिपिक | एस-१३: ३५४००-११२४०० | .. | ८ | ६ | १४ |
| १९ | लेखाधिकारी | एस-१६: ४४९००-१४२४०० | .. | ० | .. | ० |
| २० | विभागीय लेखापाल | एस-१५: ४१८००-१३२३०० | .. | ७ | ५ | १२ |
| २१ | भांडारपाल | एस-१४: ३८६००-१२२८०० | .. | ६ | ५ | ११ |
| २२ | सहाय्यक भांडारपाल | एस-६: १९९००-६३२०० | .. | ६ | ४ | १० |
| २३ | वरिष्ठ लिपिक | एस-८: २५५००-८११०० | .. | ७१ | ४९ | १२० |

तपशील-चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|------------|-------------|
| २४ | कनिष्ठ लिपिक | एस-६: १९९००-६३२०० | .. | ९४ | ६९ | १६३ | |
| २५ | संगणक | एस-६: १९९००-६३२०० | .. | ७ | ५ | १२ | |
| २६ | टंकलेखक | एस-६: १९९००-६३२०० | .. | ५७ | ३५ | ९२ | |
| २७ | भांडार लिपिक | एस-६: १९९००-६३२०० | .. | १ | .. | १ | |
| २८ | लखुलेखक (उच्चश्रेणी) | एस-१५: ४१८००-१३२३०० | .. | १ | १ | २ | |
| २९ | लखुलेखक (निम्नश्रेणी) | एस-१४: ३८६००-१२२८०० | .. | ५ | २ | ७ | |
| ३० | लखुटंकलेखक | एस-८: २५५००-८११०० | .. | १ | २ | ३ | |
| ३१ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | एस-८: २५५००-८११०० | .. | ११६ | १०४ | २२० | |
| ३२ | उपअवेक्षक | एस-६: १९९००-६३२०० | .. | ० | .. | ० | |
| ३३ | वाहनचालक | एस-६: १९९००-६३२०० | .. | ३७ | ३२ | ६९ | |
| ३४ | विजतंत्री | एस-८: २५५००-८११०० | .. | ० | ० | ० | |
| ३५ | तारतंत्री | एस-६: १९९००-६३२०० | .. | ० | ० | ० | |
| ३६ | दफ्तरी | एस-३: १६६००-५२४०० | .. | ० | .. | ० | |
| ३७ | नाईक | एस-३: १६६००-५२४०० | .. | ८ | ६ | १४ | |
| ३८ | शिपाई | एस-१: १५०००-४७६०० | .. | १०४ | ६७ | १७१ | |
| ३९ | चौकीदार | एस-१: १५०००-४७६०० | .. | ४१ | २७ | ६८ | |
| ४० | मदतनीस | एस-१: १५०००-४७६०० | .. | .. | .. | .. | |
| एकूण (अ) | | | .. | ७ | ८२८ | ६१२ | १४४० |
| (ब) रुपांतरित अस्थाई आस्थापना | | | | | | | |
| गि.न.खो. प्र. विभाग | | | | | | | |
| १ | वर्ग-३ | .. | .. | १ | ० | १ | |
| २ | वर्ग-४ | .. | .. | २९ | २६ | ५५ | |
| ३ | रोजंदारी | .. | .. | .. | ० | ० | |
| एकूण (ब) | | | .. | ३० | २६ | ५६ | |
| एकूण (अ+ब) | | | .. | ७ | ८५८ | ६३८ | १४९६ |